




OF. 600-PQ-307-2024

Puerto Quetzal,
04 abril de 2024

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



A LAS: 8:18 F. [Signature]

Licenciada Jiménez:

En atención al oficio OF. UIP-95-2,024 de fecha 21 de marzo del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-166-2022 "Suministro de energía eléctrica y potencia".
2. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión" de Empresa Portuaria Quetzal.
3. Contrato Administrativo A-907-2023 "Suministro de materiales químicos para la red de agua".
4. Contrato Administrativo A-1249-2023 "Mantenimiento y reparación de área de parqueo del Edificio Administrativo II".
5. Contrato Administrativo A-003-2024 "Adquisición de equipos, mantenimiento y reparación de red de ductos y del sistema de aire acondicionado para edificio de capacitación, edificio de archivo, clínica médica y edificaciones de áreas operacionales".
6. Contrato Administrativo A-1429-2023 "Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Edificio y Colonia Habitacional".
7. Contrato Administrativo A-1431-2023 "Mantenimiento de Señalización Horizontal y Vertical de Calles, Avenidas y Patios Dentro y Fuera del Depósito Aduanero Temporal de Puerto Quetzal".

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Ing. Mario Gerardo Flores Aldana
Gerente de Mantenimiento



➤ Archivo

/lg.



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÍNICO**

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

					Número de Nit:	2359828-K
Contrato Administrativo número A guion ciento sesenta y seis guión dos mil veintidós (A-166-2022) de fecha doce de enero de dos mil veintidós (12/01/2022) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América Limitada, del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 11 de FEBRERO de 2022 al 29 Febrero de 2024.-						
1	TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022				11/02/2022	
1.2	Fecha de Finalización:				10/02/2025	
1.3	Meses autorizados	36				
1.4	Meses Periodo de Transición	0				
1.5	Total de Meses del Servicio	36	100.00 %			
1.6	Meses utilizados	25	69.44 %			
1.7	Meses por ejecutar	11	30.56 %			
2	MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA					
	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO	
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE		
		27,901,888.00	Q 44,084,983.04	100.00 %		
2.1	FEBRERO 2022	783,546.00	Q 1,238,002.68	2.81 %	11/02/2022	10/03/2022
2.2	MARZO 2022	973,455.00	Q 1,538,058.90	3.49 %	11/03/2022	10/04/2022
2.3	ABRIL 2022	945,140.00	Q 1,493,321.20	3.39 %	11/04/2022	10/05/2022
2.4	MAYO 2022	940,800.00	Q 1,486,464.00	3.37 %	11/05/2022	10/06/2022
2.5	JUNIO 2022	816,165.00	Q 1,289,540.70	2.93 %	11/06/2022	10/07/2022
2.6	JULIO 2022	930,475.00	Q 1,470,150.50	3.33 %	11/07/2022	10/08/2022
2.7	AGOSTO 2022	1,002,120.00	Q 1,583,349.60	3.59 %	11/08/2022	10/09/2022
2.8	SEPTIEMBRE 2022	934,850.00	Q 1,477,063.00	3.35 %	11/09/2022	10/10/2022
2.9	OCTUBRE 2022	1,174,285.00	Q 1,855,370.30	4.21 %	11/10/2022	10/11/2022
2.10	NOVIEMBRE 2022	1,130,360.00	Q 1,785,968.80	4.05 %	11/11/2022	10/12/2022
2.11	DICIEMBRE 2022	1,092,700.00	Q 1,726,466.00	3.92 %	11/12/2022	10/01/2023
2.12	ENERO 2023	994,350.00	Q 1,571,073.00	3.56 %	11/01/2023	10/02/2023
2.13	FEBRERO 2023	888,545.00	Q 1,403,901.10	3.18 %	11/02/2023	10/03/2023
2.14	MARZO 2023	1,016,890.00	Q 1,606,686.20	3.64 %	11/03/2023	10/04/2023
2.15	ABRIL 2023	1,237,215.00	Q 1,954,799.70	4.43 %	11/04/2023	10/05/2023
2.16	MAYO 2023	1,296,120.00	Q 2,047,869.60	4.65 %	11/05/2023	10/06/2023
2.17	JUNIO 2023	1,193,640.00	Q 1,885,951.20	4.28 %	11/06/2023	10/07/2023
2.18	JULIO 2023	1,297,380.00	Q 2,049,860.40	4.65 %	11/07/2023	10/08/2023
2.19	AGOSTO 2023	1,221,010.00	Q 1,929,195.80	4.38 %	11/08/2023	10/09/2023
2.20	SEPTIEMBRE 2023	1,222,410.00	Q 1,931,407.80	4.38 %	11/09/2023	10/10/2023
2.21	OCTUBRE 2023	1,293,040.00	Q 2,043,003.20	4.63 %	11/10/2023	10/11/2023
2.22	NOVIEMBRE 2023	1,429,225.00	Q 2,258,175.50	5.12 %	11/11/2023	10/12/2023
2.23	DICIEMBRE 2023	1,444,345.00	Q 2,282,065.10	5.18 %	11/12/2023	10/01/2024

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELECTROMECAÍNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

				Número de Nit:	2359828-K	
2.24	ENERO 2024	1,399,825.00	Q 2,211,723.50	5.02 %	11/01/2024	10/02/2024
2.25	FEBRERO 2024	890,645.00	Q 1,407,219.10	3.19 %	11/02/2024	29/02/2024
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		27,548,536.00	43,526,686.88	98.73 %		
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		353,352.00	Q 558,296.16	1.27 %		



Raul Vicente Constanza Morales
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022
ACTUALIZADOS AL 23 ENERO DE 2024
-expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:


8666568-5

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal, como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el periodo del 24 de Noviembre de 2021 al 23 de Enero de 2024.

1	TIEMPO CONTRACTUAL					FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO					24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:					23/11/2026	
1.3	Meses Autorizados	60		100.00 %			
1.4	Total Meses Ejecutados	26		43.33 %			
1.5	Meses por ejecutar	34		56.67 %			
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA		SALDO	% EJECUTADO	% X EJECUTAR	PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50		100.00 %	100.00 %		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	Q16,861,374.09	2.94 %	97.06 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	Q16,642,464.49	1.26 %	95.80 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	Q16,299,658.03	1.97 %	93.83 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	Q15,871,323.19	2.47 %	91.36 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	Q15,626,828.76	1.41 %	89.96 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	Q15,309,493.56	1.83 %	88.13 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	Q14,751,165.83	3.21 %	84.92 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	Q14,532,256.23	1.26 %	83.66 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	Q14,283,187.05	1.43 %	82.22 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	Q14,100,348.39	1.05 %	81.17 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	Q13,897,859.56	1.17 %	80.00 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	Q13,290,682.80	3.50 %	76.51 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	Q12,778,914.79	2.95 %	73.56 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	Q12,561,606.79	1.25 %	72.31 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	Q12,218,800.33	1.97 %	70.34 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	Q11,790,465.49	2.47 %	67.87 %	24/02/2023	23/03/2023

		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELÉCTRICO					
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022 ACTUALIZADOS AL 23 ENERO DE 2024 -expresado en tiempo y quetzales-							
		Número de Nit:				866568-5	
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	Q11,545,971.06	1.41 %	66.46 %	24/03/2023	23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	Q11,293,282.26	1.45 %	65.01 %	24/04/2023	23/05/2023
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	Q10,970,066.25	1.86 %	63.15 %	24/05/2023	23/06/2023
2.20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	Q10,790,031.85	1.04 %	62.11 %	24/06/2023	23/07/2023
2.21	Monto ejecutado Informe 21	Q249,069.18	Q10,540,962.67	1.43 %	60.68 %	24/07/2023	23/08/2023
2.22	Monto ejecutado Informe 22	Q182,838.66	Q10,358,124.01	1.05 %	59.63 %	24/08/2023	23/09/2023
2.23	Monto ejecutado Informe 23	Q202,488.83	Q10,155,635.18	1.17 %	58.46 %	24/09/2023	23/10/2023
2.24	Monto ejecutado Informe 24	Q333,477.88	Q9,822,157.30	1.92 %	56.54 %	24/10/2023	23/11/2023
2.25	Monto ejecutado Informe 25	Q702,926.27	Q9,119,231.03	4.05 %	52.50 %	24/11/2023	23/12/2023
2.26	Monto ejecutado Informe 26	Q217,308.00	Q8,901,923.03	1.25 %	51.24 %	24/12/2023	23/01/2024
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q8,469,617.47		48.76 %		100.00 %	
	MONTO POR EJECUTAR	Q8,901,923.03		51.24 %			

Raul Vicente Constanza Morales
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-907-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			97837393
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil novecientos siete guión dos mil veintitres (A-907-2023) de fecha uno de agosto de dos mil veintitres (01-08-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "SUMINISTROS DE MATERIALES QUÍMICOS PARA LA RED DE AGUA". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 04 de abril del 2024.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		4/12/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		3/12/2024
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	12	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	12	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	4	33.3%
1.7	Tiempo por ejecutar	8	66.7%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 849,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	-	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.4	Tercer pago ejecutado	-	0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado	-	0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado	-	0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado	-	0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado	-	0.000%
2.9	Octavo pago ejecutado	-	0.000%
3.0	Noveno pago ejecutado	-	0.000%
3.1	Décimo, undecimo y duodécimo pago ejecutado	-	0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 113,200.00	13.33%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 735,800.00	86.67%

f.

JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1249-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			68089651
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión un mil doscientos cuarenta y nueve guión dos mil veintitres (A-1249-2023) de fecha cuatro de diciembre de dos mil veintitres (04-12-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SEÑOR CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ÁREA DE PARQUEO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO II". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 26 de marzo del 2024.-</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		23/12/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		21/03/2024
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	90	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	:
1.5	Total tiempo autorizado	90	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	90	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 4,780,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	-	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 1,433,909.44	29.998%
2.3	Segundo pago ejecutado	-	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 1,433,909.44	30.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 3,346,090.56	70.00%

f. 
Ing. Luis Manuel Pivaral de La Vega
Supervisor





**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-003-2024


-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			24330795
En referencia al contrato administrativo numero A guión tres guión dos mil veinticuatro (A-003-2024) de fecha cuatro de enero de dos mil veinticuatro (04-01-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "REFRI PARTES, SOCIEDAD ANÓNIMA", para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED DE DUCTOS Y DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EDIFICIO DE CAPACITACIÓN, EDIFICIO DE ARCHIVO, CLÍNICA MÉDICA Y EDIFICACIONES DE ÁREAS OPERACIONALES". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 04 de abril del 2024.-			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		15/01/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		13/07/2024
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	180	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	180	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	79	43.9%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 4,792,600.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 1,879,600.00	39.22% 17/01/2024
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 517,000.00	10.79% 15/02/2024
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 658,400.00	13.74% 2/04/2024
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 2,396,600.00	50.01%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 2,396,000.00	49.99%

f. _____

JIMMY ROBERTO BARRIOS MORALES

Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1429-2023


-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			89904567
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrosientos veinti nueve guión dos mil veintitres (A-1429-2023) de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintitres (27-12-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa " Constructora San Cristobal, Sociedad Anonima", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y COLONIA HABITACIONAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 26 de marzo 2024.-			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		07/02/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		03/10/2024
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	240	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	240	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	33	13.8%
1.7	Tiempo por ejecutar	207	86.3%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 14,160,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 14,160,000.00	100.00%

f.

Luis Manuel Pivaral de la Vega
ING. LUIS MANUEL PIVARAL DE LA VEGA

Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1431-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			41682386
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrosientos treinta y uno guión dos mil veintitres (A-1431-2023) de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintitres (28-12-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa " C.H. CONSTRUCTORES", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CALLES, AVENIDAS Y PATIOS DENTRO Y FUERA DEL DEPOSITO ADUANERO TEMPORAL DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 26 de marzo 2024.-</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		02/02/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		01/07/2024
		DÍAS() MESES(X)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	5	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	5	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	1	20.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	4	80.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 3,719,736.50	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 3,719,736.50	100.00%

f.

(Handwritten Signature)
Sr. Axel Armando Beteta Monzón
Supervisor

