

LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION

| No. | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                      | UBICACIÓN                                                                                                                      | VALOR DEL PROYECTO | VALOR MODIFICADO DEL PROYECTO | FINANCIAMIENTO   | TIEMPO                                                                                                                                                            | BENEFICIARIO                                        | EMPRESA                                                            | MONITOR                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | Mejoramiento Calle Recinto Portuario, Séptima Avenida, zona 4.                                           | Séptima Avenida, Zona 4, Recinto Portuario; Empresa Portuaria Quetzal                                                          | Q 16,060,076.31    | Q 23,627,515.94               | 332.31<br>332.32 | 90 días<br>calendarios + 55 días calendario + 35 días<br>calendarios + 12 días calendario + 90 días<br>calendarios + 130 días calendario + 90 días<br>calendarios | Empresa Portuaria Quetzal, Arrendatarios y Usuarios | Tecunbac, S.A.                                                     | Ingeniero Boris Camó    |
| 2   | Supervisión Mejoramiento Calle Recinto Portuario, Séptima Avenida, zona 4.                               | Séptima Avenida, Zona 4, Recinto Portuario; Empresa Portuaria Quetzal                                                          | Q 1,650,000.00     | Q 2,329,921.87                | 186.31<br>186.32 | 90 días<br>calendarios + 55 días calendario + 35 días<br>calendarios + 12 días calendario + 90 días<br>calendarios + 130 días calendario                          | Empresa Portuaria Quetzal, Arrendatarios y Usuarios | Organización de Ingeniería                                         | Ingeniero Boris Camó    |
| 3   | Pavimentación patio de vehículos nuevos, Recinto Portuario                                               | Entre 0 Avenida y 3ra. Avenida Zona 1, Recinto Portuario; Empresa Portuaria Quetzal                                            | Q 33,511,050.63    | Q 39,946,962.46               | 332.32           | 255 días<br>calendarios                                                                                                                                           | Empresa Portuaria Quetzal                           | Corporación de Ingenieros Constructores, Sociedad Anónima (COINCO) | Ingeniero Boris Camó    |
| 4   | Supervisión Pavimentación patio de vehículos nuevos, Recinto Portuario                                   | Entre 0 Avenida y 3ra. Avenida Zona 1, Recinto Portuario; Empresa Portuaria Quetzal                                            | Q 3,297,112.10     | Q 3,930,487.34                | 186.32           | 255 días<br>calendarios                                                                                                                                           | Empresa Portuaria Quetzal                           | Administración y Proyectos de Ingeniería (API)                     | Ingeniero Boris Camó    |
| 5   | Mejoramiento de la red de drenajes y tratamiento de aguas residuales de la Fica Portuaria                | Entre la 1 era Calle y 6ta Calle, y entre la 0 avenida y 3ra avenida, zona 1, Recinto Portuario; Empresa Portuaria Quetzal     | Q 8,549,940.31     | Q 8,549,940.31                | 332.32           | 258 días<br>calendarios + 140 días calendario                                                                                                                     | Empresa Portuaria Quetzal, Arrendatarios y Usuarios | Constudam                                                          | Ingeniero Douglas Tocay |
| 6   | Supervisión de Mejoramiento de la red de drenajes y tratamiento de aguas residuales de la Fica Portuaria | Entre la 1 era Calle y 6ta Calle, y entre la 0 avenida y 3ra avenida, zona 1, Recinto Portuario; Empresa Portuaria Quetzal     | Q 847,000.00       |                               | 186.32           | 258 días<br>calendarios + 140 días calendario                                                                                                                     | Empresa Portuaria Quetzal, Arrendatarios y Usuarios | Caba, Sociedad Anónima                                             | Ingeniero Douglas Tocay |
| 7   | Construcción Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario                                            | Ingreso al Recinto Portuario, zona 1, Empresa Portuaria Quetzal                                                                | Q 28,780,007.92    | Q 41,696,054.13               | 332.31<br>332.32 | 365 días<br>calendarios + 120 días calendario + 120 días<br>calendarios + 60 días calendario + 46 días calendario + 90 días calendario                            | Empresa Portuaria Quetzal, Arrendatarios y Usuarios | Farex, Sociedad Anónima                                            | Ingeniero Douglas Tocay |
| 8   | Supervisión Construcción Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario                                | Ingreso al Recinto Portuario, zona 1, Empresa Portuaria Quetzal                                                                | Q 2,919,070.00     | Q 4,139,462.55                | 186.31<br>186.32 | 365 días<br>calendarios + 120 días calendario + 120 días<br>calendarios + 60 días calendario + 46 días calendario + 90 días calendario                            | Empresa Portuaria Quetzal, Arrendatarios y Usuarios | E. L. Constructores, Sociedad Anónima                              | Ingeniero Douglas Tocay |
| 9   | Estudio y diseño Construcción calle conexión paso derivale con áreas de desarrollo sector suroeste       | Límite perimetral de la zona 5, y frente al muro perimetral del Recinto Portuario zona 1 lado oeste; Empresa Portuaria Quetzal | Q 3,947,912.04     |                               | 181.32           | 30 días<br>calendario                                                                                                                                             | Empresa Portuaria Quetzal, Arrendatarios y Usuarios | Consultora y Constructora Bea, Sociedad Anónima                    | Ingeniero Boris Camó    |

Fecha de revisión: Diciembre 2019

LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION

| No. | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                      | UBICACION                                                                                    | VALOR DEL PROYECTO | VALOR MODIFICADO DEL PROYECTO | FINANCIAMIENTO | TIEMPO                                                                                                                           | BENEFICIARIO                                                         | EMPRESA                                                           | MONITOR              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 10  | Diagnostico de las estructuras de proteccion costera y transporte semi-entológico producido por las corrientes marinas en puerto Quetzal | Desembocadura del Rio Achiguate a desembocadura del Rio Maria Linda. Frente a Puerto Quetzal | Q 22.975.950.00    |                               | 181.32         | 12 meses y 45 dias calendarios                                                                                                   | Sector de Puerto San Jose. Base Naval, Puerto Quetzal, Puerto Iztapa | ECO Servicios Integrados, S.A.                                    | Ingeniero Boris Camo |
| 11  | Supervisión construcción bodegas de importación y exportación                                                                            | 3ra Avenida entre 5ta calle y 3ra calle, zona 1 Recinto Portuario, Empresa Portuaria Quetzal | Q 2.593.836.00     | Q 3.043.088.40                | 188.32         | 120 dias calendario + 65 dias calendarios + 65 dias calendarios +60 dias calendarios + 60 dias calendarios + 30 dias calendarios | Empresa Portuaria Quetzal                                            | Proyectos y Diseños Arquitectonicos, Sociedad Anonima (PRODISARQ) | Ingeniero Boris Camo |
| 12  | Construcción Infraestructura Portuaria Proteccion Costera Lado Este, Puerto Quetzal                                                      | Lado Este de Puerto Quetzal                                                                  | Q 64.484.039.06    | Q 92.888.822.99               | 332.32         | 365 dias calendario + 150 dias calendarios                                                                                       | Sector de San Marino                                                 | Tecsa Construcciones Sociedad Anonima                             | Ingeniero Boris Camo |
| 13  | Supervisión Construcción Infraestructura Portuaria Proteccion Costera Lado Este, Puerto Quetzal                                          | Lado Este de Puerto Quetzal                                                                  | Q 6.427.836.00     | Q 9.259.008.51                | 188.32         | 365 dias calendario + 150 dias calendarios                                                                                       | Sector de San Marino                                                 | Alquiler de Maquinaria y Construcción Sociedad Anonima (ALMACO)   | Ingeniero Boris Camo |
| 14  | Ampliación Infraestructura Portuaria Edificio Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal                                                    | 0 Ave. y 1 Calle del Recinto Portuario                                                       | Q 3.933.637.00     |                               | 332.31         |                                                                                                                                  | Gerentes y Jefes de área de Operaciones                              | CONSTRUCED                                                        | Ingeniero Boris Camo |

LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION

|  | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                         | UBICA<br>CIÓN                                    | VALOR DEL<br>PROYECTO | VALOR<br>MODIFICADO | FINANCIA<br>MIENTO | TIEMPO                                                          | BENEFICIA<br>RIO                                 | EMPRESA       | MONITOR                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
|  | Ampliación Infraestructura Portuaria<br>Edificio Gerencia de Operaciones,<br>Puerto Quetzal | 0 Ave. y 1<br>Calle del<br>Rencinto<br>Portuario | Q 3,933,637.00        | Q 4,618,789.25      | 332-31             | 90 días<br>calendario+23<br>8 días<br>calendario<br>suspendidos | Gerentes y<br>Jefes de área<br>de<br>Operaciones | CONSTRUC<br>D | Ingeniero<br>Boris Camó |