

LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	VALOR DEL PROYECTO	VALOR MODIFICADO DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	TIEMPO	BENEFICIARIO	EMPRESA	MONITOR
1	Mejoramiento Calle Recinto Portuario, Séptima Avenida, zona 4.	Séptima Avenida, Zona 4, Recinto Portuario; Empresa Portuaria Quetzal	Q 16,060,076.31	Q 23,627,515.94	332.31 332.32	90 días calendarios + 55 días calendario + 35 días calendarios + 12 días calendario + 90 días calendarios + 130 días calendario + 90 días calendarios	Empresa Portuaria Quetzal, Arrendatarios y Usuarios	Tecunbac, S.A.	Ingeniero Boris Camó
2	Supervisión Mejoramiento Calle Recinto Portuario, Séptima Avenida, zona 4.	Séptima Avenida, Zona 4, Recinto Portuario; Empresa Portuaria Quetzal	Q 1,650,000.00	Q 2,329,921.87	186.31 186.32	90 días calendarios + 55 días calendario + 35 días calendarios + 12 días calendario + 90 días calendarios + 130 días calendario	Empresa Portuaria Quetzal, Arrendatarios y Usuarios	Organización de Ingeniería	Ingeniero Boris Camó
3	Pavimentación patio de vehículos nuevos, Recinto Portuario	Entre 0 Avenida y 3ra. Avenida Zona 1, Recinto Portuario; Empresa Portuaria Quetzal	Q 33,511,050.63	Q 39,946,962.46	332.32	255 días calendarios	Empresa Portuaria Quetzal	Corporación de Ingenieros Constructores, Sociedad Anónima (COINCO)	Ingeniero Boris Camó
4	Supervisión Pavimentación patio de vehículos nuevos, Recinto Portuario	Entre 0 Avenida y 3ra. Avenida Zona 1, Recinto Portuario; Empresa Portuaria Quetzal	Q 3,297,112.10	Q 3,930,487.34	186.32	255 días calendarios	Empresa Portuaria Quetzal	Administración y Proyectos de Ingeniería (API)	Ingeniero Boris Camó
5	Mejoramiento de la red de drenajes y tratamiento de aguas residuales de la Fica Portuaria	Entre la 1 era Calle y 6ta Calle, y entre la 0 avenida y 3ra avenida, zona 1, Recinto Portuario; Empresa Portuaria Quetzal	Q 8,549,940.31	Q 8,549,940.31	332.32	258 días calendarios + 140 días calendario	Empresa Portuaria Quetzal, Arrendatarios y Usuarios	Constudam	Ingeniero Douglas Tocay
6	Supervisión de Mejoramiento de la red de drenajes y tratamiento de aguas residuales de la Fica Portuaria	Entre la 1 era Calle y 6ta Calle, y entre la 0 avenida y 3ra avenida, zona 1, Recinto Portuario; Empresa Portuaria Quetzal	Q 847,000.00		186.32	258 días calendarios + 140 días calendario	Empresa Portuaria Quetzal, Arrendatarios y Usuarios	Caba, Sociedad Anónima	Ingeniero Douglas Tocay
7	Construcción Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario	Ingreso al Recinto Portuario, zona 1, Empresa Portuaria Quetzal	Q 28,780,007.92	Q 41,696,054.13	332.31 332.32	365 días calendarios + 120 días calendario + 120 días calendarios + 60 días calendario + 46 días calendario + 90 días calendario	Empresa Portuaria Quetzal, Arrendatarios y Usuarios	Farex, Sociedad Anónima	Ingeniero Douglas Tocay
8	Supervisión Construcción Garitas de Ingreso y Egreso al Recinto Portuario	Ingreso al Recinto Portuario, zona 1, Empresa Portuaria Quetzal	Q 2,919,070.00	Q 4,139,462.55	186.31 186.32	365 días calendarios + 120 días calendario + 120 días calendarios + 60 días calendario + 46 días calendario + 90 días calendario	Empresa Portuaria Quetzal, Arrendatarios y Usuarios	E. L. Constructores, Sociedad Anónima	Ingeniero Douglas Tocay
9	Estudio y diseño Construcción calle conexión paso derivale con áreas de desarrollo sector suroeste	Límite perimetral de la zona 5, y frente al muro perimetral del Recinto Portuario zona 1 lado oeste; Empresa Portuaria Quetzal	Q 3,947,912.04		181.32	30 días calendario	Empresa Portuaria Quetzal, Arrendatarios y Usuarios	Consultora y Constructora Bea, Sociedad Anónima	Ingeniero Boris Camó

Fecha de revisión: Diciembre 2019

LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION	VALOR DEL PROYECTO	VALOR MODIFICADO DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO	TIEMPO	BENEFICIARIO	EMPRESA	MONITOR
10	Diagnostico de las estructuras de proteccion costera y transporte sedimentologica producido por las corrientes marinas en puerto Quetzal	Desembocadura del Rio Achiguate a desembocadura del Rio Maria Linda. Frente a Puerto Quetzal	Q 22.975.950.00		181.32	12 meses y 45 dias calendarios	Sector de Puerto San Jose. Base Naval, Puerto Quetzal, Puerto Iztapa	ECO Servicios Integrados, S.A.	Ingeniero Boris Camo
11	Supervisión construcción bodegas de importación y exportación	3ra Avenida entre 5ta calle y 3ra calle, zona 1 Recinto Portuario, Empresa Portuaria Quetzal	Q 2.593.836.00	Q 3.043.088.40	188.32	120 dias calendario + 65 dias calendarios + 65 dias calendarios +60 dias calendarios + 60 dias calendarios + 30 dias calendarios	Empresa Portuaria Quetzal	Proyectos y Diseños Arquitectonicos, Sociedad Anonima (PRODISARQ)	Ingeniero Boris Camo
12	Construcción Infraestructura Portuaria Proteccion Costera Lado Este, Puerto Quetzal	Lado Este de Puerto Quetzal	Q 64.484.039.06	Q 92.888.822.99	332.32	365 dias calendario + 150 dias calendarios	Sector de San Marino	Tecsa Construcciones Sociedad Anonima	Ingeniero Boris Camo
13	Supervisión Construcción Infraestructura Portuaria Proteccion Costera Lado Este, Puerto Quetzal	Lado Este de Puerto Quetzal	Q 6.427.836.00	Q 9.259.008.51	188.32	365 dias calendario + 150 dias calendarios	Sector de San Marino	Alquiler de Maquinaria y Construcción Sociedad Anonima (ALMACO)	Ingeniero Boris Camo
14	Ampliación Infraestructura Portuaria Edificio Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal	0 Ave y 1 Calle del Recinto Portuario	Q 3.933.637.00		332.31		Gerentes y Jefes de área de Operaciones	CONSTRUCED	Ingeniero Boris Camo

LISTADO DE LAS OBRAS EN EJECUCION

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICA CIÓN	VALOR DEL PROYECTO	VALOR MODIFICADO	FINANCIA MIENTO	TIEMPO	BENEFICIA RIO	EMPRESA	MONITOR
	Ampliación Infraestructura Portuaria Edificio Gerencia de Operaciones, Puerto Quetzal	0 Ave. y 1 Calle del Rencinto Portuario	Q 3,933,637.00	Q 4,618,789.25	332-31	90 días calendario+23 8 días calendario suspendidos	Gerentes y Jefes de área de Operaciones	CONSTRUC D	Ingeniero Boris Camó