



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-506-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

			Número de Nit:	5197953-5
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos seis guión dos mil diecinueve (A-506-2019) de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve (15-05-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SETEC", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DESEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de enero del 2021.-</p>				
	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual			27/06/2019
1.2	Fecha Oficial Finalización:			01/02/2020
		DÍAS (x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	220		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	220	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	220	100.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto original del contrato:	Q 1,787,485.50	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q 296,757.00	16.602%	
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 468,869.00	26.231%	
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -		
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 765,626.00	42.83%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 1,021,859.50	57.17%	

f.

LUDIN JOSÉ LITO HERNÁNDEZ MARROQUIN

Supervisor

**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL****GERENCIA DE MANTENIMIENTO****DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES****CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-498-2019**

-Expresado en tiempo y quetzales-



			Número de Nit:	5729180-2
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos noventa y ocho guión dos mil diecinueve (A-498-2019) de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve (30-4-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUTEC S. A.", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SERVICIOS AUXILIARES IV". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de enero del 2021.-				
	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual	25/06/2019		
1.2	Fecha Oficial Finalización:	25/12/2019		
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	6		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	6	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	6	100.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 8,962,603.78	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q 316,324.01	3.529%	
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 2,187,695.08	24.409%	
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 3,095,982.18	34.543%	
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 811,898.17	9.059%	
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 955,468.54	10.661%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 7,367,367.98	82.20%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 1,595,235.80	17.80%	

f.

LUDÍN JOSELITO HERNANDEZ MARROQUIN

Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-822-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

			Número de Nit:	8182159
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos veintidos guión dos mil diecinueve (822-2019) de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, (09-12-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Productos Especiales de Concreto S. A. (PRECO)", para la ejecución del Mantenimiento denominado "Mantenimiento de Plataforma en Atracaderos 3 y 4 del Muelle Comercial de Puerto Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de enero de 2021.</p>				
	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual	No se ha iniciado		
1.2	Fecha Oficial Finalización:			
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	30		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	30	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	0	0.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	30	100.0%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto original del contrato:	Q 289,733.89	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 289,733.89	100.00%	

f. _____

JULIAN MILIAN CONTRERAS
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-666-2018 y A-714-2019
 ACTUALIZADO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020
 -Expresado en tiempo y quetzales-

						Número de Nit:	7386843-4	
Contrato administrativo Numero A guion sesientos sesenta y seis guion dos mil dieciocho (A-666-2018) de fecha dieciseis de julio de dos mil dieciocho (16/7/2018) y el contrato admnistrativo A guion setecientos catorce guion dos mil diecinueve (A-714-2019) de fecha once de julio de dos mil diecinueve (11/07/2019).- suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y empresa mercantil denominada Generadora de Oriente, Sociedad Anónima, -GENOSA- . Del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, de noviembre 2018 a noviembre 2020.-								
1	TIEMPO CONTRACTUAL						FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-666-2018						6/11/2018	
2	Fecha de DEL CONTRATO DE ACLARACION Y AMPIACIÓN A-714-2019						11/07/2019	
1.3	Fecha Oficial Finalización:						5/11/2020	
1.4	Meses autorizados	24						
1.5	Meses Prórroga Autorizada	0						
1.6	Total Meses Autorizados	24				100.00%		
1.7	Meses utilizados	24				100.00%		
1.8	Meses por ejecutar	0.00				0.00%		
2	MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA							
	MES	KWH	MONTO	PORCENTAJE	PERIODO			
2.1	NOVIEMBRE 2018	1,038,345.35	Q 1,488,791.10	4.67%	6/11/2018	30/11/2018		
2.2	DICIEMBRE 2018	955,329.55	Q 1,281,440.66	4.02%	1/12/2018	31/12/2018		
2.3	ENERO 2019	776,451.55	Q 1,347,708.77	4.23%	1/01/2019	31/01/2019		
2.4	FEBRERO 2019	713,008.80	Q 1,319,113.72	4.14%	1/02/2019	28/02/2019		
2.5	MARZO 2019	872,275.25	Q 1,478,413.87	4.64%	1/03/2019	31/03/2019		
2.6	ABRIL 2019	761,843.25	Q 1,417,965.18	4.45%	1/04/2019	30/04/2019		
2.7	MAYO 2019	763,355.60	Q 1,805,135.57	5.66%	1/05/2019	31/05/2019		
2.8	JUNIO 2019	722,079.75	Q 1,664,625.11	5.22%	1/06/2019	30/06/2019		
2.9	JULIO 2019	730,607.50	Q 1,749,200.52	5.49%	1/07/2019	31/07/2019		
2.10	AGOSTO 2019	699,370.70	Q 1,446,070.58	4.53%	1/08/2019	31/08/2019		
2.11	SEPTIEMBRE 2019	645,766.10	Q 1,371,110.79	4.30%	1/09/2019	30/09/2019		
2.12	OCTUBRE 2019	656,604.20	Q 1,256,308.50	3.94%	1/10/2019	31/10/2019		
2.13	NOVIEMBRE 2019	675,692.50	Q 1,222,521.54	3.83%	1/11/2019	30/11/2019		
2.14	DICIEMBRE 2019	691,119.10	Q 1,258,230.81	3.95%	1/12/2019	31/12/2019		




EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-666-2018 y A-714-2019
ACTUALIZADO AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2020
-Expresado en tiempo y quetzales-

2.15	ENERO 2020	650,432.30	Q 1,232,201.57	3.86%	1/01/2020	31/01/2020
2.16	FEBRERO 2020	624,403.85	Q 1,247,295.20	3.91%	1/02/2020	29/02/2020
2.17	MARZO 2020	671,712.65	Q 1,243,529.65	3.90%	1/03/2020	31/03/2020
2.18	ABRIL 2020	614,809.30	Q 1,239,228.37	3.89%	1/04/2020	30/04/2020
2.19	MAYO 2020	617,702.05	Q 1,146,694.16	3.60%	1/05/2020	31/05/2020
2.20	JUNIO 2020	552,306.30	Q 1,086,828.57	3.41%	1/06/2020	30/06/2020
2.21	JULIO 2020	596,848.70	Q 1,168,088.84	3.66%	1/07/2020	31/07/2020
2.22	AGOSTO 2020	590,615.20	Q 1,117,440.61	3.50%	1/08/2020	31/08/2020
2.23	SEPTIEMBRE 2020	571,978.05	Q 1,052,622.34	3.30%	1/09/2020	30/09/2020
2.24	OCTUBRE 2020	619,540.25	Q 1,084,864.67	3.40%	1/10/2020	31/10/2020
2.25	05 NOVIEMBRE 2020	102,832.80	Q 164,209.09	0.51%	1/11/2020	5/11/2020
MONTO ACUMULADO DEL CONTRATO		16,915,030.65	Q 31,889,639.79	100.00%		



Raul Vicente Constanza Morales
Delegado



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTRICO




CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-549-2020
 ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 -Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: **7386843-4**

Contrato administrativo Numero A guion quinientos cuarenta y seis gión dos mil veinte (A-546-2020) de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte (25/11/2020) , suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y empresa denominada Puerto Quetzal Power LLC (PQP). Del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 03 de diciembre de 2020 al 31 diciembre 2020.-

3			TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-546-2020					3/12/2020
2	Fecha Oficial Finalización:					2/12/2023
1.3	Meses autorizados	36				
1.4	Meses Prórroga Autorizada	0				
1.5	Total Meses Autorizados	36			100.00%	
1.6	Meses utilizados	1			2.78%	
1.7	Meses por ejecutar	35.00			97.22%	
2			MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA			
	MES	KWH	MONTO	PORCENTAJE	PERIODO	
2.1	DICIEMBRE 2020	613,731.00	Q 1,063,377.33	100.00%	3/12/2020	31/12/2020
MONTO ACUMULADO DEL CONTRATO		613,731.00	Q 1,063,377.33	100.00%		


Raul Vicente Constanza Morales
 Delegado