

Puerto Quetzal,
16 agosto de 2021

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

RECIBIDO
16 AGO 2021

ALAS: 15:18 F:

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

Licenciada Jiménez:

En atención al oficio UIP-285-2021 de fecha 21 julio del año en curso, se remite en copia digital y dura, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen.

1. Contrato Administrativo A-506-2019; "Mantenimiento de señalización horizontal y vertical".
2. Contrato Administrativo A-498-2019; "Mantenimiento de Edificio de Servicios Auxiliares IV".
3. Contrato Administrativo A-822-2019; "Mantenimiento de plataforma en atracaderos 3 y 4 del muelle comercial de Puerto Quetzal".

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


Ing. Luis Manuel Pivaral De La Vega
Gerente de Mantenimiento



📁 Archivo

/lcm.





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-506-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

		Número de Nit:	5197953-5
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos seis guión dos mil diecinueve (A-506-2019) de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve (15-05-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SETEC", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DESEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de julio del 2021.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL	FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual	27/06/2019	
1.2	Fecha Oficial Finalización:	01/02/2020	
		DÍAS (x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	220	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	220	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	220	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	FECHA PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q 1,787,485.50	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 296,757.00	16.602%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 468,869.00	26.231%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 765,626.00	42.83%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 1,021,859.50	57.17%

f.

LUDIN JOSE LUIS HERNANDEZ MARROQUIN

Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-498-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

			Número de Nit:	5729180-2
<p>En referencia al contrato administrativo numero A gui3n cuatrocientos noventa y ocho gui3n dos mil diecinueve (A-498-2019) de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve (30-4-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUTEC S. A.", para la ejecuci3n del proyecto "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SERVICIOS AUXILIARES IV". Como supervisor de la ejecuci3n del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecuci3n al d3a 31 de julio del 2021.-</p>				
	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual			25/06/2019
1.2	Fecha Oficial Finalizaci3n:			25/12/2019
		D3AS() MESES(x)	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	6		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	6	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	6	100.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 8,962,603.78	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q 316,324.01	3.529%	
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 2,187,695.08	24.409%	
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 3,095,982.18	34.543%	
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 811,898.17	9.059%	
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 955,468.54	10.661%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 7,367,367.98	82.20%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 1,595,235.80	17.80%	

f. 
 LUDIN JOSELITO HERNANDEZ MARROQUIN
 Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-822-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

			Número de Nit:	8182159	
<p>En referencia al contrato administrativo numero A gui3n ochocientos veintidos gui3n dos mil diecinueve (822-2019) de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, (09-12-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Productos Especiales de Concreto S. A. (PRECO)", para la ejecuci3n del Mantenimiento denominado "Mantenimiento de Plataforma en Atracaderos 3 y 4 del Muelle Comercial de Puerto Quetzal". Como supervisor de la ejecuci3n del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecuci3n al d3a 31 de Julio de 2021.</p>					
	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual				No se ha iniciado
1.2	Fecha Oficial Finalizaci3n:				
		D3AS(x) MESES()	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado	30			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	30	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	0	0.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	30	100.0%		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q 289,733.89	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%		
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%		
	MONTO POR EJECUTAR	Q 289,733.89	100.00%		

f. _____

JULIAN MILIAN CONTRERAS
Supervisor