

**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL****GERENCIA DE MANTENIMIENTO****DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES****CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-498-2019**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			5729180-2
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos noventa y ocho guión dos mil diecinueve (A-498-2019) de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve (30-4-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUTEC S. A.", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SERVICIOS AUXILIARES IV". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de octubre del 2021.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		25/06/2019
1.2	Fecha Oficial Finalización:		25/12/2019
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	6	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	6	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	6	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 8,962,603.78	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 316,324.01	3.529%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 2,187,695.08	24.409%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 3,095,982.18	34.543%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 811,898.17	9.059%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 955,468.54	10.661%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 7,367,367.98	82.20%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 1,595,235.80	17.80%

f.

LUDIN JOSELITO HERNÁNDEZ MARROQUIN

Supervisor

**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL****GERENCIA DE MANTENIMIENTO****DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES****CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-506-2019**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			5197953-5
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos seis guión dos mil diecinueve (A-506-2019) de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve (15-05-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SETEC", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DESEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de octubre del 2021.-			
.	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		27/06/2019
1.2	Fecha Oficial Finalización:		01/02/2020
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	220	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	220	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	220	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto original del contrato:	Q 1,787,485.50	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 296,757.00	16.602%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 468,869.00	26.231%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 765,626.00	42.83%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 1,021,859.50	57.17%

f.

LUDIN JOSELYN HERNANDEZ MARROQUIN

Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-822-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				8182159
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos veintidos guión dos mil diecinueve (822-2019) de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, (09-12-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Productos Especiales de Concreto S. A. (PRECO)", para la ejecución del Mantenimiento denominado "Mantenimiento de Plataforma en Atracaderos 3 y 4 del Muelle Comercial de Puerto Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de Octubre de 2021.				
.	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual			No se ha iniciado
1.2	Fecha Oficial Finalización:			
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	30		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	30	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	0	0.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	30	100.0%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto original del contrato:	Q 289,733.89	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 289,733.89	100.00%	

f. _____
JULIAN MILIAN CONTRERAS
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTRICO

5



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-546-2020 Y A-563-2021
ACTUALIZADO AL 02 DE OCTUBRE DE 2021
-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:					7386843-4	
Contrato Administrativo número A guion quinientos cuarenta y seis guión dos mil veinte (A-546-2020) de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte (25/11/2020) y el Contrato Administrativo número A guion quinientos sesenta y tres guion, dos mil veintiuno (A-563-2021) de fecha 20 de julio de dos mil veintiuno (20/07/2021), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Puerto Quetzal Power LLC (PQP). del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 03 de DICIEMBRE de 2020 al 02 OCTUBRE 2021.-						
3	TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-546-2020				3/12/2020	
2.1	Fecha CO NTRATO Modificatorio y Ampliatorio A-563-2021				20/07/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:				2/12/2023	
1.3	Meses autorizados	36				
1.4	Meses Prórroga Autorizada	0				
1.5	Total Meses Autorizados	36		100.00%		
1.6	Meses utilizados	10		27.78%		
1.7	Meses por ejecutar	26.00		72.22%		
2	MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA					
	MES	KWH	MONTO	PORCENTAJE	PERIODO	
		22,877,977.00	Q 39,350,120.50	100.00%		
2.1	DICIEMBRE 2020	613,731.00	Q 1,050,899.22	2.67%	3/12/2020	2/01/2021
2.2	ENERO 2021	632,734.00	Q 1,083,438.29	2.75%	3/01/2021	2/02/2021
2.3	FEBRERO 2021	617,239.00	Q 1,057,609.91	2.69%	3/02/2021	2/03/2021
2.4	MARZO 2021	806,470.50	Q 1,385,705.44	3.52%	3/03/2021	2/04/2021
2.5	ABRIL 2021	780,471.75	Q 1,341,033.49	3.41%	3/04/2021	2/05/2021
2.6	MAYO 2021	716,544.50	Q 1,230,551.15	3.13%	3/05/2021	2/06/2021
2.7	JUNIO 2021	800,321.50	Q 1,377,522.25	3.50%	3/06/2021	2/07/2021
2.8	JULIO 2021	772,707.00	Q 1,330,515.77	3.38%	3/07/2021	2/08/2021
2.9	AGOSTO 2021	781,519.25	Q 1,342,645.71	3.41%	3/08/2021	2/09/2021
2.1	SEPTIEMBRE 2021	797,892.50	Q 1,371,395.66	3.49%	3/09/2021	2/10/2021
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		6,521,738.50	Q 11,199,921.24	28.46%		
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		16,356,238.50	Q 28,150,199.26	71.54%		

Raul Vicente Constanza Morales
SUPERVISOR