

Puerto Quetzal,
06 mayo de 2022

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

RECIBIDO
09 MAY 2022

A LAS: 11:17 F.

Licenciada Jiménez:

En atención al oficio UIP-128-2022 de fecha 08 abril del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen.

1. Contrato Administrativo A-506-2019; "Mantenimiento de señalización horizontal y vertical".
2. Contrato Administrativo A-498-2019; "Mantenimiento de Edificio de Servicios Auxiliares IV".
3. Contrato Administrativo A-822-2019; "Mantenimiento de plataforma en atracaderos 3 y 4 del muelle comercial de Puerto Quetzal".

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Ing. Luis Manuel Pivaral De La Vega
Gerente de Mantenimiento



Archivo

/lcm.





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-506-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

		Número de Nit:	5197953-5
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos seis guión dos mil diecinueve (A-506-2019) de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve (15-05-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SETEC", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DESEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2022.-			
		TIEMPO CONTRACTUAL	FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		27/06/2019
1.2	Fecha Oficial Finalización:		01/02/2020
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	220	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	220	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	220	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto original del contrato:	Q 1,787,485.50	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 296,757.00	16.602%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 468,869.00	26.231%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q 765,626.00	42.83%
MONTO POR EJECUTAR		Q 1,021,859.50	57.17%

f. 
LUDIN JOSELITO HERNANDEZ MARROQUIN
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-498-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

		Número de Nit:	5729180-2
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos noventa y ocho guión dos mil diecinueve (A-498-2019) de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve (30-4-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUTEC S. A.", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SERVICIOS AUXILIARES IV". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2022.-			
		TIEMPO CONTRACTUAL	
1.1	Fecha Inicio Contractual	25/06/2019	
1.2	Fecha Oficial Finalización:	25/12/2019	
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	6	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	6	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	6	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2		AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 8,962,603.78	100.00%
2.1	Anticipo	-	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 316,324.01	3.529%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 2,187,695.08	24.409%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 3,095,982.18	34.543%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 811,898.17	9.059%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 955,468.54	10.661%
		TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	82.20%
		MONTO POR EJECUTAR	17.80%

f. 
LUDIN JOSELITO HERNANDEZ MARROQUIN
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-822-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

			Número de Nit:	8182159
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos veintidos guión dos mil diecinueve (822-2019) de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, (09-12-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Productos Especiales de Concreto S. A. (PRECO)", para la ejecución del Mantenimiento denominado "Mantenimiento de Plataforma en Atracaderos 3 y 4 del Muelle Comercial de Puerto Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de Abril de 2022.</p>				
			TIEMPO CONTRACTUAL	
1.1	Fecha Inicio Contractual	No se ha iniciado		
1.2	Fecha Oficial Finalización:			
			DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	30		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	30	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	0	0.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	30	100.0%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto original del contrato:	Q 289,733.89	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 289,733.89	100.00%	

f.

JULIAN MILIAN CONTRERAS
Supervisor