CUADRO DE CONTROL DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO

Porcentaje (%) de

			•					
	Mantenimiento y reparación de vallados y protección perimetral de muros de Puerto Quetzal.	Mantenimiento de zanjón zona 3 y 6.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y POTENCIA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SERVICIOS AUXILIARES IV	MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL	Servicio	
	Gerencia de Mantenimiento	Gerencia de Mantenimiento	Gerencia de Mantenimiento	Gerencia de Mantenimiento	Gerencia de Mantenimiento	Gerencia de Mantenimiento	Area responsable de la obra o servicio	
	TECNISOL	CONSTRUCTORA KADE S.A.	GRUPO SEEG, SOCIEDAD ANÓNIMA	Comercializadora Orazul Energy de Centro América Limitada	CONSTRUTEC S.A.	SETEC	Proveedor o contratista	
	A-404-2022	A-703-2022	A-605-2021 A-400-2022	A-166-2022	A-498-2019	A-506-2019	Número de contrato	
	Q 1,489,328.31	Q 4,398,037.60	Q17,371,540.50	Q 44,084,983.04	Q 8,962,603.78	Q1,787,485.50	Precio original de obra o servicio	
	21/02/2022	27/05/2022	19/10/2021 10/02/2022	11/02/2022	25/06/2019	27/06/2029	Fecha de contrato	
	95%	76.25%	15.00 %	16.67%	97%	71%	Físico	ava
	0%	0	17.78%	19.32 %	82.20%	42.83 %	Financiero	avance
	1	1	σ	0	5	3	Número de actas de recepción	
	CONTINUA EN	ENECUCION	Es un servicio programado	Es un bien	No ha entregado el contratista	En ejecución de fianza	Indique las razones por las cuales aún esta como obra en proceso	
WANTENHALENTO DE	Q1,489,328.31	Q 4,398,037.60	Q14,532,256.23	Q 37,039,595.56	Q 1,595,235.80	Q 1,021,859.50	Saldo de la Obra o servicio	
14Z 370	10/2022	18/09/2022	20/10/2026	10/12/2025		-	Fecha de la posible finalización	

A PARTY OF THE PAR