



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**




**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-506-2019**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			<b>5197953-5</b>
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos seis guión dos mil diecinueve (A-506-2019) de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve (15-05-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SETEC", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DESEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de septiembre del 2022.-</p>			
	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>		<b>FECHA</b>
1.1	Fecha Inicio Contractual		27/06/2019
1.2	Fecha Oficial Finalización:		01/02/2020
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>
1.3	Tiempo autorizado	220	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	<b>Total tiempo autorizado</b>	220	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	220	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>		<b>FECHA PERIODO</b>
2.0	Monto original del contrato:	Q 1,787,485.50	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 296,757.00	16.602%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 468,869.00	26.231%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q 765,626.00	<b>42.83%</b>
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q 1,021,859.50	<b>57.17%</b>

\* el presente contrato se encuentra en ejecución de la fianza de cumplimiento

f. 

LUDIN JOSELITO HERNANDEZ MARROQUIN  
Supervisor



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL****GERENCIA DE MANTENIMIENTO****DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES****CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-498-2019**

-Expresado en tiempo y quetzales-



Número de Nit:			5729180-2		
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos noventa y ocho guión dos mil diecinueve (A-498-2019) de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve (30-4-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUTEC S. A.", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SERVICIOS AUXILIARES IV". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de septiembre del 2022.-					
	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA</b>	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			25/06/2019	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			25/12/2019	
		<b>DÍAS( ) MESES( x )</b>	<b>PORCENTAJE</b>		
1.3	Tiempo autorizado			6	
1.4	Prorroga tiempo autorizado			0	
1.5	Total tiempo autorizado			6 100.0%	
1.6	Tiempo utilizado			6 100.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar			0 0.0%	
2	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>			<b>FECHA PERIODO</b>	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q	8,962,603.78	100.00%	
2.1	Anticipo	Q	-	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q	316,324.01	3.529%	
2.3	Segundo pago ejecutado	Q	2,187,695.08	24.409%	
2.4	Tercer pago ejecutado	Q	3,095,982.18	34.543%	
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q	811,898.17	9.059%	
2.6	Quinto pago ejecutado	Q	955,468.54	10.661%	
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q	<b>7,367,367.98</b>	<b>82.20%</b>	
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q	<b>1,595,235.80</b>	<b>17.80%</b>	

f.

LUBIN JOSELITO HERNANDEZ MARROQUIN  
Supervisor



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**

**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**

**DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO**

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

ACTUALIZADO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022


-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: **2359828-K**

Contrato Administrativo número A guion ciento sesenta y seis guión dos mil veintidos (A-166-2022) de fecha doce de enero de dos mil veintidos (12/01/2022) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América Limitada, del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 11 de FEBRERO de 2022 al 10 SEPTIEMBRE de 2022.-

1		TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022				11/02/2022	
1.2	Fecha de Finalización:				10/02/2025	
1.3	Meses autorizados	36				
1.4	Meses Periodo de Transición	0				
1.5	Total de Meses del Servicio	36			100.00%	
1.6	Meses utilizados	7			19.44%	
1.7	Meses por ejecutar	29			80.56%	
<b>MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA</b>						
2	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO	
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE		
		27,901,888.00	Q44,084,983.04	100.00%		
2.1	FEBRERO 2022	783,546.00	Q1,238,002.68	2.81%	11/02/2022	10/03/2022
2.2	MARZO 2022	973,455.00	Q1,538,058.90	3.49%	11/03/2022	10/04/2022
2.3	ABRIL 2022	945,140.00	Q1,493,321.20	3.39%	11/04/2022	10/05/2022
2.4	MAYO 2022	940,800.00	Q1,486,464.00	3.37%	11/05/2022	10/06/2022
2.5	JUNIO 2022	816,165.00	Q1,289,540.70	2.93%	11/06/2022	10/07/2022
2.6	JULIO 2022	930,475.00	Q1,470,150.50	3.33%	11/07/2022	10/08/2022
2.7	AGOSTO 2022	1,002,120.00	Q1,583,349.60	3.59%	11/07/2022	10/08/2022
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		6,391,701.00	Q10,098,887.58	22.91%~		
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		21,510,187.00	Q33,986,095.46	77.09%		

  
 Raúl Vicente Constanza Morales  
 SUPERVISOR



 <b>EMPRESA PORTUARIA QUETZAL</b> <b>GERENCIA DE MANTENIMIENTO</b> <b>DEPARTAMENTO ELECTRICO</b>					
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022 ACTUALIZADOS AL 23 Septiembre DE 2022 -Expresado en tiempo y quetzales-					
Número de Nit:					<b>8666568-5</b>
En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil ventidos (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anonima, para la ejecución del "Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión" de Empresa Portuaria Quetzal , como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el período del 24 de Noviembre de 2021 al 23 de Septiembre de 2022.					
<b>1</b>	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA</b>	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO			24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			23/11/2026	
1.4	Meses Autorizados	60	100.00%		
1.7	Total Meses Ejecutados	10	16.67%		
1.8	Meses por ejecutar	50	83.33%		
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA</b>			<b>PERIODO</b>	
2.0	Monto original del contrato:	<b>Q17,371,540.50</b>	<b>100.00%</b>		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	2.94%	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	1.26%	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	1.97%	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	2.47%	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	1.41%	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	1.83%	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	3.21%	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	1.26%	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	1.43%	24/07/2022	23/08/2022
3.0	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	1.05%	24/08/2022	23/09/2022
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	<b>Q3,271,192.11</b>	<b>18.83%</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	<b>Q14,100,348.39</b>	<b>81.17%</b>		

  
 Raul Vicente Constanza Morales  
 Supervisor





**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-703-2022**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nít:			3918243-6
En referencia al contrato administrativo numero A guión setecientos tres guión dos mil veintidos (A-703-2022) de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidos (27-05-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Entidad "CONSTRUCTORA KADE S. A.", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE ZANJON ZONA TRES (3) Y SEIS (6)". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al mes de septiembre del 2022.-			
	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>		<b>FECHA</b>
1.1	Fecha Inicio Contractual		21/07/2022
1.2	Fecha Oficial Finalización:		18/09/2022
		<b>DÍAS( X ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>
1.3	Tiempo autorizado	60	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	60	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>		<b>FECHA PERIODO</b>
2.0	Monto Original del contrato:	Q 4,398,037.60	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 3,150,314.33	71.63%
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	<b>Q 3,150,314.33</b>	<b>71.63%</b>
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	<b>Q 1,247,723.27</b>	<b>28.37%</b>

f.

ING. BORIS PAOLO CAMÓ LÓPEZ  
Supervisor





**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-922-2022**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			32374399
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión novecientos veintidós guión dos mil veintidos (A-922-2022) de fecha ocho de junio de de dos mil veintidos (08-06-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Diseño Planificación Construcción y Asesoría / Alejandro José Lucero Marroquín", para la ejecución del proyecto "<b>Mantenimiento y Reparación de Defensas Metálicas y Bolardos Área Aledaña a Paso a Desnivel</b>". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de septiembre del 2022.-</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		26/08/2022
1.2	Fecha Oficial Finalización:		24/11/2022
		DÍAS( x ) MESES( )	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	90	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	90	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	35	38.9%
1.7	Tiempo por ejecutar	55	61.1%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 1,993,191.90	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q -	0.000%
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q -	<b>0.00%</b>
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q 1,993,191.90	<b>100.00%</b>

f.

LIC. EDGAR DAVID BELISLE PÉREZ  
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL


GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-498-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			6682693
En referencia al contrato administrativo numero A guión novecientos setenta y cuatro guión dos mil veintidos (A-974-2022) de fecha cinco de agosto de dos mil veintidos (05-08-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "OBRA CIVIL/JULIO ALLEN DE LA CRUZ", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ARRIATES Y ACERAS DEL DAT". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de septiembre del 2022.-			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		20/09/2022
1.2	Fecha Oficial Finalización:		25/12/2022
		DÍAS( ) MESES( x )	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	60	100.0%
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	4	6.7%
1.7	Tiempo por ejecutar	56	93.3%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 2,835,000.64	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q -	0.000%
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q -	<b>0.00%</b>
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q 2,835,000.64	<b>100.00%</b>

  
 ING. LUIS MANUEL PIVARAL DE LA VEGA  
 Supervisor

