

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
INFORME CORRESPONDIENTE: SEPTIEMBRE 2022.

NOMBRE DE OBRA	UBICACION	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCION	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA SISTEMA ELECTRICO AL TA Y MEDIA TENSION, PUERTO QUETZAL	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL	Q. 23,921,465.89	2022-21100075-02-00-000-001-0000-002-339-509-31 2022-21100075-02-00-000-001-0000-002-339-509-32 2022-21100075-02-00-000-001-0000-002-332-509-31 2022-21100075-02-00-000-001-0000-002-332-509-32	ORIGINAL 270 DIAS MAS PRORROGA 251 DIAS TOTAL 521 DIAS CALENDARIO	TRABAJADORES Y USUARIOS EMPRESA PORTUARIA QUETZAL	GRUPO SEEG, SOCIEDAD ANÓNIMA	ING. ERWIN ROLANDO BARRIOS TORRES	A-600-2021, A-626-2021, A-429-2022, A-948-2022
AMPLIACION INFRAESTRUCTURA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL	Q. 1,795,000.00	2022-21100075-02-00-001-0000-001-332-0509-31	150 DIAS CALENDARIO	GERENCIA DE SEGURIDAD INTEGRAL	CONSULTORIA EN INGENIERIA MARROQUÍN	ING. ERWIN ROLANDO BARRIOS TORRES	A-702-2022, A-929-2022
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTA FISCAL NUMERO DOS PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA.	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL	Q. 4,269,046.03	2022-21100075-12-00-001-0000-002-332-0509-31	150 DIAS CALENDARIO	USUARIOS Y TRABAJADORES DE INGRESO Y EGRESO A LAS INSTALACIONES DE LA TERMINAL DE CRUCEROS "PEZ VELA"	GLOBAL PACIFIC SERVICES, SOCIEDAD ANÓNIMA	ING. ERWIN ROLANDO BARRIOS TORRES	A-927-2022
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL	EMPRESA PORTUARIA QUETZAL	Q. 575,000.00	2022-21100075-12-00-001-0000-002-332-0509-31	90 DIAS CALENDARIO	USUARIOS Y TRABAJADORES DE INGRESO DE PREPUERTO Y EN EL INGRESO Y EGRESO DE SEPTIMA AVENIDA UBICADAS EN LAS ZONAS 2 Y 4 DEL DAT	CONSULTORIA EN INGENIERIA MARROQUÍN	ING. ERWIN ROLANDO BARRIOS TORRES	A-687-2022, A-960-2022