


Puerto Quetzal,
03 noviembre de 2022

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

Licenciada Jiménez:

En atención al oficio UIP-328-2022 de fecha 19 octubre del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen.

1. Contrato Administrativo A-506-2019 "Mantenimiento de señalización horizontal y vertical".
2. Contrato Administrativo A-498-2019 "Mantenimiento de Edificio de Servicios Auxiliares IV".
3. Contrato Administrativo A-166-2022 "Suministro de energía eléctrica y potencia"
4. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión" de Empresa Portuaria Quetzal.
5. Contrato Administrativo A-678-2022, "Mantenimiento y reparación de plataforma asfáltica de área de ingreso y egreso del Depósito Aduanero Temporal"
6. Contrato Administrativo A-703-2022 "Mantenimiento de Zanjón zona 3 y 6".
7. Contrato Administrativo A-404-2022 "Mantenimiento y reparación de vallados y protección perimetral de muros de Puerto Quetzal".
8. Contrato Administrativo A-922-2022 "Mantenimiento y reparación de defensas metálicas y bolardos área aledaña a paso a desnivel".
9. Contrato Administrativo A-974-2022, "Mantenimiento y reparación de arriates y aceras del DAT"

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Ing. **Wlmer Enrique Quirán Alfaro**
Gerente de Mantenimiento

 Archivo

/lcm.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA, PUERTO QUETZAL
PBX 782835-00, OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA 4ª. CALLE 7-53 ZONA 9
EDIFICIO TORRE AZUL, 1ER. NIVEL, TELEFONOS 23611370
PBX 23125000 FAX 23611327, APARTADO POSTAL 206-A
PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com GUATEMALA, C.A.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-506-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			5197953-5
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos seis guión dos mil diecinueve (A-506-2019) de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve (15-05-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SETEC", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DESEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de octubre del 2022.-</p>			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		27/06/2019
1.2	Fecha Oficial Finalización:		01/02/2020
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	220	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	<i>Total tiempo autorizado</i>	220	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	220	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto original del contrato:	Q 1,787,485.50	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 296,757.00	16.602%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 468,869.00	26.231%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 765,626.00	42.83%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 1,021,859.50	57.17%

* el presente contrato se encuentra en ejecución de la fianza de cumplimiento


 f. **LUDIN JOSÉ LITO HERNÁNDEZ MARROQUÍN**
 Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-498-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		5729180-2	
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos noventa y ocho guión dos mil diecinueve (A-498-2019) de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve (30-4-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUTEC S. A.", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SERVICIOS AUXILIARES IV". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de octubre del 2022.-			
		TIEMPO CONTRACTUAL	
1.1	Fecha Inicio Contractual	25/06/2019	
1.2	Fecha Oficial Finalización:	25/12/2019	
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	6	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	6	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	6	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2		AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
		FECHA PERIODO	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 8,962,603.78	100.00%
2.1	Anticipo	-	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 316,324.01	3.529%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 2,187,695.08	24.409%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 3,095,982.18	34.543%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 811,898.17	9.059%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 955,468.54	10.661%
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q 7,367,367.98	82.20%
MONTO POR EJECUTAR		Q 1,595,235.80	17.80%

f. 
LUDIN JOSELITO HERNANDEZ MARROQUIN
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

ACTUALIZADO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:

2359828-K

Contrato Administrativo número A guion ciento sesenta y seis guión dos mil veintidos (A-166-2022) de fecha doce de enero de dos mil veintidos (12/01/2022) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América Limitada, del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 11 de FEBRERO de 2022 al 10 OCTUBRE de 2022.-

1		TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022				11/02/2022	
1.2	Fecha de Finalización:				10/02/2025	
1.3	Meses autorizados	36				
1.4	Meses Periodo de Transición	0				
1.5	Total de Meses del Servicio	36			100.00%	
1.6	Meses utilizados	8			22.22%	
1.7	Meses por ejecutar	28			77.78%	
2		MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA				
MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO		
	KWH	QUETZALES	PORCENTAJE			
	27,901,888.00	Q44,084,983.04	100.00%			
2.1	FEBRERO 2022	783,546.00	Q1,238,002.68	2.81%	11/02/2022	10/03/2022
2.2	MARZO 2022	973,455.00	Q1,538,058.90	3.49%	11/03/2022	10/04/2022
2.3	ABRIL 2022	945,140.00	Q1,493,321.20	3.39%	11/04/2022	10/05/2022
2.4	MAYO 2022	940,800.00	Q1,486,464.00	3.37%	11/05/2022	10/06/2022
2.5	JUNIO 2022	816,165.00	Q1,289,540.70	2.93%	11/06/2022	10/07/2022
2.6	JULIO 2022	930,475.00	Q1,470,150.50	3.33%	11/07/2022	10/08/2022
2.7	AGOSTO 2022	1,002,120.00	Q1,583,349.60	3.59%	11/08/2022	10/09/2022
2.8	SEPTIEMBRE 2022	934,850.00	Q1,477,063.00	3.35%	11/09/2022	10/10/2022
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		7,326,551.00	Q11,575,950.58	26.26%		
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		20,575,337.00	Q32,509,032.46	73.74%		




Raúl Vicente Constanza Mora
SUPERVISOR



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTRICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022
 ACTUALIZADOS AL 23 OCTUBRE DE 2022
 -expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: **8666568-5**

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil ventidos (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anonima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal, como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el periodo del 24 de Noviembre de 2021 al 23 de Octubre de 2022.

1		TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO			24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			23/11/2026	
1.4	Meses Autorizados	60	100.00%		
1.7	Total Meses Ejecutados	11	18.33%		
1.8	Meses por ejecutar	49	81.67%		
2		AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA		PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50	100.00%		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	2.94%	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	1.26%	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	1.97%	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	2.47%	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	1.41%	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	1.83%	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	3.21%	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	1.26%	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	1.43%	24/07/2022	23/08/2022
3.0	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	1.05%	24/08/2022	23/09/2022
3.1	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	1.17%	24/09/2022	23/10/2022
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q3,473,680.94	20.00%		
	MONTO POR EJECUTAR	Q13,897,859.56	80.00%	100.00%	

Raul Vicente Constanza Mora
 Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-678-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			30993350
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión seiscientos seenta y ocho guión dos mil veintidos (A-678-2022) de fecha veintidos de abril de dos mil veintidos (22-4-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA GSED-ALFA S.A.", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLATAFORMA ASFALTICA DE AREA DE INGRESO Y EGRESO DEL DEPOSITO ADUANERO TEMPORAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de octubre del 2022.-</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		12/07/2022
1.2	Fecha Oficial Finalización:		25/08/2022
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	32	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	32	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	32	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 2,881,603.79	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q -	0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 2,881,603.79	100.00%

f.

[Handwritten Signature]

FROILAN FERNANDO ALVARADO
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-404-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		1872391-8	
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos cuatro guión dos mil veintidós (A-404-2022) de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós (21-2-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "TECNISOL", para la ejecución del "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VALLADOS Y PROTECCION PERIMETRAL DE MUROS DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de octubre del 2022.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		20/04/2022
1.2	Fecha Oficial Finalización:		19/05/2022
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	30	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	30	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	30	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 1,489,328.31	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q -	0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 1,489,328.31	100.00%

f. 
LUDIN JOSELITO HERNANDEZ MARROQUIN
 Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-922-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-



Número de Nit:		32374399	
En referencia al contrato administrativo numero A guión novecientos veintidós guión dos mil veintidos (A-922-2022) de fecha ocho de junio de de dos mil ventidos (08-06-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Diseño Planificación Construcción y Asesoría / Alejandro José Lucero Marroquín ", para la ejecución del proyecto " Mantenimiento y Reparación de Defensas Metálicas y Bolardos Área Aledaña a Paso a Desnivel ". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de Octubre del 2022.-			
TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual	26/08/2022	
1.2	Fecha Oficial Finalización:	24/11/2022	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	90	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	90	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	66	73.3%
1.7	Tiempo por ejecutar	24	26.7%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 1,993,191.90	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q -	0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 1,993,191.90	100.00%

f.

LIC. EDGAR DAVID BELISLE PÉREZ
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-974-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			6682693
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión novecientos setenta y cuatro guión dos mil veintidos (A-974-2022) de fecha cinco de agosto de dos mil veintidos (05-08-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "OBRA CIVIL/JULIO ALLEN DE LA CRUZ", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ARRIATES Y ACERAS DEL DAT". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 28 de octubre del 2022.-</p>			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		20/09/2022
1.2	Fecha Oficial Finalización:		25/12/2022
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	60	100.0%
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	25	41.7%
1.7	Tiempo por ejecutar	35	58.3%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 2,835,000.64	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q -	0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 2,835,000.64	100.00%


 ING. LUIS MANUEL PIVARAL DE LA VEGA
 Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-703-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		3918243-6	
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión setecientos tres guión dos mil veintidos (A-703-2022) de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidos (27-05-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Entidad "CONSTRUCTORA KADE S. A.", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE ZANJON ZONA TRES (3) Y SEIS (6)". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de octubre del 2022.-</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual	21/07/2022	
1.2	Fecha Oficial Finalización:	18/09/2022	
		DÍAS(X) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	60	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	60	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto Original del contrato:	Q 4,398,037.60	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 3,150,314.33	71.63%
	TOTAL PAGADO A LA FECHA	Q 3,150,314.33	71.63%
	MONTO POR PAGAR	Q 1,247,723.27	28.37%
			EN PROCESO DE RECEPCION FINAL

f.

ING. BORIS PAOLO CAMO LÓPEZ
Supervisor

