



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-506-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			5197953-5
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos seis guión dos mil diecinueve (A-506-2019) de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve (15-05-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SETEC", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DESEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de diciembre del 2022.-</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		27/06/2019
1.2	Fecha Oficial Finalización:		01/02/2020
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	220	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	220	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	220	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto original del contrato:	Q 1,787,485.50	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 296,757.00	16.602%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 468,869.00	26.231%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 765,626.00	42.83%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 1,021,859.50	57.17%

* el presente contrato se encuentra en ejecución de la fianza de cumplimiento

f. 

LUDIN JOSELITO HERNANDEZ MARROQUIN
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-498-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			5729180-2
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos noventa y ocho guión dos mil diecinueve (A-498-2019) de fecha treinta de abril de dos mil diecinueve (30-4-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUTEC S. A.", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SERVICIOS AUXILIARES IV". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de diciembre del 2022.-</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		25/06/2019
1.2	Fecha Oficial Finalización:		25/12/2019
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	6	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	6	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	6	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 8,962,603.78	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 316,324.01	3.529%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 2,187,695.08	24.409%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 3,095,982.18	34.543%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 811,898.17	9.059%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 955,468.54	10.661%
2.7	Sexto pago ejecutado	Q 1,582,825.33	17.660%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 8,950,193.31	99.86%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 12,410.47	0.14%

f. 
LUDÍN JOSÉ LITO HERNÁNDEZ MARROQUÍN
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

					Número de Nit:	2359828-K	
<p>Contrato Administrativo número A guion ciento sesenta y seis guión dos mil veintidos (A-166-2022) de fecha doce de enero de dos mil veintidos (12/01/2022) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América Limitada, del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 11 de FEBRERO de 2022 al 10 DICIEMBRE de 2022.-</p>							
1	TIEMPO CONTRACTUAL					FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022					11/02/2022	
1.2	Fecha de Finalización:					10/02/2025	
1.3	Meses autorizados	36					
1.4	Meses Periodo de Transición	0					
1.5	Total de Meses del Servicio	36		100.00%			
1.6	Meses utilizados	10		27.78%			
1.7	Meses por ejecutar	26		72.22%			
2	MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA						
	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO		
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE			
		27,901,888.00	Q44,084,983.04	100.00%			
2.1	FEBRERO 2022	783,546.00	Q1,238,002.68	2.81%	11/02/2022	10/03/2022	
2.2	MARZO 2022	973,455.00	Q1,538,058.90	3.49%	11/03/2022	10/04/2022	
2.3	ABRIL 2022	945,140.00	Q1,493,321.20	3.39%	11/04/2022	10/05/2022	
2.4	MAYO 2022	940,800.00	Q1,486,464.00	3.37%	11/05/2022	10/06/2022	
2.5	JUNIO 2022	816,165.00	Q1,289,540.70	2.93%	11/06/2022	10/07/2022	
2.6	JULIO 2022	930,475.00	Q1,470,150.50	3.33%	11/07/2022	10/08/2022	
2.7	AGOSTO 2022	1,002,120.00	Q1,583,349.60	3.59%	11/08/2022	10/09/2022	
2.8	SEPTIEMBRE 2022	934,850.00	Q1,477,063.00	3.35%	11/09/2022	10/10/2022	
2.9	OCTUBRE 2022	1,174,285.00	Q1,855,370.30	4.21%	11/10/2022	10/11/2022	
2.10	NOVIEMBRE 2022	1,130,360.00	Q1,785,968.80	4.05%	11/11/2022	10/12/2022	
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		8,500,836.00	Q15,217,289.68	34.52%			
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		19,401,052.00	Q28,867,693.36	65.48%			


 Raúl Vicente Constanza Morales
 SUPERVISOR





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022

ACTUALIZADOS AL 23 DICIEMBRE DE 2022

-expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: **8666568-5**

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil ventidos (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anonima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal, como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el período del 24 de Noviembre de 2021 al 23 de Diciembre de 2022.

1		TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO			24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			23/11/2026	
1.3	Meses Autorizados	60	100.00%		
1.4	Total Meses Ejecutados	13	21.67%		
1.5	Meses por ejecutar	47	78.33%		
2		AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA		PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50	100.00%		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	2.94%	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	1.26%	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	1.97%	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	2.47%	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	1.41%	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	1.83%	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	3.21%	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	1.26%	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	1.43%	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	1.05%	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	1.17%	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	3.50%	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	2.95%	24/11/2022	23/12/2022
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q4,592,625.71	26.44%	100.00%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q12,778,914.79	73.56%		


 Raul Vicente Constanza Morales
 Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-703-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			3918243-6
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión setecientos tres guión dos mil veintidos (A-703-2022) de fecha veintisiete de mayo de dos mil veintidos (27-05-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Entidad "CONSTRUCTORA KADE S. A.", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE ZANJON ZONA TRES (3) Y SEIS (6)". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de diciembre del 2022.-</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		21/07/2022
1.2	Fecha Oficial Finalización:		18/09/2022
		DÍAS(X) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	60	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	60	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto Original del contrato:	Q 4,398,037.60	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.00%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 3,150,314.33	71.63%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 1,247,723.27	28.37%
	TOTAL PAGADO A LA FECHA	Q 4,398,037.60	100.00%
	MONTO POR PAGAR	Q -	0.00%
			EN PROCESO DE RECEPCION Y LIQUIDACIÓN FINAL

f.

ING. BORIS PAOLO CAMÓ LÓPEZ
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-404-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-


Número de Nit:			1872391-8
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos cuatro guión dos mil veintidós (A-404-2022) de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós (21-2-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "TECNISOL", para la ejecución del "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VALLADOS Y PROTECCION PERIMETRAL DE MUROS DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de diciembre del 2022.-</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		20/04/2022
1.2	Fecha Oficial Finalización:		19/05/2022
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	30	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	30	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	30	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 1,489,328.31	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 1,489,328.31	100.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q -	0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 1,489,328.31	100.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q -	0.00%


 f. LUDIN JOSÉ LITO
 Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-922-2022 Y A-1407-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			32374399
En referencia al contrato administrativo numero A guión novecientos veintidós guión dos mil veintidos (A-922-2022) de fecha ocho de junio de de dos mil veintidos (08-06-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Diseño Planificación Construcción y Asesoría / Alejandro José Lucero Marroquín ", para la ejecución del proyecto " Mantenimiento y Reparación de Defensas Metálicas y Bolardos Área Aledaña a Paso a Desnivel ". Plazo contractual prorrogado según contrato A-1407-2022. Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de Diciembre del 2022.-			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		26/08/2022
1.2	Fecha Oficial Finalización:		22/02/2023
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	90	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	90	
1.5	Total tiempo autorizado	180	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	127	70.6%
1.7	Tiempo por ejecutar	53	29.4%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 1,993,191.90	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 1,993,191.90	100.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q -	0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 1,993,191.90	100.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q -	0.00%

f. 
LIC. EDGAR DAVID BELISLE PÉREZ
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-974-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		6682693	
En referencia al contrato administrativo numero A guión novecientos setenta y cuatro guión dos mil veintidos (A-974-2022) de fecha cinco de agosto de dos mil veintidos (05-08-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "OBRA CIVIL/JULIO ALLEN DE LA CRUZ", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ARRIATES Y ACERAS DEL DAT". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 3 de diciembre del 2022.-			
TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual	20/09/2022	
1.2	Fecha Oficial Finalización:	25/12/2022	
		DÍAS() MESES(x	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	90	100.0%
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	90	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	90	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 2,835,000.64	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 1,258,297.32	44.384%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q -	0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 1,258,297.32	44.38%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 1,576,703.32	55.62%


ING. LUIS MANUEL PIVARAL DE LA VEGA
Supervisor

