

Puerto Quetzal,  
06 julio de 2023

Licenciada  
**Gladys del Carmen Jiménez de León**  
Coordinadora Oficina de Información Pública  
**Empresa Portuaria Quetzal**  
Presente


Licenciada Jiménez:

En atención al oficio OF. UIP-166-2,023 de fecha 22 de junio del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-166-2022 "Suministro de energía eléctrica y potencia".
2. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión" de Empresa Portuaria Quetzal.
3. Contrato Administrativo A-522-2023 "Mantenimiento de iluminación de tramo carretero de Temsa a Aldea Puerto de Hierro".
4. Contrato Administrativo A-1405-2022 "Suministro de materiales químicos para la red de agua".
5. Contrato Administrativo A-002-2023 "Mantenimiento y reparación de estructuras, techos de parqueos y señalización dentro y fuera del Recinto Portuario".
6. Contrato Administrativo A-1415-2022 "Mantenimiento y reparación de red de ductos del sistema de aire acondicionado para el Edificio Administrativo".

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

  
**Ing. Willmer Enrique Quirán**  
Gerente de Mantenimiento

 Archivo



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL  
GERENCIA DE MANTENIMIENTO  
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO**

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

					Número de Nit:	2359828-K	
<b>Contrato Administrativo número A guion ciento sesenta y seis guión dos mil veintidós (A-166-2022) de fecha doce de enero de dos mil veintidós (12/01/2022) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América Limitada, del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 11 de FEBRERO de 2022 al 10 JUNIO de 2023.-</b>							
1	TIEMPO CONTRACTUAL					FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022					11/02/2022	
1.2	Fecha de Finalización:					10/02/2025	
1.3	Meses autorizados	36					
1.4	Meses Periodo de Transición	0					
1.5	Total de Meses del Servicio	36		100.00 %			
1.6	Meses utilizados	16		44.44 %			
1.7	Meses por ejecutar	20		55.56 %			
2	MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA						
	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO		
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE			
		27,901,888.00	Q 44,084,983.04	100.00 %			
2.1	FEBRERO 2022	783,546.00	Q 1,238,002.68	2.81 %	11/02/2022	10/03/2022	
2.2	MARZO 2022	973,455.00	Q 1,538,058.90	3.49 %	11/03/2022	10/04/2022	
2.3	ABRIL 2022	945,140.00	Q 1,493,321.20	3.39 %	11/04/2022	10/05/2022	
2.4	MAYO 2022	940,800.00	Q 1,486,464.00	3.37 %	11/05/2022	10/06/2022	
2.5	JUNIO 2022	816,165.00	Q 1,289,540.70	2.93 %	11/06/2022	10/07/2022	
2.6	JULIO 2022	930,475.00	Q 1,470,150.50	3.33 %	11/07/2022	10/08/2022	
2.7	AGOSTO 2022	1,002,120.00	Q 1,583,349.60	3.59 %	11/08/2022	10/09/2022	
2.8	SEPTIEMBRE 2022	934,850.00	Q 1,477,063.00	3.35 %	11/09/2022	10/10/2022	
2.9	OCTUBRE 2022	1,174,285.00	Q 1,855,370.30	4.21 %	11/10/2022	10/11/2022	
2.10	NOVIEMBRE 2022	1,130,360.00	Q 1,785,968.80	4.05 %	11/11/2022	10/12/2022	
2.11	DICIEMBRE 2022	1,092,700.00	Q 1,726,466.00	3.92 %	11/12/2022	10/01/2023	
2.12	ENERO 2023	994,350.00	Q 1,571,073.00	3.56 %	11/01/2023	10/02/2023	
2.13	FEBRERO 2023	888,545.00	Q 1,403,901.10	3.18 %	11/02/2023	10/03/2023	
2.14	MARZO 2023	1,016,890.00	Q 1,606,686.20	3.64 %	11/03/2023	10/04/2023	
2.15	ABRIL 2023	1,237,215.00	Q 1,954,799.70	4.43 %	11/04/2023	10/05/2023	
2.16	MAYO 2023	1,296,120.00	Q 2,047,869.60	4.65 %	11/05/2023	10/06/2023	
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		16,157,016.00	25,528,085.28	57.91 %			
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		11,744,872.00	Q 18,556,897.76	42.09 %			



  
**Raúl Vicente Constanza Morales**  
**SUPERVISOR**



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**  
**DEPARTAMENTO ELÉCTRICO**



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022

ACTUALIZADOS AL 23 MAYO DE 2023

-expresado en tiempo y quetzales-


Número de Nit: **8666568-5**

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal, como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el período del 24 de Noviembre de 2021 al 23 de Mayo de 2023.

1	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO			24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			23/11/2026	
1.3	Meses Autorizados	60	100.00 %		
1.4	Total Meses Ejecutados	18	30.00 %		
1.5	Meses por ejecutar	42	70.00 %		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA			PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	<b>Q17,371,540.50</b>	<b>100.00 %</b>		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	2.94 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	1.26 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	1.97 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	2.47 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	1.41 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	1.83 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	3.21 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	1.26 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	1.43 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	1.05 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	1.17 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	3.50 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	2.95 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	1.25 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	1.97 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	2.47 %	24/02/2023	23/03/2023

OIP

2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	1.41 %	24/03/2023	23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	1.45 %	24/04/2023	23/05/2023
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	<b>Q6,078,258.24</b>	<b>34.99 %</b>	<b>100.00 %</b>	
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	<b>Q11,293,282.26</b>	<b>65.01 %</b>		

Raul Vicente Constanza Morales  
**Supervisor**

**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**  
**DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO**

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-552-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

		Número de Nit:		2359828-K	
<p><b>Contrato Administrativo número A guion quinientos cincuenta y dos guion dos mil veinti tres (A-552-2023) de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veinti tres (31/03/2023) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Grupo Transportii, Sociedad Anónima, del "Mantenimiento de Iluminación a Tramo Carretero de Temsa a Aldea Puerto de Hierro" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 23 de MAYO de 2023 al 30 JUNIO de 2023.-</b></p>					
1		TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-552-2023			23/05/2023	
1.2	Fecha de Finalización:			03/12/2023	
1.3	Días autorizados	195			
1.4	Días Periodo de Transición	0			
1.5	Total de días del Servicio	195		100.00 %	
1.6	Días utilizados	39		20.00 %	
1.7	Días por ejecutar	156		80.00 %	
2		MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA			
	MESES	QUETZALES	PORCENTAJE	PERIODO	
		Q 17,911,732.26	100.00 %		
2.1	JUNIO 2023	Q -	0.00 %	23/05/2022	30/06/2022
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		0.00	0.00 %		
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		Q 17,911,732.26	100.00 %		

  
  
**Raúl Vicente Constanza Morales**  
**SUPERVISOR**



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1405-2022**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		<b>97837393</b>	
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrosientos cinco guión dos mil veintidos (A-1405-2022) de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidos (27-10-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "SUMINISTROS DE MATERIALES QUÍMICOS PARA LA RED DE AGUA". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2023.-			
	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>		<b>FECHA</b>
1.1	Fecha Inicio Contractual:		14/12/2022
1.2	Fecha Oficial Finalización:		14/12/2023
		<b>DÍAS( ) MESES( x )</b>	<b>PORCENTAJE</b>
1.3	Tiempo autorizado	12	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	12	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	6	50.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	6	50.0%
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>		<b>FECHA PERIODO</b>
2.0	Monto modificado del contrato:	<b>Q 526,440.00</b>	<b>100.00%</b>
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.7	Sexto pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	<b>Q 219,350.00</b>	<b>41.67%</b>
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	<b>Q 307,090.00</b>	<b>58.33%</b>

f.

JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
Supervisor





**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-002-2023**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			4841875
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión dos guión dos mil veintitres (A-002-2023) de fecha tres de enero de dos mil veintitres (03-01-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA GUATEMALA /EMIL ARVELIO LOPEZ GRAMAJO", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y reparación de estructuras, techos de parqueos y señalización dentro y fuera del Recinto Portuario". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2023.-</p>			
	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>		<b>FECHA</b>
1.1	Fecha Inicio Contractual		27/02/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		26/05/2023
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>
1.3	Tiempo autorizado	90	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	90	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	89	98.9%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>		<b>FECHA PERIODO</b>
2.0	Monto modificado del contrato:	<b>Q 4,210,000.00</b>	<b>100.00%</b>
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 1,473,498.70	35.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 2,736,501.30	65.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	<b>Q 4,210,000.00</b>	<b>100.00%</b>
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	<b>Q -</b>	<b>0.00%</b>

f.

WALTER ORLANDO LÓPEZ MENDIZABAL  
Supervisor



**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1415-2022**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			<b>8182159</b>
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatro cientos quince guión dos mil veintidos (A-1415-2022) de fecha diesiocho de enero de dos mil veintitres (18-01-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Productos Especiales de Concreto /VINICIO GÓMEZ OVANDO", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y reparación de red de ductos del sistema de aire acondicionado para el Edificio Administrativo". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2023.-</p>			
	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>		<b>FECHA</b>
1.1	Fecha Inicio Contractual:		28/06/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		24/12/2023
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>
1.3	Tiempo autorizado	180	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	180	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	3	1.7%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>		<b>FECHA PERIODO</b>
2.0	Monto del contrato:	Q 3,187,915.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q -	<b>0.00%</b>
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q 3,187,915.00	<b>100.00%</b>

f. \_\_\_\_\_

JIMMY ROBERTO BARRIOS MORALES

Supervisor

