Puerto Quetzal, 03 agosto de 2023

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

Licenciada Jiménez:

En atención al oficio OF. UIP-208-2,023 de fecha 24 de julio del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

- 1. Contrato Administrativo A-166-2022 "Suministro de energía eléctrica y potencia".
- 2. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión" de Empresa Portuaria Quetzal.
- 3. Contrato Administrativo A-522-2023 "Mantenimiento de iluminación de tramo carretero de Temsa a Aldea Puerto de Hierro".
- 4. Contrato Administrativo A-1405-2022 "Suministro de materiales químicos para la red de agua".
- 5. Contrato Administrativo A-1415-2022 "Mantenimiento y reparación de red de ductos del sistema de aire acondicionado para el Edificio Administrativo".

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Ing. Willmer Enrique Quirán Alfaro Gerente de Mantenimiento

Archivo



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-Número de Nit: 2359828-K Contrato Administrativo número A guion ciento sesenta y seis guión dos mil veintidós (A-166-2022) de fecha doce de enero de dos mil veintidós (12/01/2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América Limitada, del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 11 de FEBRERO de 2022 al 10 JULIO de 2023.-**TIEMPO CONTRACTUAL FECHA** 1.1 Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022 11/02/2022 1.2 Fecha de Finalización: 10/02/2025 1.3 Meses autorizados 36 Meses Periodo de Transición 1.4 0 1.5 Total de Meses del Servicio 36 100.00 % 1.6 Meses utilizados 17 47.22 % 1.7 Meses por ejecutar 19 52.78 % MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA **VALORES CONTRATADOS** 2 MESES **PORCENTAJE PERIODO KWH** QUETZALES 100.00 % 27,901,888.00 Q 44,084,983.04 2.1 FEBRERO 2022 783,546.00 Q 1,238,002.68 2.81 % 11/02/2022 10/03/2022 MARZO 2022 2.2 973,455.00 Q 1,538,058.90 3.49 % 11/03/2022 10/04/2022 2.3 **ABRIL 2022** 945,140.00 Q 1,493,321,20 3.39 % 11/04/2022 10/05/2022 MAYO 2022 2.4 940,800.00 Q 1,486,464.00 11/05/2022 3.37 % 10/06/2022 **JUNIO 2022** 2.5 816,165.00 Q 1,289,540.70 2.93 % 11/06/2022 10/07/2022 2.6 **JULIO 2022** 930,475.00 Q 1,470,150.50 3.33 % 11/07/2022 10/08/2022 2.7 AGOSTO 2022 1,002,120.00 Q 1,583,349.60 3.59 % 11/08/2022 10/09/2022 SEPTIEMBRE 2022 2.8 934,850.00 Q 1,477,063.00 3.35 % 11/09/2022 10/10/2022 OCTUBRE 2022 2.9 1,174,285.00 Q 10/11/2022 1,855,370.30 4.21 % 11/10/2022 2.10 NOVIEMBRE 2022 1,130,360.00 Q 1,785,968.80 4.05 % 11/11/2022 10/12/2022 2.11 DICIEMBRE 2022 1,092,700.00 Q 1,726,466.00 3.92 % 11/12/2022 10/01/2023 2.12 ENERO 2023 994,350.00 Q 1,571,073.00 3.56 % 11/01/2023 10/02/2023 2.13 FEBRERO 2023 888,545.00 Q 1,403,901.10 3.18 % 11/02/2023 10/03/2023 2.14 MARZO 2023 1,016,890.00 Q 1,606,686.20 3.64 % 11/03/2023 10/04/2023

1,237,215.00 Q

1,296,120.00 Q

1,193,640.00 Q

1,954,799.70

2,047,869.60

1,885,951.20

4.43 %

4.65 %

4.28 %

11/04/2023

11/05/2023

11/06/2023

10/05/2023

10/06/2023

10/07/2023

2.15 ABRIL 2023

2.16 MAYO 2023

2.17 JUNIO 2023

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

			Número de Nit:	2359828-К
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO	17,350,656.00	27,414,036.48	62.18 %	
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	10,551,232.00	Q 16,670,946.56	37.82 %	

SUPERVISIO

Raúl Vicente Constanza Morales SUPERVISOR



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELÉCTRICO



8666568-5

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022 ACTUALIZADOS AL 23 JUNIO DE 2023

-expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de
fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos
guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG,
Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema
Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal , como supervisor del mantenimiento, me
permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el período del 24 de Noviembre de 2021 al 23
de Junio de 2023.

de Jur	nio de 2023.				
1	TIEMPO CO	NTRACTUAL		FEC	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO			24/11	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			23/11	/2026
1.3	Meses Autorizados	60	100.00 %		
1.4	Total Meses Ejecutados	19	31.67 %		
1.5	Meses por ejecutar	41	68.33 %		
2	AVANCE FINANCIER	O DEL CONTRATISTA		PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50	100.00 %		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	2.94 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	1.26 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	1.97 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	2.47 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	1.41 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	1.83 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	3.21 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	1.26 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	1.43 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	1.05 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	1.17 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	3.50 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	2.95 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	1.25 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	1.97 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	2.47 %	24/02/2023	23/03/2023



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELÉCTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022 ACTUALIZADOS AL 23 JUNIO DE 2023

-expresado en tiempo y quetzales-

			Número de Nit:	8666	568-5	
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	1.41 %	24/03/2023	23/04/2023	
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	1.45 %	24/04/2023	23/05/2023	
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	1.86 %	24/05/2023	23/06/2023	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q6,401,474.25	36.85 %	100.	20.94	
	MONTO POR EJECUTAR	Q10,970,066.25	63.15 %	100.	00 78	

Raul Vicente Constanza Morales

SUPERVISION

Supervisor

Hoja1

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-552-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

			Número de Nit:	97961	
fecha treint Quetzal y la a Tramo Car	ministrativo número A guion qu a y uno de de marzo de dos i empresa denominada Grupo Ti retero de Temsa a Aldea Puerto gosto de 2023	nil veinti tres (31/03 ransportii, Sociedad A	(/2023) , suscrit Inónima, del "N	o entre la Emp Nantenimiento (resa Portuaria de Iluminación
1	TIEMPO	CONTRACTUAL	4.000	FEC	HA
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL	CONTRATO A-552-202	3	23/05/	2023
1.2	Fecha de Finalización:			03/12/	2023
1.3	Días autorizados	195			
1.4	Días Periodo de Transición	0			
1.5	Total de dias del Servicio	195		100.00 %	
1.6	Dias utilizados	70		35.90 %	
1.7	Dias por ejecutar	125		64.10 %	
	N	ONTOS PAGADOS	AL CONTRATIS	TA	
2	MESES	QUETZALES	PORCENTAJE	PERIO	ODO
2.1	JUNIO 2023	Q 17,911,732.26	0.00 %	23/05/2023	30/06/2023
				THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	03/08/2023
2.2	JULIO 2023	Q -	0.00 %	30/06/2023	03/08/2023
	NTO EJECUTADO DEL CONTRATO				
MONT	O POR EJECUTAR DEL CONTRATO	Q 17,911,732.26	100.00 %		

Raúl Vicente Constanza Morales
SUPERVISOR

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1415-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:

En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatro cientos quince guión dos mil veintidos (A-1415-2022) de fecha diesiocho de enero de dos mil veintitres (18-01-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Productos Especiales de Concreto /VINICIO GÓMEZ OVANDO", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y reparación de red de ductos del sistema de aire acondicionado para el Edificio Administrativo". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de julio del 2023.-

	TIEMPO CONTRACTUAL						
1.1	Fecha Inicio Contractual:						
1.2	Fecha Oficial Finalización:						
		DÍAS	(x) MESES()	PORCENTAJE			
1.3	Tiempo autorizado		180				
1.4	Prorroga tiempo autorizado		0				
1.5	Total tiempo autorizado		180	100.0%			
1.6	Tiempo utilizado		33	18.3%	contentes and constituted in a community of an according to the constitution of the co		
1.7	Tiempo por ejecutar	0 0.0%		projects, and the engineers were as a limit processors to the first factor and the company of th			
2	AVANCE	FINANCIE	RO DEL CONTRATO	FECHA PERIODO			
2.0	Monto del contrato:	Q	3,187,915.00	100.00%			
2.1	Anticipo	Q	-	0.000%			
2.2	Primer pago ejecutado	Q	-	0.000%			
2.3	Segundo pago ejecutado			0.000%			
2.4	Tercer pago ejecutado	_		0.000%			
2.5	Cuarto pago ejecutado			0.000%			
2.6	Quinto pago ejecutado			0.000%			
THE PARTY OF THE	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q	-	0.00%			
	MONTO POR EJECUTAR	Q	3,187,915.00	100.00%			

f.

JIMMY ROBERTO BARRIOS MORALES

Supervisor



8182159



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONESCUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1405-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:

97837393

En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatroscientos cinco guión dos mil veintidos (A-1405-2022) de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidos (27-10-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "SUMINISTROS DE MATERIALES QUÍMICOS PARA LA RED DE AGUA". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de julio del 2023.-

	TIE	FECHA					
1.1	Fecha Inicio Contractual:	14/12/2022					
1.2	Fecha Oficial Finalización:	14/12/2023					
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE			
1.3	Tiempo autorizado		12				
1.4	Prorroga tiempo autorizado		0				
1.5	Total tiempo autorizado		12	100.0%			
1.6	Tiempo utilizado		7	58.3%			
1.7	Tiempo por ejecutar						
2	AVANCE I	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
2.0	Monto modificado del contrato:	Q	526,440.00	100.00%			
2.1	Anticipo	Q	-	0.000%			
2.2	Primer pago ejecutado	Q	43,870.00	8.333%			
2.3	Segundo pago ejecutado	Q	43,870.00	8.333%			
2.4	Tercer pago ejecutado	Q	43,870.00	8.333%			
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q	43,870.00	8.333%			
2.6	Quinto pago ejecutado	Q	43,870.00	8.333%			
2.7	Sexto pago ejecutado	Q	43,870.00	8.333%			
2.8	Septimo pago ejecutado	Q	43,870.00	8.333%			
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q	307,090.00	58.33%			
	MONTO POR EJECUTAR Q 219,350.00			41.67%	007111		

f

JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Supervisor