

Puerto Quetzal,
06 septiembre de 2023

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

Licenciada Jiménez:

En atención al oficio OF. UIP-250-2,023 de fecha 23 de agosto del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-166-2022 "Suministro de energía eléctrica y potencia".
2. Contrato Administrativo A-867-2023 "Mantenimiento de instalaciones eléctricas del Patio de Contenedores Refrigerados".
3. Contrato Administrativo A-887-2023 "Mantenimiento de pantalla aislante de temperatura en Edificio de la Gerencia de Operaciones".
4. Contrato Administrativo A-864-2023 "Mantenimiento de oficinas segundo nivel Departamento de Mantenimiento de Instalaciones".
5. Contrato Administrativo A-882-2023 "Mantenimiento y reparación de servicios sanitarios y vestidores de canchas deportivas".
6. Contrato Administrativo A-306-2023 "Mantenimiento y aplicación de pintura en paredes interiores y exteriores del Edificio Administrativo; Edificios Auxiliares I y II, y Edificaciones de las gerencias de Operaciones, Seguridad Integral, Mantenimiento, Recursos Humanos y Administrativo".
7. Contrato Administrativo A-863-2023 "Mantenimiento y reparación del techo e instalaciones del salón de usos múltiples de Colonia Portuaria".
8. Contrato Administrativo A-885-2023 "Mantenimiento de carpeta asfáltica de Prepuerto".
9. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión" de Empresa Portuaria Quetzal.
10. Contrato Administrativo A-552-2023 "Mantenimiento de iluminación de tramo carretero de Temsa a Aldea Puerto de Hierro".
11. Contrato Administrativo A-1405-2022 "Suministro de materiales químicos para la red de agua".
12. Contrato Administrativo A-1415-2022 "Mantenimiento y reparación de red de ductos del sistema de aire acondicionado para el Edificio Administrativo".
13. Contrato Administrativo A-878-2023 "Mantenimiento y reparación de sistemas de bombeo de agua potable".

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


Ing. Willmer Enrique Quirán Alfaro
Gerente de Mantenimiento



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL
PBX: (502) 7828-3500, 7881-1205, 7881-1555, 7881-1404, APARTADO POSTAL 07
OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL
PBX: (502) 2312-5000, 2361-1370, 2332-3657, 2334-8152, 2334-4859
APARTADO POSTAL 206-A, FAX: 2361-1327
PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com – GUATEMALA, C.A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-


Número de Nit:					2359828-K	
Contrato Administrativo número A guion ciento sesenta y seis guión dos mil veintidós (A-166-2022) de fecha doce de enero de dos mil veintidós (12/01/2022) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América Limitada, del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 11 de FEBRERO de 2022 al 10 AGOSTO de 2023.-						
1	TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022				11/02/2022	
1.2	Fecha de Finalización:				10/02/2025	
1.3	Meses autorizados	36				
1.4	Meses Periodo de Transición	0				
1.5	Total de Meses del Servicio	36		100.00 %		
1.6	Meses utilizados	18		50.00 %		
1.7	Meses por ejecutar	18		50.00 %		
2	MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA					
	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO	
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE		
		27,901,888.00	Q 44,084,983.04	100.00 %		
2.1	FEBRERO 2022	783,546.00	Q 1,238,002.68	2.81 %	11/02/2022	10/03/2022
2.2	MARZO 2022	973,455.00	Q 1,538,058.90	3.49 %	11/03/2022	10/04/2022
2.3	ABRIL 2022	945,140.00	Q 1,493,321.20	3.39 %	11/04/2022	10/05/2022
2.4	MAYO 2022	940,800.00	Q 1,486,464.00	3.37 %	11/05/2022	10/06/2022
2.5	JUNIO 2022	816,165.00	Q 1,289,540.70	2.93 %	11/06/2022	10/07/2022
2.6	JULIO 2022	930,475.00	Q 1,470,150.50	3.33 %	11/07/2022	10/08/2022
2.7	AGOSTO 2022	1,002,120.00	Q 1,583,349.60	3.59 %	11/08/2022	10/09/2022
2.8	SEPTIEMBRE 2022	934,850.00	Q 1,477,063.00	3.35 %	11/09/2022	10/10/2022
2.9	OCTUBRE 2022	1,174,285.00	Q 1,855,370.30	4.21 %	11/10/2022	10/11/2022
2.10	NOVIEMBRE 2022	1,130,360.00	Q 1,785,968.80	4.05 %	11/11/2022	10/12/2022
2.11	DICIEMBRE 2022	1,092,700.00	Q 1,726,466.00	3.92 %	11/12/2022	10/01/2023
2.12	ENERO 2023	994,350.00	Q 1,571,073.00	3.56 %	11/01/2023	10/02/2023
2.13	FEBRERO 2023	888,545.00	Q 1,403,901.10	3.18 %	11/02/2023	10/03/2023
2.14	MARZO 2023	1,016,890.00	Q 1,606,686.20	3.64 %	11/03/2023	10/04/2023
2.15	ABRIL 2023	1,237,215.00	Q 1,954,799.70	4.43 %	11/04/2023	10/05/2023
2.16	MAYO 2023	1,296,120.00	Q 2,047,869.60	4.65 %	11/05/2023	10/06/2023
2.17	JUNIO 2023	1,193,640.00	Q 1,885,951.20	4.28 %	11/06/2023	10/07/2023

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

					Número de Nit:	2359828-K	
2.18	JULIO 2023	1,297,380.00	Q	2,049,860.40	4.65 %	11/07/2023	10/08/2023
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		18,648,036.00		29,463,896.88	66.83 %		
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		9,253,852.00	Q	14,621,086.16	33.17 %		



Raúl Vicente Constanza Morales
SUPERVISOR



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ELECTROMECAÁNICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-867-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			8666568-5	
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos sesenta y siete guión dos mil veintitres (A-867-2023) de fecha veintidos de junio de dos mil veintitres (22-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "GRUPO SEEG, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de agosto del 2023.-				
		TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		21/07/2023	
1.2	Fecha Oficial Finalización:		20/09/2023	
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	2		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	2	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	1	50.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	1	50.0%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 534,200.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 534,200.00	100.00%	

f.

HUGO DAVID LOPEZ MAYEN
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-887-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				7070304-3	
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos ochenta y siete guión dos mil veintitres (A-887-2023) de fecha doce de julio de dos mil veintitres (12-07-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "INGENIERIA PROYECTOS ALEISA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE PANTALLA AISLANTE DE TEMPERATURA EN EDIFICIO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de agosto del 2023.-					
	TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual				21/08/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:				04/09/2023
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado	15			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	15	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	11	73.3%		
1.7	Tiempo por ejecutar	4	26.7%		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q	2,199,948.69	100.00%	
2.1	Anticipo	Q	-	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q	-	0.000%	
2.3	Segundo pago ejecutado	Q	-	0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado			0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado			0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado			0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q	-	0.00%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q	2,199,948.69	100.00%	


CINTHYA JOHANNA CEBALLOS CASTILLO
Supervisora





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-864-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			2640083-9	
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos sesenta y cuatro guión dos mil veintitres (A-864-2023) de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitres (19-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA CONSA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE OFICINAS SEGUNDO NIVEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de agosto del 2023.-				
	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual			09/08/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:			07/10/2023
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	60		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	24	40.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	36	60.0%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 590,000.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 590,000.00	100.00%	

f. 
AXEL ARMANDO BETETA MONZON
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-882-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			83110976
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos ochenta y dos guión dos mil veintitres (A-882-20/23) de fecha cinco de julio de dos mil veintitres (05-07-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "GRUPO GOGÉ SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y VESTIDORES DE CANCHAS DEPORTIVAS". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de agosto del 2023.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		17/08/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		15/09/2023
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	30	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	30	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	15	50.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	15	50.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 824,304.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 824,304.00	100.00%

f.

EDGAR ALBERTO GUERRA GARCÍA
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-306-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				4168238-6	
En referencia al contrato administrativo numero A guión trescientos seis guión dos mil veintitres (A-306-2023) de fecha veintitres de marzo de dos mil veintitres (23-03-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "C.H. CONSTRUCTORES", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO; EDIFICIOS DE SERVICIOS AUXILIARES I Y II, Y EDIFICACIONES DE LAS GERENCIAS DE OPERACIONES, SEGURIDAD INTEGRAL, MANTENIMIENTO, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVO". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de agosto del 2023.-					
.	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual			2/06/2023	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			29/09/2023	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado	120			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	120	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	91	75.8%		
1.7	Tiempo por ejecutar	29	24.2%		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 1,780,000.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%		
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%		
	MONTO POR EJECUTAR	Q 1,780,000.00	100.00%		

f.

JULIAN MILIAN CONTRERAS
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-863-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			70703043
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos sesenta y tres guión dos mil veintitres (A-863-2023) de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitres (19-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "INGENIERIA Y PROYECTOS ALEISA, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO E INSTALACIONES DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE COLONIA PORTUARIA". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de agosto del 2023.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		17/08/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		15/10/2023
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	60	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	15	25.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	45	75.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 2,984,843.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 2,984,843.00	100.00%

f.

AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN

Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-885-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			2256892-1
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos ochenta y cinco guión dos mil veintitres (A-885-2023) a fecha cinco de julio de dos mil veintitres (05-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLE", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE PREPUERTO". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de agosto del 2023.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		08/08/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		06/12/2023
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	120	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	120	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	24	20.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	96	80.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 11,839,856.27	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 11,839,856.27	100.00%

f.

ING. ERWIN ALVARO BARRIOS TORRES
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022

ACTUALIZADOS AL 23 JULIO DE 2023

-expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:

8666568-5

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal, como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el período del 24 de Noviembre de 2021 al 23 de Julio de 2023.

1	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO			24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			23/11/2026	
1.3	Meses Autorizados	60	100.00 %		
1.4	Total Meses Ejecutados	20	33.33 %		
1.5	Meses por ejecutar	40	66.67 %		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA			PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50	100.00 %		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	2.94 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	1.26 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	1.97 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	2.47 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	1.41 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	1.83 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	3.21 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	1.26 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	1.43 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	1.05 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	1.17 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	3.50 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	2.95 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	1.25 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	1.97 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	2.47 %	24/02/2023	23/03/2023

OIP



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO




CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022

ACTUALIZADOS AL 23 JULIO DE 2023

-expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				8666568-5	
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	1.41 %	24/03/2023	23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	1.45 %	24/04/2023	23/05/2023
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	1.86 %	24/05/2023	23/06/2023
2.20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	1.04 %	24/06/2023	23/07/2023
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q6,581,508.65	37.89 %	100.00 %	
MONTO POR EJECUTAR		Q10,790,031.85	62.11 %		




Raul Vicente Constanza Morales

Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-552-2023
 -Expresado en tiempo y quetzales-

Expresado en tiempo y cantidad			Número de Nit:		97961779	
Contrato Administrativo número A guion quinientos cincuenta y dos guion dos mil veintitres (A-552-2023) de fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintitres (31/03/2023) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Grupo Transportii, Sociedad Anónima, del "Mantenimiento de Iluminación a Tramo Carretero de Temsa a Aldea Puerto de Hierro" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 23 de MAYO de 2023 al 22 Agosto de 2023.-						
1	TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-552-2023				23/05/2023	
1.2	Fecha de Finalización:				03/12/2023	
1.3	Días autorizados	195				
1.4	Días Periodo de Transición	0				
1.5	Total de días del Servicio	195	100.00 %			
1.6	Días utilizados	91	46.67 %			
1.7	Días por ejecutar	104	53.33 %			
MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA						
2	MESES			PERIODO		
		QUETZALES	PORCENTAJE			
		Q 17,911,732.26	100.00 %			
2.1	JUNIO 2023	Q 6,014,823.40	33.58 %	23/05/2023	22/06/2023	
2.2	JULIO 2023	Q -	0.00 %	26/06/2023	22/08/2023	
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		6,014,823.40	33.58 %			
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		Q 11,896,908.86	66.42 %			



Raúl Vicente Constanza Morales
 SUPERVISOR



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1405-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			97837393
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrosientos cinco guión dos mil veintidos (A-1405-2022) de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidos (27-10-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "SUMINISTROS DE MATERIALES QUÍMICOS PARA LA RED DE AGUA". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de agosto del 2023.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		14/12/2022
1.2	Fecha Oficial Finalización:		14/12/2023
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	12	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	12	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	8	66.7%
1.7	Tiempo por ejecutar	4	33.3%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 526,440.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.7	Sexto pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.8	Septimo pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.9	Octava pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 350,960.00	66.67%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 175,480.00	33.33%

f. 
JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Supervisor



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1415-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			8182159
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatro cientos quince guión dos mil veintidos (A-1415-2022) de fecha diesiocho de enero de dos mil veintitres (18-01-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Productos Especiales de Concreto /VINICIO GÓMEZ OVANDO", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y reparación de red de ductos del sistema de aire acondicionado para el Edificio Administrativo". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de agosto del 2023.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		28/06/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		24/12/2023
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	180	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	180	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	65	36.1%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 3,187,915.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 373,275.07	11.709%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 373,275.07	11.71%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 2,814,639.93	88.29%

f.

JIMMY ROBERTO BARRIOS MORALES

Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-878-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:	12494798
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos setenta y ocho guión dos mil veintitres (A-878-2023) con fecha veintinueve de junio de dos mil veintitres (29-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA G & G", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución a día 31 de agosto del 2023.-	

	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual			02/08/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:			20/09/2023
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	50		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	50	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	30	60.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	20	40.0%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 2,878,500.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 2,878,500.00	100.00%	


JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Supervisor

