

Puerto Quetzal,
06 diciembre de 2023

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

RECIBIDO
06 DIC 2023

A LAS: 15:30 F: *[Firma]*

Licenciada Jiménez:

En atención al oficio OF. UIP-352-2,023 de fecha 21 de noviembre del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-166-2022 "Suministro de energía eléctrica y potencia".
2. Contrato Administrativo A-864-2023 "Mantenimiento de oficinas segundo nivel Departamento de Mantenimiento de Instalaciones".
3. Contrato Administrativo A-885-2023 "Mantenimiento de carpeta asfáltica de Prepuerto".
4. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión" de Empresa Portuaria Quetzal.
5. Contrato Administrativo A-552-2023 "Mantenimiento de iluminación de tramo carretero de Temsa a Aldea Puerto de Hierro".
6. Contrato Administrativo A-1405-2022 "Suministro de materiales químicos para la red de agua".
7. Contrato Administrativo A-1415-2022 "Mantenimiento y reparación de red de ductos del sistema de aire acondicionado para el Edificio Administrativo".

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

[Firma]
Ing. Luis Manuel Pivaral De La Vega
Subgerente de Mantenimiento



Archivo

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

OFICINAS PUERTO QUETZAL: Km. 102 AUTOPISTA ESCUINTLA-PUERTO QUETZAL

PBX: (502) 7828-3500, 7881-1205, 7881-1555, 7881-1404, APARTADO POSTAL 07

OFICINAS CIUDAD DE GUATEMALA: 4a. CALLE 7-53, ZONA 9 EDIFICIO TORRE AZUL, 1er. NIVEL

PBX: (502) 2312-5000, 2361-1370, 2332-3657, 2334-8152, 2334-4859

APARTADO POSTAL 206-A, FAX: 2361-1327

PAGINA WEB: www.puerto-quetzal.com - GUATEMALA, C.A.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-


					Número de Nit:	2359828-K	
Contrato Administrativo número A guion ciento sesenta y seis guión dos mil veintidós (A-166-2022) de fecha doce de enero de dos mil veintidós (12/01/2022) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América Limitada, del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 11 de FEBRERO de 2022 al 10 Noviembre de 2023.-							
1	TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA		
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022				11/02/2022		
1.2	Fecha de Finalización:				10/02/2025		
1.3	Meses autorizados	36					
1.4	Meses Periodo de Transición	0					
1.5	Total de Meses del Servicio	36		100.00 %			
1.6	Meses utilizados	21		58.33 %			
1.7	Meses por ejecutar	15		41.67 %			
2	MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA						
	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO		
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE			
		27,901,888.00	Q 44,084,983.04	100.00 %			
2.1	FEBRERO 2022	783,546.00	Q 1,238,002.68	2.81 %	11/02/2022	10/03/2022	
2.2	MARZO 2022	973,455.00	Q 1,538,058.90	3.49 %	11/03/2022	10/04/2022	
2.3	ABRIL 2022	945,140.00	Q 1,493,321.20	3.39 %	11/04/2022	10/05/2022	
2.4	MAYO 2022	940,800.00	Q 1,486,464.00	3.37 %	11/05/2022	10/06/2022	
2.5	JUNIO 2022	816,165.00	Q 1,289,540.70	2.93 %	11/06/2022	10/07/2022	
2.6	JULIO 2022	930,475.00	Q 1,470,150.50	3.33 %	11/07/2022	10/08/2022	
2.7	AGOSTO 2022	1,002,120.00	Q 1,583,349.60	3.59 %	11/08/2022	10/09/2022	
2.8	SEPTIEMBRE 2022	934,850.00	Q 1,477,063.00	3.35 %	11/09/2022	10/10/2022	
2.9	OCTUBRE 2022	1,174,285.00	Q 1,855,370.30	4.21 %	11/10/2022	10/11/2022	
2.10	NOVIEMBRE 2022	1,130,360.00	Q 1,785,968.80	4.05 %	11/11/2022	10/12/2022	
2.11	DICIEMBRE 2022	1,092,700.00	Q 1,726,466.00	3.92 %	11/12/2022	10/01/2023	
2.12	ENERO 2023	994,350.00	Q 1,571,073.00	3.56 %	11/01/2023	10/02/2023	
2.13	FEBRERO 2023	888,545.00	Q 1,403,901.10	3.18 %	11/02/2023	10/03/2023	
2.14	MARZO 2023	1,016,890.00	Q 1,606,686.20	3.64 %	11/03/2023	10/04/2023	
2.15	ABRIL 2023	1,237,215.00	Q 1,954,799.70	4.43 %	11/04/2023	10/05/2023	
2.16	MAYO 2023	1,296,120.00	Q 2,047,869.60	4.65 %	11/05/2023	10/06/2023	
2.17	JUNIO 2023	1,193,640.00	Q 1,885,951.20	4.28 %	11/06/2023	10/07/2023	
2.18	JULIO 2023	1,297,380.00	Q 2,049,860.40	4.65 %	11/07/2023	10/08/2023	


**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO**

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

					Número de Nit:	2359828-K
2.19	AGOSTO 2023	1,221,010.00	Q	1,929,195.80	4.38 %	11/08/2023 10/09/2023
2.20	SEPTIEMBRE 2023	1,222,410.00	Q	1,931,407.80	4.38 %	11/09/2023 10/10/2023
2.21	OCTUBRE 2023	1,293,040.00	Q	2,043,003.20	4.63 %	11/10/2023 10/11/2023
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		22,384,496.00		35,367,503.68	80.23 %	
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		5,517,392.00	Q	8,717,479.36	19.77 %	


Raúl Vicente Constanza Morales
SUPERVISOR





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-864-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-


Número de Nit:

2640083-9

En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos sesenta y cuatro guión dos mil veintitres (A 864-2023) de fecha diecinueve de junio de dos mil veintitres (19-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA CONSA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE OFICINAS SEGUNDO NIVEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de noviembre del 2023.-

TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual			09/08/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:			07/10/2023
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	60		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	60	100.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 590,000.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 590,000.00	100.00%	

f.


AXEL ARMANDO BETETA MONZON
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-885-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			2256892-1
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos ochenta y cinco guión dos mil veintitres (A-885-2023) de fecha cinco de julio de dos mil veintitres (05-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLE", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE PREPUERTO". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de noviembre del 2023.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		08/08/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		06/12/2023
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	120	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	120	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	115	95.8%
1.7	Tiempo por ejecutar	5	4.2%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 11,839,856.27	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 11,839,856.27	100.00%

f.

ING. ERWIN ROLANDO BARRIOS TORRES

Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022

ACTUALIZADOS AL 23 OCTUBRE DE 2023

-expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: **8666568-5**

En referencia al contrato administrativo número A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal, como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el período del 24 de Noviembre de 2021 al 23 de Octubre de 2023.

1	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO			24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			23/11/2026	
1.3	Meses Autorizados	60	100.00 %		
1.4	Total Meses Ejecutados	23	38.33 %		
1.5	Meses por ejecutar	37	61.67 %		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA			PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50	100.00 %		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	2.94 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	1.26 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	1.97 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	2.47 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	1.41 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	1.83 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	3.21 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	1.26 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	1.43 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	1.05 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	1.17 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	3.50 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	2.95 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	1.25 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	1.97 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	2.47 %	24/02/2023	23/03/2023



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022
 ACTUALIZADOS AL 23 OCTUBRE DE 2023
 -expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				8666568-5	
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	1.41 %	24/03/2023	23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	1.45 %	24/04/2023	23/05/2023
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	1.86 %	24/05/2023	23/06/2023
2.20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	1.04 %	24/06/2023	23/07/2023
2.21	Monto ejecutado Informe 21	Q249,069.18	1.43 %	24/07/2023	23/08/2023
2.22	Monto ejecutado Informe 22	Q182,838.66	1.05 %	24/08/2023	23/09/2023
2.23	Monto ejecutado Informe 23	Q202,488.83	1.17 %	24/09/2023	23/10/2023
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q7,215,905.32	41.54 %	100.00 %	
MONTO POR EJECUTAR		Q10,155,635.18	58.46 %		


Raul Vicente Constanza Morales
 Supervisor




EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO


CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-552-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

-Expresado en tiempo y quetzales-				Número de Nit:		97961779			
Contrato Administrativo número A guion quinientos cincuenta y dos guion dos mil veintitres (A-552-2023) de fecha treinta y uno de de marzo de dos mil veintitres (31/03/2023) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Grupo Transportii, Sociedad Anónima, del "Mantenimiento de Iluminación a Tramo Carretero de Temsa a Aldea Puerto de Hierro" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 23 de MAYO de 2023 al 30 Octubre de 2023.-									
1		TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA			
1.1		Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-552-2023				23/05/2023			
1.2		Fecha de Finalización:				03/12/2023			
1.3		Días autorizados		195					
1.4		Días Periodo de Transición		0					
1.5		Total de días del Servicio		195		100.00 %			
1.6		Días utilizados		192		98.46 %			
1.7		Dias por ejecutar		3		1.54 %			
2		MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA							
		MESES				PERIODO			
				QUETZALES					
				PORCENTAJE					
		Q 17,911,732.26		100.00 %					
2.1		JUNIO 2023		Q 6,014,823.40		33.58 %		23/05/2023 22/06/2023	
2.2		JUNIO 2023		Q 6,041,505.97		33.73 %		26/06/2023 22/08/2023	
2.3		AGOSTO 2023		Q 5,652,664.57		31.56 %		23/08/2023 30/08/2023	
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO				17,708,993.94		98.87 %			
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO				Q 202,738.32		1.13 %			



Raúl Vicente Constanza Morales
SUPERVISOR





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL


GERENCIA DE MANTENIMIENTO


DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1405-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			97837393
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrosientos cinco guión dos mil veintidos (A-1405-2022) de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidos (27-10-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "SUMINISTROS DE MATERIALES QUÍMICOS PARA LA RED DE AGUA". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de noviembre del 2023.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:	14/12/2022	
1.2	Fecha Oficial Finalización:	14/12/2023	
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	12	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	12	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	11	91.7%
1.7	Tiempo por ejecutar	1	8.3%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 526,440.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.7	Sexto pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.8	Septimo pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.9	Octava pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
3.1	Noveno pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 394,830.00	75.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 131,610.00	25.00%

f. 
JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1415-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:	8182159
----------------	---------

En referencia al contrato administrativo número A guión mil cuatrocientos quince guión dos mil veintidos (A-1415-2022) de fecha dieciocho de enero de dos mil veintitres (18-01-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Productos Especiales de Concreto /VINICIO GÓMEZ OVANDO", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y reparación de red de ductos del sistema de aire acondicionado para el Edificio Administrativo". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de noviembre del 2023.-

TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:			28/06/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:			24/12/2023
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	180		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	180	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	156	86.7%	
1.7	Tiempo por ejecutar	24	13.3%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 3,187,915.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q 373,275.07	11.709%	04/10/2023
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 373,275.07	11.71%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 2,814,639.93	88.29%	

f.

JIMMY ROBERTO BARRIOS MORALES

Supervisor

