

Puerto Quetzal,
10 enero de 2024

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

RECIBIDO
11 ENE 2024

A LAS: 8:25 F: oj

Licenciada Jiménez:

En atención al oficio UIP-404-2,023 de fecha 28 de diciembre 2023, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-166-2022 "Suministro de energía eléctrica y potencia".
2. Contrato Administrativo A-885-2023 "Mantenimiento de carpeta asfáltica de Prepuerto".
3. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión" de Empresa Portuaria Quetzal.
4. Contrato Administrativo A-1405-2022 "Suministro de materiales químicos para la red de agua".
5. Contrato Administrativo A-1415-2022 "Mantenimiento y reparación de red de ductos del sistema de aire acondicionado para el Edificio Administrativo".
6. Contrato Administrativo A-1249-2023 "Mantenimiento y reparación de área de parqueo del Edificio Administrativo II".

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,



Ing. Willmer Enrique Quirán Alfaro
Gerencia de Mantenimiento

 Archivo

/lcm.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

		Número de Nit:	2359828-K			
<p>Contrato Administrativo número A guion ciento sesenta y seis guión dos mil veintidós (A-166-2022) de fecha doce de enero de dos mil veintidós (12/01/2022) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América Limitada, del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 11 de FEBRERO de 2022 al 10 Diciembre de 2023.-</p>						
1	TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022				11/02/2022	
1.2	Fecha de Finalización:				10/02/2025	
1.3	Meses autorizados	36				
1.4	Meses Periodo de Transición	0				
1.5	Total de Meses del Servicio	36	100.00 %			
1.6	Meses utilizados	22	61.11 %			
1.7	Meses por ejecutar	14	38.89 %			
2	MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA					
	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO	
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE		
		27,901,888.00	Q 44,084,983.04	100.00 %		
2.1	FEBRERO 2022	783,546.00	Q 1,238,002.68	2.81 %	11/02/2022	10/03/2022
2.2	MARZO 2022	973,455.00	Q 1,538,058.90	3.49 %	11/03/2022	10/04/2022
2.3	ABRIL 2022	945,140.00	Q 1,493,321.20	3.39 %	11/04/2022	10/05/2022
2.4	MAYO 2022	940,800.00	Q 1,486,464.00	3.37 %	11/05/2022	10/06/2022
2.5	JUNIO 2022	816,165.00	Q 1,289,540.70	2.93 %	11/06/2022	10/07/2022
2.6	JULIO 2022	930,475.00	Q 1,470,150.50	3.33 %	11/07/2022	10/08/2022
2.7	AGOSTO 2022	1,002,120.00	Q 1,583,349.60	3.59 %	11/08/2022	10/09/2022
2.8	SEPTIEMBRE 2022	934,850.00	Q 1,477,063.00	3.35 %	11/09/2022	10/10/2022
2.9	OCTUBRE 2022	1,174,285.00	Q 1,855,370.30	4.21 %	11/10/2022	10/11/2022
2.10	NOVIEMBRE 2022	1,130,360.00	Q 1,785,968.80	4.05 %	11/11/2022	10/12/2022
2.11	DICIEMBRE 2022	1,092,700.00	Q 1,726,466.00	3.92 %	11/12/2022	10/01/2023
2.12	ENERO 2023	994,350.00	Q 1,571,073.00	3.56 %	11/01/2023	10/02/2023
2.13	FEBRERO 2023	888,545.00	Q 1,403,901.10	3.18 %	11/02/2023	10/03/2023
2.14	MARZO 2023	1,016,890.00	Q 1,606,686.20	3.64 %	11/03/2023	10/04/2023
2.15	ABRIL 2023	1,237,215.00	Q 1,954,799.70	4.43 %	11/04/2023	10/05/2023
2.16	MAYO 2023	1,296,120.00	Q 2,047,869.60	4.65 %	11/05/2023	10/06/2023
2.17	JUNIO 2023	1,193,640.00	Q 1,885,951.20	4.28 %	11/06/2023	10/07/2023
2.18	JULIO 2023	1,297,380.00	Q 2,049,860.40	4.65 %	11/07/2023	10/08/2023

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-166-2022
 -Expresado en tiempo y quetzales-

				Número de Nit:	2359828-K	
2.19	AGOSTO 2023	1,221,010.00	Q 1,929,195.80	4.38 %	11/08/2023	10/09/2023
2.20	SEPTIEMBRE 2023	1,222,410.00	Q 1,931,407.80	4.38 %	11/09/2023	10/10/2023
2.21	OCTUBRE 2023	1,293,040.00	Q 2,043,003.20	4.63 %	11/10/2023	10/11/2023
2.22	NOVIEMBRE 2023	1,429,225.00	Q 2,258,175.50	5.12 %	11/11/2023	10/12/2023
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		23,813,721.00	37,625,679.18	85.35 %		
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		4,088,167.00	Q 6,459,303.86	14.65 %		


 Raúl Vicente Constanza Morales
 SUPERVISOR






EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-885-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		2256892-1	
En referencia al contrato administrativo numero A guión ochocientos ochenta y cinco guión dos mil veintitres (A-885-2023) de fecha cinco de julio de dos mil veintitres (05-06-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES JLE", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA DE PREPUERTO". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 5 de diciembre 2024.-			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		8/08/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		6/12/2023
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	120	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	120	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	120	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 11,839,856.27	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 11,839,856.27	100.00%

f. 
ING. ERWIN ROLANDO BARRIOS TORRES
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022
 ACTUALIZADOS AL 23 DICIEMBRE DE 2023
 -expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:

8666568-5

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal, como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el período del 24 de Noviembre de 2021 al 23 de Diciembre de 2023.

1	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO			24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			23/11/2026	
1.3	Meses Autorizados	60	100.00 %		
1.4	Total Meses Ejecutados	25	41.67 %		
1.5	Meses por ejecutar	35	58.33 %		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA			PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50	100.00 %		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	2.94 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	1.26 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	1.97 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	2.47 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	1.41 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	1.83 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	3.21 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	1.26 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	1.43 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	1.05 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	1.17 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	3.50 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	2.95 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	1.25 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	1.97 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	2.47 %	24/02/2023	23/03/2023




EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022
 ACTUALIZADOS AL 23 DICIEMBRE DE 2023
 -expresado en tiempo y quetzales-

			Número de Nit:	8666568-5	
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	1.41 %	24/03/2023	23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	1.45 %	24/04/2023	23/05/2023
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	1.86 %	24/05/2023	23/06/2023
2.20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	1.04 %	24/06/2023	23/07/2023
2.21	Monto ejecutado Informe 21	Q249,069.18	1.43 %	24/07/2023	23/08/2023
2.22	Monto ejecutado Informe 22	Q182,838.66	1.05 %	24/08/2023	23/09/2023
2.23	Monto ejecutado Informe 23	Q202,488.83	1.17 %	24/09/2023	23/10/2023
2.24	Monto ejecutado Informe 24	Q333,477.88	1.92 %	24/10/2023	23/11/2023
2.25	Monto ejecutado Informe 25	Q702,926.27	4.05 %	24/11/2023	23/12/2023
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q8,252,309.47	47.50 %	100.00 %	
	MONTO POR EJECUTAR	Q9,119,231.03	52.50 %		



Raul Vicente Constanza Morales
 Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1405-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		97837393	
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrosientos cinco guión dos mil veintidos (A-1405-2022) de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidos (27-10-2022), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "SUMINISTROS DE MATERIALES QUÍMICOS PARA LA RED DE AGUA". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 05 de enero del 2024.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		14/12/2022
1.2	Fecha Oficial Finalización:		14/12/2023
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	12	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	12	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	12	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 526,440.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.7	Sexto pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.8	Septimo pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
2.9	Octavo pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
3.0	Noveno pago ejecutado	Q 43,870.00	8.333%
3.1	Décimo, undécimo y duodécimo pago ejecutado	Q 131,610.00	25.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 526,440.00	100.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q -	0.00%

J. S. Rodríguez
 JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 Supervisor



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1415-2022

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		8182159	
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrocientos quince guión dos mil veintidos (A-1415-2022) de fecha dieciocho de enero de dos mil veintitres (18-01-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Productos Especiales de Concreto /VINICIO GÓMEZ OVANDO", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y reparación de red de ductos del sistema de aire acondicionado para el Edificio Administrativo". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 05 de enero del 2024.-			
		TIEMPO CONTRACTUAL	FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		28/06/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		24/12/2023
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	180	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	180	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	180	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 3,187,915.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 373,275.07	11.71%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 373,275.07	11.71%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 2,814,639.93	88.29%

f.

[Firma manuscrita]
 JIMMY ROBERTO BARRIOS MORALES

Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1249-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			68089651
En referencia al contrato administrativo numero A guión un mil doscientos cuarenta y nueve guión dos mil veintitres (A-1249-2023) de fecha cuatro de diciembre de dos mil veintitres (04-12-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SEÑOR CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ÁREA DE PARQUEO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO II". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 05 de enero del 2024.-			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		23/12/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		21/03/2024
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	90	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	90	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	10	11.1%
1.7	Tiempo por ejecutar	80	88.9%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 4,780,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 4,780,000.00	100.00%


 Luis Manuel Pivaral de La Vega
 Supervisor

