



OF-600-PQ-413-2024

Puerto Quetzal,
03 mayo de 2024

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

RECIBIDO
06 MAY 2024

A LAS: 10:26 F.

Licenciada Jiménez:

En atención al oficio OF. UIP-95-2,024; de fecha 21 de marzo del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-166-2022 "Suministro de energía eléctrica y potencia".
2. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión" de Empresa Portuaria Quetzal.
3. Contrato Administrativo A-907-2023 "Suministro de materiales químicos para la red de agua".
4. Contrato Administrativo A-1249-2023 "Mantenimiento y reparación de área de parqueo del Edificio Administrativo II".
5. Contrato Administrativo A-1429-2023 "Mantenimiento de plantas de tratamiento de Edificio Administrativo y Colonia Habitacional".
6. Contrato Administrativo A-1431-2023 "Mantenimiento de señalización horizontal y vertical de calles, avenidas y patios dentro y fuera del Depósito Aduanero Temporal de Puerto Quetzal".
7. Contrato Administrativo A-003-2024 "Adquisición de equipos, mantenimiento y reparación de red de ductos y del sistema de aire acondicionado para edificio de Capacitación, Edificio de Archivo, Clínica Médica y edificaciones de áreas operacionales".

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Ing. Mario Gerardo Flores Aldana
Gerente de Mantenimiento




Archivo

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023

Número de Nit: **2359828-K**

Contrato Administrativo número A guion mil cuatrocientos treinta guión dos mil veintitres (A-1430-2023) de fecha veintiocho de diciembre dos mil veintitres (28/12/2023) , suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América, Limitada. del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 01 de MARZO de 2024 al 30 ABRIL de 2024.-


1	TIEMPO CONTRACTUAL	FECHA			
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022	01/03/2024			
1.2	Fecha de Finalización:	28/02/2027			
1.3	Meses autorizados	36			
1.4	Meses Periodo de Transición	0			
1.5	Total de Meses del Servicio	36 100.00 %			
1.6	Meses utilizados	2 5.56 %			
1.7	Meses por ejecutar	34 94.44 %			
MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA					
2	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE	
		63,031,024.61	Q 33,349,748.47	100.00 %	
2.1	31/03/24	1,505,245.00	Q 2,844,913.05	8.53 %	01/03/2024 31/03/2024
2.2	30/04/24	1,513,155.00	Q 2,859,862.95	8.58 %	01/04/2024 30/04/2024
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		3,018,400.00	5,704,776.00	17.11 %	
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		60,012,624.61	Q 27,644,972.47	82.89 %	


Raul Vicente Constanza Morales
 Supervisor



1		TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO					24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:					23/11/2026	
1.3	Meses Autorizados	60		100.00 %			
1.4	Total Meses Ejecutados	28		46.67 %			
1.5	Meses por ejecutar	32		53.33 %			
2		AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA		SALDO	% EJECUTADO	% X EJECUTAR	PERIODO
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50		100.00 %	100.00 %		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	Q16,861,374.09	2.94 %	97.06 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	Q16,642,464.49	1.26 %	95.80 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	Q16,299,658.03	1.97 %	93.83 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	Q15,871,323.19	2.47 %	91.36 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	Q15,626,828.76	1.41 %	89.96 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	Q15,309,493.56	1.83 %	88.13 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	Q14,751,165.83	3.21 %	84.92 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	Q14,532,256.23	1.26 %	83.66 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	Q14,283,187.05	1.43 %	82.22 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	Q14,100,348.39	1.05 %	81.17 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	Q13,897,859.56	1.17 %	80.00 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	Q13,290,682.80	3.50 %	76.51 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	Q12,778,914.79	2.95 %	73.56 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	Q12,561,606.79	1.25 %	72.31 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	Q12,218,800.33	1.97 %	70.34 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	Q11,790,465.49	2.47 %	67.87 %	24/02/2023	23/03/2023

 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELÉCTRICO CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022 ACTUALIZADOS AL 23 MARZO DE 2024 -expresado en tiempo y quetzales-							
Número de Nit:					8666568-5		
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	Q11,545,971.06	1.41 %	66.46 %	24/03/2023	23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	Q11,293,282.26	1.45 %	65.01 %	24/04/2023	23/05/2023
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	Q10,970,066.25	1.86 %	63.15 %	24/05/2023	23/06/2023
2.20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	Q10,790,031.85	1.04 %	62.11 %	24/06/2023	23/07/2023
2.21	Monto ejecutado Informe 21	Q249,069.18	Q10,540,962.67	1.43 %	60.68 %	24/07/2023	23/08/2023
2.22	Monto ejecutado Informe 22	Q182,838.66	Q10,358,124.01	1.05 %	59.63 %	24/08/2023	23/09/2023
2.23	Monto ejecutado Informe 23	Q202,488.83	Q10,155,635.18	1.17 %	58.46 %	24/09/2023	23/10/2023
2.24	Monto ejecutado Informe 24	Q333,477.88	Q9,822,157.30	1.92 %	56.54 %	24/10/2023	23/11/2023
2.25	Monto ejecutado Informe 25	Q702,926.27	Q9,119,231.03	4.05 %	52.50 %	24/11/2023	23/12/2023
2.26	Monto ejecutado Informe 26	Q217,308.00	Q8,901,923.03	1.25 %	51.24 %	24/12/2023	23/01/2024
2.27	Monto ejecutado Informe 27	Q250,670.78	Q8,651,252.25	1.44 %	49.80 %	24/01/2024	23/02/2024
2.28	Monto ejecutado Informe 28	Q181,237.06	Q8,470,015.19	1.04 %	48.76 %	24/02/2024	23/03/2024
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q8,901,525.31		51.24 %		100.00 %	
MONTO POR EJECUTAR		Q8,470,015.19		48.76 %			


 Raul Vicente Constanza Morales
 Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-907-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			97837393
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil novecientos siete guión dos mil veintitres (A-907-2023) de fecha uno de agosto de dos mil veintitres (01-08-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "SUMINISTROS DE MATERIALES QUÍMICOS PARA LA RED DE AGUA". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 03 de mayo del 2024.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		4/12/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		3/12/2024
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado		12
1.4	Prorroga tiempo autorizado		0
1.5	Total tiempo autorizado		12 100.0%
1.6	Tiempo utilizado		5 41.7%
1.7	Tiempo por ejecutar		7 58.3%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 849,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667% 1/04/2024
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667% 1/04/2024
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667% 8/04/2024
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q -	0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado	Q -	0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.9	Octavo pago ejecutado	Q -	0.000%
3.0	Noveno pago ejecutado	Q -	0.000%
3.1	Décimo, undecimo y duodécimo pago ejecutado	Q -	0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 169,800.00	20.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 679,200.00	80.00%

f.

JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL


GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1249-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			68089651		
En referencia al contrato administrativo numero A guión un mil doscientos cuarenta y nueve guión dos mil veintitres (A-1249-2023) de fecha cuatro de diciembre de dos mil veintitres (04-12-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SEÑOR CONSTRUCTOR, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ÁREA DE PARQUEO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO II". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 02 de abril del 2024.-					
TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual			23/12/2023	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			21/03/2024	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado	90			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	90	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	90	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto del contrato:	Q 4,780,000.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 1,433,909.44	29.998%	9/01/2024	18/03/2024
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 3,346,090.56	70.002%	19/03/2024	7/04/2024
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q 4,780,000.00	100.00%		
MONTO POR EJECUTAR		Q -	0.00%		


 Ing. Luis Manuel Pivaral de La Vega
 Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL


GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1429-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			89904567
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrosientos veinti nueve guión dos mil veintitres (A-1429-2023) de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintitres (27-12-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa " Constructora San Cristobal, Sociedad Anonima", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y COLONIA HABITACIONAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 02 de mayo 2024.-			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		7/02/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		3/10/2024
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	240	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	240	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	85	35.4%
1.7	Tiempo por ejecutar	155	64.6%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 14,160,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 14,160,000.00	100.00%

f. 
 ING. LUIS MANUEL PIVARAL DE LA VEGA
 Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO


DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES


CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1431-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			41682386
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrosientos treinta y uno guión dos mil veintitres (A-1431-2023) de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintitres (28-12-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa " C.H. CONSTRUCTORES", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CALLES, AVENIDAS Y PATIOS DENTRO Y FUERA DEL DEPOSITO ADUANERO TEMPORAL DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 02 de mayo 2024.-			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		2/02/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		1/07/2024
		DÍAS() MESES(X)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	5	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	5	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	3	60.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	2	40.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 3,719,736.50	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 3,719,736.50	100.00%

f.


 Sr. Axel Armando Beteta Monzon
 Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-003-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			24330795
En referencia al contrato administrativo numero A guión tres guión dos mil veinticuatro (A-003-2024) de fecha cuatro de enero de dos mil veinticuatro (04-01-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "REFRI PARTES, SOCIEDAD ANÓNIMA", para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED DE DUCTOS Y DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EDIFICIO DE CAPACITACIÓN, EDIFICIO DE ARCHIVO, CLÍNICA MÉDICA Y EDIFICACIONES DE ÁREAS OPERACIONALES". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 03 de mayo del 2024.-			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		15/01/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		13/07/2024
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	180	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	180	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	109	60.6%
1.7	Tiempo por ejecutar	71	39.4%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 4,792,600.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 1,879,600.00	39.22%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 517,000.00	10.79%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 658,400.00	13.74%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 2,396,600.00	50.01%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 2,396,000.00	49.99%

f.

JIMMY ROBERTO BARRIOS MORALES

Supervisor

