




OF-600-PQ-557-2024

Puerto Quetzal,
05 agosto de 2024

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



Licenciada Jiménez:

ALAS: 15:35 F: *OK*

En atención al oficio UIP-216-2024; de fecha 22 de julio del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-1430-2023 "Suministro de energía eléctrica y potencia".
2. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión" de Empresa Portuaria Quetzal.
3. Contrato Administrativo A-907-2023 "Suministro de materiales químicos para la red de agua".
4. Contrato Administrativo A-1429-2023 "Mantenimiento de plantas de tratamiento de Edificio Administrativo y Colonia Habitacional".
5. Contrato Administrativo A-1431-2023 "Mantenimiento de señalización horizontal y vertical de calles, avenidas y patios dentro y fuera del Depósito Aduanero Temporal de Puerto Quetzal".
6. Contrato Administrativo A-003-2024 "Adquisición de equipos, mantenimiento y reparación de red de ductos y del sistema de aire acondicionado para edificio de Capacitación, Edificio de Archivo, Clínica Médica y edificaciones de áreas operacionales".

Sin otro particular, me suscribo.


Atentamente,

Ing. Luis Manuel Pivaral De La Vega
Subgerente de Mantenimiento



Archivo

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023							
Número de Nit:						2359828-K	
Contratos Administrativos número A guion mil cuatrocientos treinta guión dos mil veintitres (A-1430-2023) y A guión trescientos setenta guion dos mil veinticuatro (A-370-2024) , suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América, Limitada. del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 01 de MARZO de 2024 al 31 JULIO de 2024.-							
1	TIEMPO CONTRACTUAL					FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022					01/03/2024	
1.2	Fecha de Finalización:					28/02/2027	
1.3	Meses autorizados	36					
1.4	Meses Periodo de Transición	0					
1.5	Total de Meses del Servicio	36		100.00 %			
1.6	Meses utilizados	5		13.89 %			
1.7	Meses por ejecutar	31		86.11 %			
2	MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA						
	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO		
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE			
		33,349,748.47	Q 63,031,024.61	100.00 %			
2.1	31/03/24	1,505,245.00	Q 2,844,913.05	4.51 %	01/03/2024	31/03/2024	
2.2	30/04/24	1,513,155.00	Q 2,859,862.95	4.54 %	01/04/2024	30/04/2024	
2.3	31/05/24	1,451,555.00	Q 2,743,438.95	4.35 %	01/05/2024	31/05/2024	
2.4	30/06/24	1,261,890.00	Q 2,384,972.10	3.78 %	01/06/2024	30/06/2024	
2.5	31/07/24	1,345,330.00	Q 2,542,673.70	4.03 %	01/07/2024	31/07/2024	
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		7,077,175.00	13,375,860.75	21.22 %			
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		26,272,573.47	Q 49,655,163.86	78.78 %			




EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUPERVISION
GUATEMALA, C.A.

Raul Vicente Constanza Morales
Supervisor

 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELÉCTRICO CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022 ACTUALIZADOS AL 23 JUNIO DE 2024 -expresado en tiempo y quetzales- Número de Nit:8666568-5							
En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal , como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el período del 24 de Noviembre de 2021 al 23 de Junio de 2024.							
1	TIEMPO CONTRACTUAL					FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO					24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:					23/11/2026	
1.3	Meses Autorizados	60		100.00 %			
1.4	Total Meses Ejecutados	31		51.67 %			
1.5	Meses por ejecutar	29		48.33 %			
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA		SALDO	% EJECUTADO	% X EJECUTAR	PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50		100.00 %	100.00 %		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	Q16,861,374.09	2.94 %	97.06 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	Q16,642,464.49	1.26 %	95.80 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	Q16,299,658.03	1.97 %	93.83 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	Q15,871,323.19	2.47 %	91.36 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	Q15,626,828.76	1.41 %	89.96 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	Q15,309,493.56	1.83 %	88.13 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	Q14,751,165.83	3.21 %	84.92 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	Q14,532,256.23	1.26 %	83.66 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	Q14,283,187.05	1.43 %	82.22 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	Q14,100,348.39	1.05 %	81.17 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	Q13,897,859.56	1.17 %	80.00 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	Q13,290,682.80	3.50 %	76.51 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	Q12,778,914.79	2.95 %	73.56 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	Q12,561,606.79	1.25 %	72.31 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	Q12,218,800.33	1.97 %	70.34 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	Q11,790,465.49	2.47 %	67.87 %	24/02/2023	23/03/2023

 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELÉCTRICO CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022 ACTUALIZADOS AL 23 JUNIO DE 2024 -expresado en tiempo y quetzales- 							
Número de Nit:						8666568-5	
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	Q11,545,971.06	1.41 %	66.46 %	24/03/2023	23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	Q11,293,282.26	1.45 %	65.01 %	24/04/2023	23/05/2023
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	Q10,970,066.25	1.86 %	63.15 %	24/05/2023	23/06/2023
2.20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	Q10,790,031.85	1.04 %	62.11 %	24/06/2023	23/07/2023
2.21	Monto ejecutado Informe 21	Q249,069.18	Q10,540,962.67	1.43 %	60.68 %	24/07/2023	23/08/2023
2.22	Monto ejecutado Informe 22	Q182,838.66	Q10,358,124.01	1.05 %	59.63 %	24/08/2023	23/09/2023
2.23	Monto ejecutado Informe 23	Q202,488.83	Q10,155,635.18	1.17 %	58.46 %	24/09/2023	23/10/2023
2.24	Monto ejecutado Informe 24	Q333,477.88	Q9,822,157.30	1.92 %	56.54 %	24/10/2023	23/11/2023
2.25	Monto ejecutado Informe 25	Q702,926.27	Q9,119,231.03	4.05 %	52.50 %	24/11/2023	23/12/2023
2.26	Monto ejecutado Informe 26	Q217,308.00	Q8,901,923.03	1.25 %	51.24 %	24/12/2023	23/01/2024
2.27	Monto ejecutado Informe 27	Q250,670.78	Q8,651,252.25	1.44 %	49.80 %	24/01/2024	23/02/2024
2.28	Monto ejecutado Informe 28	Q181,237.06	Q8,470,015.19	1.04 %	48.76 %	24/02/2024	23/03/2024
2.29	Monto ejecutado Informe 29	Q242,892.83	Q8,227,122.36	1.40 %	47.36 %	24/03/2024	23/04/2024
2.30	Monto ejecutado Informe 30	Q252,688.80	Q7,974,433.56	1.45 %	45.91 %	24/04/2024	23/05/2024
2.31	Monto ejecutado Informe 31	Q323,216.01	Q7,651,217.55	1.86 %	44.04 %	24/05/2024	23/06/2024
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q9,720,322.95	55.96 %			100.00 %	
	MONTO POR EJECUTAR	Q7,651,217.55	44.04 %				



Raúl Vicente Constanza Morales
Supervisor



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL****GERENCIA DE MANTENIMIENTO****DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES****CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-907-2023**

-Expresado en tiempo y quetzales-



Número de Nit:			97837393
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil novecientos siete guión dos mil veintitres (A-907-2023) de fecha uno de agosto de dos mil veintitres (01-08-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "SUMINISTROS DE MATERIALES QUÍMICOS PARA LA RED DE AGUA". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 05 de agosto del 2024.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		4/12/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		3/12/2024
		DÍAS() MESES(x)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	12	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	12	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	8	66.7%
1.7	Tiempo por ejecutar	4	33.3%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 849,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.7	Sexto pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.8	Septimo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.9	Octavo pago ejecutado	Q -	0.000%
3.0	Noveno pago ejecutado	Q -	0.000%
3.1	Décimo, undecimo y duodecimo pago ejecutado	Q -	0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 339,600.00	40.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 509,400.00	60.00%

JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1429-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				89904567		
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrosientos veinti nueve guión dos mil veintitres (A-1429-2023) de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintitres (27-12-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa " Constructora San Cristobal, Sociedad Anónima", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y COLONIA HABITACIONAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 05 de agosto 2024.-						
TIEMPO CONTRACTUAL:				FECHA		
1.1	Fecha Inicio Contractual			7/02/2024		
1.2	Fecha Oficial Finalización:			3/10/2024		
			DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado		240			
1.4	Prorroga tiempo autorizado		0			
1.5	Total tiempo autorizado		240	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado		179	74.6%		
1.7	Tiempo por ejecutar		61	25.4%		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				FECHA PERIODO	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q	14,160,000.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q	-	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q	3,123,720.00	22.060%	7/02/2024	15/04/2024
2.3	Segundo pago ejecutado	Q	5,731,699.00	40.478%	16/04/2024	8/07/2024
2.4	Tercer pago ejecutado			0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado			0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado			0.000%		
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q	8,855,419.00	62.54%		
MONTO POR EJECUTAR		Q	5,304,581.00	37.46%		


ING. LUIS MANUEL PIVARAL DE LA VEGA
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1431-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			41682386
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrosientos treinta y uno guión dos mil veintitres (A-1431-2023) de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintitres (28-12-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "C.H. CONSTRUCTORES", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CALLES, AVENIDAS Y PATIOS DENTRO Y FUERA DEL DEPOSITO ADUANERO TEMPORAL DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 05 de agosto 2024.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		2/02/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		1/07/2024
		DÍAS() MESES(X)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	5	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	5	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	5	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 3,719,736.50	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 3,719,736.50	100.00%

f.

Sr. Axel Armando Beteta Morzón

Supervisor



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL****GERENCIA DE MANTENIMIENTO****DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES****CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-003-2024****-Expresado en tiempo y quetzales-**

Número de Nit:			24330795
En referencia al contrato administrativo numero A guión tres guión dos mil veinticuatro (A-003-2024) de fecha cuatro de enero de dos mil veinticuatro (04-01-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "REFRI PARTES, SOCIEDAD ANÓNIMA", para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RED DE DUCTOS Y DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EDIFICIO DE CAPACITACIÓN, EDIFICIO DE ARCHIVO, CLÍNICA MÉDICA Y EDIFICACIONES DE ÁREAS OPERACIONALES". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de julio del 2024.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		15/01/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		13/07/2024
		DÍAS (x) MESES ()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	180	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	180	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	177	--
1.7	Tiempo por ejecutar	--	--
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 4,792,600.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 1,879,600.00	39.22%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 517,000.00	10.79%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 658,400.00	13.74%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 684,750.00	14.29%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 632,050.00	13.19%
2.7	Sexto pago ejecutado	Q 420,800.00	8.78%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 4,792,600.00	100.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q -	0.00%

f.

JIMMY ROBERTO BARRIOS MORALES

Supervisor

