



OF-600-PQ-628-2024

Puerto Quetzal,  
04 septiembre de 2024

Licenciada  
**Gladys del Carmen Jiménez de León**  
Coordinadora Oficina de Información Pública  
**Empresa Portuaria Quetzal**  
Presente

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**



ALAS: 8:37 F. [Signature]

Licenciada Jiménez:

En atención al oficio UIP-256-2024; de fecha 27 de agosto del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-1430-2023 "Suministro de energía eléctrica y potencia".
2. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión" de Empresa Portuaria Quetzal.
3. Contrato Administrativo A-907-2023 "Suministro de materiales químicos para la red de agua".
4. Contrato Administrativo A-1429-2023 "Mantenimiento de plantas de tratamiento de Edificio Administrativo y Colonia Habitacional".
5. Contrato Administrativo A-1431-2023 "Mantenimiento de señalización horizontal y vertical de calles, avenidas y patios dentro y fuera del Depósito Aduanero Temporal de Puerto Quetzal".

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

**Ing. Luis Manuel Pivaral De La Vega**  
Subgerente de Mantenimiento



Archivo

Empresa Portuaria Quetzal Km. 102  
Autopista Escuintla Puerto Quetzal,  
Guatemala, C.A.  
PBX: (502) 7828-3500

Región Metropolitana: 4ta. Calle 7-53,  
Zona 9, Edificio Torre Azul, Primer Nivel,  
Oficina 105, Guatemala, C.A. 01009  
PBX: (502) 2312-5000

[www.puertoquetzal.gob.gt](http://www.puertoquetzal.gob.gt)



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**  
**DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO**  
 CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023

Número de Nit: **2359828-K**

Contratos Administrativos número A guion mil cuatrocientos treinta guión dos mil veintitres (A-1430-2023) y A guión trescientos setenta guion dos mil veinticuatro (A-370-2024) , suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orzul Energy de Centro América, Limitada. del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 01 de MARZO de 2024 al 31 AGOSTO de 2024.-

1	TIEMPO CONTRACTUAL	FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-166-2022	01/03/2024
1.2	Fecha de Finalización:	28/02/2027
1.3	Meses autorizados	36
1.4	Meses Periodo de Transición	0
1.5	Total de Meses del Servicio	<b>36</b> <b>100.00 %</b>
1.6	Meses utilizados	6 16.67 %
1.7	Meses por ejecutar	<b>30</b> <b>83.33 %</b>

MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA							
2	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO		
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE			
				<b>33,349,748.47</b>	<b>Q 63,031,024.61</b>	<b>100.00 %</b>	
2.1	31/03/24	1,505,245.00	Q 2,844,913.05	4.51 %	01/03/2024	31/03/2024	
2.2	30/04/24	1,513,155.00	Q 2,859,862.95	4.54 %	01/04/2024	30/04/2024	
2.3	31/05/24	1,451,555.00	Q 2,743,438.95	4.35 %	01/05/2024	31/05/2024	
2.4	30/06/24	1,261,890.00	Q 2,384,972.10	3.78 %	01/06/2024	30/06/2024	
2.5	31/07/24	1,345,330.00	Q 2,542,673.70	4.03 %	01/07/2024	31/07/2024	
2.6	31/08/24	1,375,045.00	Q 2,598,835.05	4.12 %	01/08/2024	31/08/2024	
<b>MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO</b>		<b>8,452,220.00</b>	<b>15,974,695.80</b>	<b>25.34 %</b>			
<b>MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO</b>		<b>24,897,528.47</b>	<b>Q 47,056,328.81</b>	<b>74.66 %</b>			

  
**Raul Vicente Constanza Morales**  
 Supervisor



1		TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO					24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:					23/11/2026	
1.3	Meses Autorizados	60		100.00 %			
1.4	Total Meses Ejecutados	32		53.33 %			
1.5	Meses por ejecutar	28		46.67 %			
2		AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA		SALDO	% EJECUTADO	% X EJECUTAR	PERIODO
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50			100.00 %	100.00 %	
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	Q16,861,374.09	2.94 %	97.06 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	Q16,642,464.49	1.26 %	95.80 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	Q16,299,658.03	1.97 %	93.83 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	Q15,871,323.19	2.47 %	91.36 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	Q15,626,828.76	1.41 %	89.96 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	Q15,309,493.56	1.83 %	88.13 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	Q14,751,165.83	3.21 %	84.92 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	Q14,532,256.23	1.26 %	83.66 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	Q14,283,187.05	1.43 %	82.22 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	Q14,100,348.39	1.05 %	81.17 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	Q13,897,859.56	1.17 %	80.00 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	Q13,290,682.80	3.50 %	76.51 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	Q12,778,914.79	2.95 %	73.56 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	Q12,561,606.79	1.25 %	72.31 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	Q12,218,800.33	1.97 %	70.34 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	Q11,790,465.49	2.47 %	67.87 %	24/02/2023	23/03/2023

 <b>EMPRESA PORTUARIA QUETZAL</b> <b>GERENCIA DE MANTENIMIENTO</b> <b>DEPARTAMENTO ELÉCTRICO</b> <b>CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022</b> <b>ACTUALIZADOS AL 23 JULIO DE 2024</b> <b>-expresado en tiempo y quetzales-</b>							
Número de Nit:						866568-5	
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	Q11,545,971.06	1.41 %	66.46 %	24/03/2023	23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	Q11,293,282.26	1.45 %	65.01 %	24/04/2023	23/05/2023
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	Q10,970,066.25	1.86 %	63.15 %	24/05/2023	23/06/2023
2.20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	Q10,790,031.85	1.04 %	62.11 %	24/06/2023	23/07/2023
2.21	Monto ejecutado Informe 21	Q249,069.18	Q10,540,962.67	1.43 %	60.68 %	24/07/2023	23/08/2023
2.22	Monto ejecutado Informe 22	Q182,838.66	Q10,358,124.01	1.05 %	59.63 %	24/08/2023	23/09/2023
2.23	Monto ejecutado Informe 23	Q202,488.83	Q10,155,635.18	1.17 %	58.46 %	24/09/2023	23/10/2023
2.24	Monto ejecutado Informe 24	Q333,477.88	Q9,822,157.30	1.92 %	56.54 %	24/10/2023	23/11/2023
2.25	Monto ejecutado Informe 25	Q702,926.27	Q9,119,231.03	4.05 %	52.50 %	24/11/2023	23/12/2023
2.26	Monto ejecutado Informe 26	Q217,308.00	Q8,901,923.03	1.25 %	51.24 %	24/12/2023	23/01/2024
2.27	Monto ejecutado Informe 27	Q250,670.78	Q8,651,252.25	1.44 %	49.80 %	24/01/2024	23/02/2024
2.28	Monto ejecutado Informe 28	Q181,237.06	Q8,470,015.19	1.04 %	48.76 %	24/02/2024	23/03/2024
2.29	Monto ejecutado Informe 29	Q242,892.83	Q8,227,122.36	1.40 %	47.36 %	24/03/2024	23/04/2024
2.30	Monto ejecutado Informe 30	Q252,688.80	Q7,974,433.56	1.45 %	45.91 %	24/04/2024	23/05/2024
2.31	Monto ejecutado Informe 31	Q323,216.01	Q7,651,217.55	1.86 %	44.04 %	24/05/2024	23/06/2024
2.32	Monto ejecutado Informe 32	Q180,034.40	Q7,471,183.15	1.04 %	43.01 %	24/06/2024	23/07/2024
<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>		<b>Q9,900,357.35</b>	<b>56.99 %</b>			<b>100.00 %</b>	
<b>MONTO POR EJECUTAR</b>		<b>Q7,471,183.15</b>	<b>43.01 %</b>				

Raul Vicente Constanza Morales  
Supervisor





**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-907-2023**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			<b>97837393</b>
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil novecientos siete guión dos mil veintitres (A-907-2023) de fecha uno de agosto de dos mil veintitres (01-08-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "SUMINISTROS DE MATERIALES QUÍMICOS PARA LA RED DE AGUA". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 04 de septiembre del 2024.-			
<b>1</b>	<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>		<b>FECHA</b>
1.1	Fecha Inicio Contractual:		4/12/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		3/12/2024
		<b>DÍAS( ) MESES( x )</b>	<b>PORCENTAJE</b>
1.3	Tiempo autorizado	12	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	12	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	8	66.7%
1.7	Tiempo por ejecutar	4	33.3%
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>		<b>FECHA PERIODO</b>
2.0	Monto del contrato:	<b>Q 849,000.00</b>	<b>100.00%</b>
2.1	Anticipo	-	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667% 1/04/2024
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667% 1/04/2024
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667% 8/04/2024
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667% 16/05/2024
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667% 14/06/2024
2.7	Sexto pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667% 22/07/2024
2.8	Septimo pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667% 7/08/2024
2.9	Octavo pago ejecutado	-	0.000%
3.0	Noveno pago ejecutado	-	0.000%
3.1	Décimo, undécimo y duodécimo pago ejecutado	-	0.000%
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	<b>Q 396,200.00</b>	<b>46.67%</b>
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	<b>Q 452,800.00</b>	<b>53.33%</b>

f.   
JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ  
Supervisor





# EMPRESA PORTUARIA QUETZAL


## GERENCIA DE MANTENIMIENTO

### DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

#### CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1429-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		89904567			
En referencia al contrato administrativo número A guión mil cuatrosientos veinti nueve guión dos mil veintitres (A-1429-2023) de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintitres (27-12-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa " Constructora San Cristobal, Sociedad Anonima", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y COLONIA HABITACIONAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 04 de septiembre 2024.-					
<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA</b>		
1.1	Fecha Inicio Contractual			7/02/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			3/10/2024	
		<b>DÍAS( x ) MESES( )</b>	<b>PORCENTAJE</b>		
1.3	Tiempo autorizado	240			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	240	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	209	87.1%		
1.7	Tiempo por ejecutar	31	12.9%		
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>			<b>FECHA PERIODO</b>	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 14,160,000.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 3,123,720.00	22.060%	7/02/2024	15/04/2024
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 5,731,699.00	40.478%	16/04/2024	8/07/2024
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	<b>Q 8,855,419.00</b>	<b>62.54%</b>		
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	<b>Q 5,304,581.00</b>	<b>37.46%</b>		

  
ING. LUIS MANUEL PIVARAL DE LA VEGA  
Supervisor



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**  
**GERENCIA DE MANTENIMIENTO**



**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

**CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1431-2023**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			41682386
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrosientos treinta y uno guión dos mil veintitres (A-1431-2023) de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintitres (28-12-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa " C.H. CONSTRUCTORES", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CALLES, AVENIDAS Y PATIOS DENTRO Y FUERA DEL DEPOSITO ADUANERO TEMPORAL DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 04 de septiembre 2024.-			
<b>TIEMPO CONTRACTUAL</b>			<b>FECHA</b>
1.1	Fecha Inicio Contractual		2/02/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		1/07/2024
		<b>DÍAS( ) MESES( X )</b>	<b>PORCENTAJE</b>
1.3	Tiempo autorizado	5	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	5	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	5	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
<b>2</b>	<b>AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO</b>		<b>FECHA PERIODO</b>
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 3,719,736.50	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	<b>TOTAL EJECUTADO A LA FECHA</b>	Q -	<b>0.00%</b>
	<b>MONTO POR EJECUTAR</b>	Q 3,719,736.50	<b>100.00%</b>

f.

  
 Sr. Axel Armando Beteta Monzon  
 supervisor