

OIP

		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELÉCTRICO			Número de Nit: 8666568-5		
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022 ACTUALIZADOS AL 23 AGOSTO DE 2024 -expresado en tiempo y quetzales-							
2,17	Monto ejecutado Informe 17	Q244.494,43	Q11.545.971,06	1,41 %	66,46 %	24/03/2023	23/04/2023
2,18	Monto ejecutado Informe 18	Q252.688,80	Q11.293.282,26	1,45 %	65,01 %	24/04/2023	23/05/2023
2,19	Monto ejecutado Informe 19	Q323.216,01	Q10.970.066,25	1,86 %	63,15 %	24/05/2023	23/06/2023
2,20	Monto ejecutado Informe 20	Q180.034,40	Q10.790.031,85	1,04 %	62,11 %	24/06/2023	23/07/2023
2,21	Monto ejecutado Informe 21	Q249.069,18	Q10.540.962,67	1,43 %	60,68 %	24/07/2023	23/08/2023
2,22	Monto ejecutado Informe 22	Q182.838,66	Q10.358.124,01	1,05 %	59,63 %	24/08/2023	23/09/2023
2,23	Monto ejecutado Informe 23	Q202.488,83	Q10.155.635,18	1,17 %	58,46 %	24/09/2023	23/10/2023
2,24	Monto ejecutado Informe 24	Q333.477,88	Q9.822.157,30	1,92 %	56,54 %	24/10/2023	23/11/2023
2,25	Monto ejecutado Informe 25	Q702.926,27	Q9.119.231,03	4,05 %	52,50 %	24/11/2023	23/12/2023
2,26	Monto ejecutado Informe 26	Q217.308,00	Q8.901.923,03	1,25 %	51,24 %	24/12/2023	23/01/2024
2,27	Monto ejecutado Informe 27	Q250.670,78	Q8.651.252,25	1,44 %	49,80 %	24/01/2024	23/02/2024
2,28	Monto ejecutado Informe 28	Q181.237,06	Q8.470.015,19	1,04 %	48,76 %	24/02/2024	23/03/2024
2,29	Monto ejecutado Informe 29	Q242.892,83	Q8.227.122,36	1,40 %	47,36 %	24/03/2024	23/04/2024
2,30	Monto ejecutado Informe 30	Q252.688,80	Q7.974.433,56	1,45 %	45,91 %	24/04/2024	23/05/2024
2,31	Monto ejecutado Informe 31	Q323.216,01	Q7.651.217,55	1,86 %	44,04 %	24/05/2024	23/06/2024
2,32	Monto ejecutado Informe 32	Q180.034,40	Q7.471.183,15	1,04 %	43,01 %	24/06/2024	23/07/2024
2,33	Monto ejecutado Informe 33	Q250.670,78	Q7.220.512,37	1,44 %	41,57 %	24/07/2024	23/08/2024
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q10.151.028,13	58,43 %			100,00 %	
MONTO POR EJECUTAR		Q7.220.512,37	41,57 %				




 Raul Vicente Constanza Morales
 Supervisor

1		TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1,1	Fecha Inicio DEL CONTRATO					24/11/2021	
1,2	Fecha Oficial Finalización:					23/11/2026	
1,3	Meses Autorizados	60		100,00 %			
1,4	Total Meses Ejecutados	33		55,00 %			
1,5	Meses por ejecutar	27		45,00 %			
2		AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA		SALDO	% EJECUTADO	% X EJECUTAR	PERIODO
2,0	Monto original del contrato:	Q17.371.540,50			100,00 %	100,00 %	
2,1	Monto ejecutado Informe 1	Q510.166,41	Q16.861.374,09		2,94 %	97,06 %	24/11/2021 23/12/2021
2,2	Monto ejecutado Informe 2	Q218.909,60	Q16.642.464,49		1,26 %	95,80 %	24/12/2021 23/01/2022
2,3	Monto ejecutado Informe 3	Q342.806,46	Q16.299.658,03		1,97 %	93,83 %	24/01/2022 23/02/2022
2,4	Monto ejecutado Informe 4	Q428.334,84	Q15.871.323,19		2,47 %	91,36 %	24/02/2022 23/03/2022
2,5	Monto ejecutado Informe 5	Q244.494,43	Q15.626.828,76		1,41 %	89,96 %	24/03/2022 23/04/2022
2,6	Monto ejecutado Informe 6	Q317.335,20	Q15.309.493,56		1,83 %	88,13 %	24/04/2022 23/05/2022
2,7	Monto ejecutado Informe 7	Q558.327,73	Q14.751.165,83		3,21 %	84,92 %	24/05/2022 23/06/2022
2,8	Monto ejecutado Informe 8	Q218.909,60	Q14.532.256,23		1,26 %	83,66 %	24/06/2022 23/07/2022
2,9	Monto ejecutado Informe 9	Q249.069,18	Q14.283.187,05		1,43 %	82,22 %	24/07/2022 23/08/2022
2,10	Monto ejecutado Informe 10	Q182.838,66	Q14.100.348,39		1,05 %	81,17 %	24/08/2022 23/09/2022
2,11	Monto ejecutado Informe 11	Q202.488,83	Q13.897.859,56		1,17 %	80,00 %	24/09/2022 23/10/2022
2,12	Monto ejecutado Informe 12	Q607.176,76	Q13.290.682,80		3,50 %	76,51 %	24/10/2022 23/11/2022
2,13	Monto ejecutado Informe 13	Q511.768,01	Q12.778.914,79		2,95 %	73,56 %	24/11/2022 23/12/2022
2,14	Monto ejecutado Informe 14	Q217.308,00	Q12.561.606,79		1,25 %	72,31 %	24/12/2022 23/01/2023
2,15	Monto ejecutado Informe 15	Q342.806,46	Q12.218.800,33		1,97 %	70,34 %	24/01/2023 23/02/2023
2,16	Monto ejecutado Informe 16	Q428.334,84	Q11.790.465,49		2,47 %	67,87 %	24/02/2023 23/03/2023

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO


DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023 Y A-370-2024

Número de Nit: **2359828-K**

Contratos Administrativos número A guion mil cuatrocientos treinta guión dos mil veintitres (A-1430-2023) y A guión trescientos setenta guion dos mil veinticuatro (A-370-2024) , suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América, Limitada. del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 01 de MARZO de 2024 al 30 SEPTIEMBRE de 2024.-

1		TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1,1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-1430-2023				01/03/2024	
1,2	Fecha de Finalización:				28/02/2027	
1,3	Meses autorizados	36				
1,4	Meses Periodo de Transición	0				
1,5	Total de Meses del Servicio	36			100,00 %	
1,6	Meses utilizados	7			19,44 %	
1,7	Meses por ejecutar	29			80,56 %	
MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA						
2	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO	
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE		
		33.349.748,47	Q 63.031.024,61	100,00 %		
2,1	31/03/24	1.505.245,00	Q 2.844.913,05	4,51 %	01/03/2024	31/03/2024
2,2	30/04/24	1.513.155,00	Q 2.859.862,95	4,54 %	01/04/2024	30/04/2024
2,3	31/05/24	1.451.555,00	Q 2.743.438,95	4,35 %	01/05/2024	31/05/2024
2,4	30/06/24	1.261.890,00	Q 2.384.972,10	3,78 %	01/06/2024	30/06/2024
2,5	31/07/24	1.345.330,00	Q 2.542.673,70	4,03 %	01/07/2024	31/07/2024
2,6	31/08/24	1.375.045,00	Q 2.598.835,05	4,12 %	01/08/2024	31/08/2024
2,7	30/09/24	1.346.205,00	Q 2.544.327,45	4,04 %	01/09/2024	30/09/2024
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		9.798.425,00	18.519.023,25	29,38 %		
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		23.551.323,47	Q 44.512.001,36	70,62 %		



Raul Vicente Constanza Morales

 Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-907-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			41682386
En referencia al contrato administrativo numero A guión un mil novecientos siete guión dos mil veintitres (A-907-2023) de fecha uno de agosto de dos mil veintitres (01-08-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SOLUCIONES AVANZADAS PARA NEGOCIOS, PROYECTOS, ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "SUMINISTRO DE MATERIALES QUÍMICOS PARA LA RED DE AGUA". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 01 de octubre 2024.-)			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		4/12/2023
1.2	Fecha Oficial Finalización:		3/12/2024
		DÍAS() MESES(X)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	12	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	12	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	9	75.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	3	25.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 849,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.7	Sexto pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.8	Septimo pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
2.9	Octavo pago ejecutado	Q 56,600.00	6.667%
3.0	Noveno pago ejecutado	Q -	0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 452,800.00	53.33%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 396,200.00	46.67%


JAVIER ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1429-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			89904567		
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrosientos veinti nueve guión dos mil veintitres (A-1429-2023) de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintitres (27-12-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa " Constructora San Cristobal, Sociedad Anonima", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y COLONIA HABITACIONAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 01 de octubre 2024.-					
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA		
1.1	Fecha Inicio Contractual		7/02/2024		
1.2	Fecha Oficial Finalización:		3/10/2024		
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado	240			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	240	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	238	99.2%		
1.7	Tiempo por ejecutar	2	0.8%		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto del contrato:	Q 14,160,000.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 3,123,720.00	22.060%	7/02/2024 15/04/2024	
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 5,731,699.00	40.478%	16/04/2024 8/07/2024	
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 4,384,784.18	30.966%	9/07/2024 28/08/2024	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 13,240,203.18	93.50%		
	MONTO POR EJECUTAR	Q 919,796.82	6.50%		


ING. LUIS MANUEL PIVARAL DE LA VEGA
 Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-1431-2023

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			41682386
En referencia al contrato administrativo numero A guión mil cuatrosientos treinta y uno guión dos mil veintitres (A-1431-2023) de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintitres (28-12-2023), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "C.H. CONSTRUCTORES", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DE CALLES, AVENIDAS Y PATIOS DENTRO Y FUERA DEL DEPOSITO ADUANERO TEMPORAL DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de septiembre 2024.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		2/02/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		1/07/2024
		DÍAS() MESES(X)	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	5	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	5	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	5	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 3,719,736.50	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 3,719,736.50	100.00%

f.

(Handwritten Signature)
Sr. Axel Armando Beteta Monzon
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-406-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			34704620
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos seis guión dos mil veinticuatro (A-406-2024) de fecha veinticinco de julio de dos mil veinticuatro (25-07-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa "CONSTRUCTORA EDEN", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CIELO FALSO DEL EDIFICIO DE CAPACITACIÓN DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 01 de octubre 2024.-			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		26/09/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		25/12/2024
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	90	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	90	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	5	5.6%
1.7	Tiempo por ejecutar	85	94.4%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 878,276.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 878,276.00	100.00%

f. 
Ing. Ludín José Hernández Marroquín
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-408-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		1487574-8	
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos ocho guión dos mil veinticuatro (A-408-2024) de fecha veintiseis de julio de dos mil veinticuatro (26-07-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa "CONSTRAUBE", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO NÚMERO 1 DEL INGRESO AL DEPÓSITO ADUANERO TEMPORAL DE EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 01 de octubre 2024.-			
TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual	20/08/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:	19/10/2024	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	60	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	41	68.3%
1.7	Tiempo por ejecutar	19	31.7%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 789,435.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 789,435.00	100.00%

f. _____
Sr. Froilán Fernando Alvarado Contreras
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-413-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			2872996-k
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos trece guión dos mil veinticuatro (A-413-2024) de fecha treinta de julio de dos mil veinticuatro (30-07-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa "INNOVACIONES GENERALES EN CONSTRUCCIÓN IGC", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DRENAJES PLUVIALES DE PATIO DE VEHÍCULOS NUEVOS NO.1 EN DAT DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 01 de octubre 2024.-			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		26/08/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		9/10/2024
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	44	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	44	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	38	86.4%
1.7	Tiempo por ejecutar	6	13.6%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 248,400.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q -	0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q -	0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 248,400.00	100.00%

f.

Sr. Axel Armando Beteta Monzón
Supervisor

