



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-473-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			38187337
<p>En referencia al contrato administrativo número A guión cuatrocientos setenta y tres guión dos mil veinticuatro (A-473-2024) de fecha diez de septiembre de dos mil veinticuatro (10-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y Reparación de Servicios Sanitarios de Garita de Ingreso y Egreso al Dat". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		30/10/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		18/11/2024
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	20	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	20	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	20	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2 AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 781,245.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 451,929.40	57.85%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 451,929.40	57.85%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 329,315.60	42.15%

f. _____

JULIÁN MILIÁN CONTRERAS
Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
GUATEMALA, C. A.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-475-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			38187337
<p>En referencia al contrato administrativo número A guión cuatrocientos setenta y cinco guión dos mil veinticuatro (A-475-2024) de fecha once de septiembre de dos mil veinticuatro (11-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA", para la ejecución del proyecto "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Arriate Central en Cerro Calle Dentro del Dat de Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		5/12/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		15/01/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	42	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	42	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	42	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 690,398.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 690,398.00	100.00%

f.

JULIÁN MILIÁN CONTRERAS

Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
GUATEMALA, C. A.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-551-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			4841875
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cincuenta y uno guión dos mil veinticuatro (A-551-2024) de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro (27-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil "CONSTRUCTORASAN GUATEMALA" para la ejecución del proyecto "Mantenimiento de vallado perimetral área administrativa, zona 2 Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		28/02/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		10/04/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	42	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	42	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	32	76.2%
1.7	Tiempo por ejecutar	10	23.8%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 873,998.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 873,998.00	100.00%

f. _____

JULIAN MILIAN CONTRERAS
Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
GUATEMALA, C. A.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-539-2024
-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:

79871097

En referencia al contrato administrativo número A guión quinientos treinta y nueve guión dos mil veinticuatro (A-539-2024) de fecha doce de diciembre de dos mil veinticuatro (04-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil Individual "COCESA", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y Reparación de Carpeta Asfáltica en Parqueo 7 Interior Dat Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.

		TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:			24/01/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:			24/03/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	60		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	60	100.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 11,940,703.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q 2,388,140.60	20.000%	
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 2,388,140.60	20.00%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 9,552,562.40	80.00%	

f.

JULIÁN MILIÁN CONTRERAS
Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
GUATEMALA, C. A.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-553-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			64678474
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cincuenta y tres guión dos mil veinticuatro (A-553-2024) de fecha veintisiete de diciembre de dos mil veinticuatro (27-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Construcciones y Asesorías Catocha" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE CAMINAMIENTO PEATONAL DE ROTONDA HACIA PRE-PUERTO EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		6/02/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		22/03/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	45	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	45	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	45	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 840,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 840,000.00	100.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q -	0.00%

f. _____

JULIAN MILIAN CONTRERAS
Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
GUATEMALA, C. A.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-006-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			89904567
En referencia al contrato administrativo numero A guión seis guión dos mil veinticinco (A-006-2025) de fecha ocho de enero de dos mil veinticinco (08-01-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORASAN CRISTOBAL, SOCIEDAD ANONIMA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS A UN COSTADO DEL EDIFICIO DE PATIOS Y VEHÍCULOS DAT EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		7/03/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		8/05/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	56	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	56	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	25	44.6%
1.7	Tiempo por ejecutar	31	55.4%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 868,324.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 868,324.00	100.00%

f.

JULIAN MILIAN CONTRERAS
Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
GUATEMALA, C. A.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-472-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			99330768
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos setenta y dos guión dos mil veinticuatro (A-472-2024) de fecha diez de septiembre de dos mil veinticuatro (10-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "N&C CORPORACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA", para el "Suministro de Materiales Químicos para la Red de Agua". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		6/12/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		5/12/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	365	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	365	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	116	31.8%
1.7	Tiempo por ejecutar	249	68.2%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 619,965.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 41,331.00	6.667%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 41,331.00	6.667%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 41,331.00	6.667%
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 41,331.00	6.667%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octavo pago ejecutado		0.000%
2.9	Noveno pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 123,993.00	20.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 495,972.00	80.00%

f. 
 Ángel Amílcar Valdez Ortega
 Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-007-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			89789261
En referencia al contrato administrativo numero A guión siete guión dos mil veinticinco (A-007-2025) de fecha diez de enero de dos mil veinticinco (10-01-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA LAS CHARCAS, SOCIEDAD ANONIMA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO EDIFICIO DE SEGURIDAD II EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		7/03/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		10/04/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	35	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	35	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	25	71.4%
1.7	Tiempo por ejecutar	10	28.6%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 698,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 698,000.00	100.00%

f. _____

JULIAN MILIAN CONTRERAS
Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
GUATEMALA, G. A.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-005-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-



Número de Nit:

43882137

En referencia al contrato administrativo numero A guión cinco guión dos mil veinticinco (A-005-2025) de fecha ocho de enero de dos mil veinticinco (08-01-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "MULTISERVICIOS TASCO" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE CAMINAMIENTO PEATONAL DE CA-09 HACIA EDIFICIO CAPACITACIÓN EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.-

1		TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:			6/02/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:			26/03/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	42		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	42	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	42	100.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%	
2		AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 795,001.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%	
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%	
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%	
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%	
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q 795,001.00	100.00%	
MONTO POR EJECUTAR		Q -	0.00%	

f.

JULIAN MILIAN CONTRERAS
Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
GUATEMALA, C. A.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-002-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			89789261
En referencia al contrato administrativo numero A guión dos guión dos mil veinticinco (A-002-2025) de fecha seis de enero de dos mil veinticinco (06-01-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORA LAS CHARCAS, SOCIEDAD ANONIMA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUE ELEVADO Y CASETA DE BOMBEO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COLONIA HABITACIONAL EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		12/02/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		11/03/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	28	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	28	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	28	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 598,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 598,000.00	100.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q -	0.00%

f. 
AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN
 Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
GUATEMALA, C. A.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-515-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			66894972
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos quince guión dos mil veinticuatro (A-515-2024) de fecha siete de noviembre de dos mil veinticuatro (07-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil "CONSTRUCTORA H&M" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BACHES INGRESO E INTERIOR DAT DE EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		12/03/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		9/06/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	90	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	90	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	20	22.2%
1.7	Tiempo por ejecutar	70	77.8%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 2,697,142.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 2,697,142.00	100.00%

f. 
AXEL ARMANDO BETETA MONTÓN
 Supervisor
 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
 SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
 GUATEMALA, C. A.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-540-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			38187337
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cuarenta guión dos mil veinticuatro (A-540-2024) de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro (04-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "H3 Guatemala, Sociedad Anónima" para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA DE EDIFICACIONES DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		12/03/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		9/07/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	120	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	120	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	20	16.7%
1.7	Tiempo por ejecutar	100	83.3%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 2,850,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 2,850,000.00	100.00%

f. 
AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN
 Supervisor
 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
 SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
 GUATEMALA, C. A.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-543-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			23587105
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cuarenta y tres guión dos mil veinticuatro (A-543-2024) de fecha cinco de diciembre de dos mil veinticuatro (05-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "PCS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS OLEOSAS EN TALLER ELECTROMECAÁNICO Y SUBESTACIÓN DE 69 KV". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		15/03/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		8/04/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	25	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	25	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	17	68.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	8	32.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 250,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 250,000.00	100.00%

f. _____

AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-528-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			2872996K
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos veintiocho guión dos mil veinticuatro (A-528-2024) de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro (25-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Innovaciones Generales en Construcción IGC", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DEL TALLER PARA CASETAS DEL PATIO DE CONTENEDORES REFRIGERADOS". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		24/01/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		17/02/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	25	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	25	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	25	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 830,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 830,000.00	100.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q -	0.00%

f.  **EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN **GUATEMALA, C. A.**
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-538-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			79871097
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos treinta y ocho guión dos mil veinticuatro (A-538-2024) de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro (04-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "COCESA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE ÁREA PARA GIMNASIO DE EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		24/01/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		22/02/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	30	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	30	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	30	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 899,975.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 899,975.00	100.00%
	MONTO POR EJECUTAR		0.00%

f. 
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
 AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN, C. A.
 Supervisor



**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO**




**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-526-2024**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			75631237
<p>En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos veintiséis guión dos mil veinticuatro (A-526-2024) de fecha veintidos de noviembre de dos mil veinticuatro (22-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil Individual "CONSTRUCTORA ODECO", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento de Carpeta Asfáltica de 7ma Avenida de Puerto Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.</p>			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		12/02/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		12/05/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	90	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	90	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	48	53.3%
1.7	Tiempo por ejecutar	42	46.7%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 8,996,785.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 4,399,360.00	48.90%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 4,399,360.00	48.90%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 4,597,425.00	51.10%

f.


AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN
 Supervisor
 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
 SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
 GUATEMALA, C. A.



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-527-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:		79871097	
En referencia al contrato administrativo número A guión quinientos veintisiete guión dos mil veinticuatro (A-527-2024) de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinticuatro (25-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil Individual "COCESA", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Deportivas de Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		10/01/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		8/02/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	30	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	30	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	30	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 899,610.00	100.00%
2.1	Anticipo		0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 809,649.00	90.000%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 89,961.00	10.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 899,610.00	100.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q -	0.00%

f.

CRISTIAN DANIEL LUNA BONILLA
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO


DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-550-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-



Número de Nit:		4841875	
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cincuenta guión dos mil veinticuatro (A-550-2024) de fecha veintiseis de diciembre de dos mil veinticuatro (26-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORASAN GUATEMALA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN 3RA AVENIDA Y 1 CALLE ESQUINA BASCULAS DAT EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		7/03/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		24/04/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	42	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	42	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	25	59.5%
1.7	Tiempo por ejecutar	17	40.5%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 842,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 842,000.00	100.00%

f. 
 EDGAR GIOVANNI RAIZ MONTENEGRO
 Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-524-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			10221401-8
En referencia al contrato administrativo número A guión quinientos veinticuatro guión dos mil veinticuatro (A-524-2024) de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro (18-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUGREEN, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, TRANSFORMADOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE SUBESTACIÓN DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2025.			
TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		6/12/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		3/06/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	180	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	180	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	116	64.4%
1.7	Tiempo por ejecutar	64	35.6%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 9,985,000.00	100.00%
2.1	Anticipo		0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 4,285,000.00	42.914%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 950,000.00	9.514%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 5,235,000.00	52.43%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 4,750,000.00	47.57%

f. 
 JOSE LEONARDO RODRIGUEZ MORALES
 Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022
 ACTUALIZADOS AL 23 FEBRERO DE 2025
 -expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: **8666568-5**

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal, como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el periodo del 24 de NOVIEMBRE de 2021 al 23 de FEBRERO de 2025.

1	TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA		
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO				24/11/2021		
1.2	Fecha Oficial Finalización:				23/11/2026		
1.3	Meses Autorizados	60		100.00 %			
1.4	Total Meses Ejecutados	39		65.00 %			
1.5	Meses por ejecutar	21		35.00 %			
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA		SALDO	% EJECUTADO	% X EJECUTAR	PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50		100.00 %	100.00 %		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	Q16,861,374.09	2.94 %	97.06 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	Q16,642,464.49	1.26 %	95.80 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	Q16,299,658.03	1.97 %	93.83 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	Q15,871,323.19	2.47 %	91.36 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	Q15,626,828.76	1.41 %	89.96 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	Q15,309,493.56	1.83 %	88.13 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	Q14,751,165.83	3.21 %	84.92 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	Q14,532,256.23	1.26 %	83.66 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	Q14,283,187.05	1.43 %	82.22 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	Q14,100,348.39	1.05 %	81.17 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	Q13,897,859.56	1.17 %	80.00 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	Q13,290,682.80	3.50 %	76.51 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	Q12,778,914.79	2.95 %	73.56 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	Q12,561,606.79	1.25 %	72.31 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	Q12,218,800.33	1.97 %	70.34 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	Q11,790,465.49	2.47 %	67.87 %	24/02/2023	23/03/2023
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	Q11,545,971.06	1.41 %	66.46 %	24/03/2023	23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	Q11,293,282.26	1.45 %	65.01 %	24/04/2023	23/05/2023
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	Q10,970,066.25	1.86 %	63.15 %	24/05/2023	23/06/2023
2.20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	Q10,790,031.85	1.04 %	62.11 %	24/06/2023	23/07/2023
2.21	Monto ejecutado Informe 21	Q249,069.18	Q10,540,962.67	1.43 %	60.68 %	24/07/2023	23/08/2023
2.22	Monto ejecutado Informe 22	Q182,838.66	Q10,358,124.01	1.05 %	59.63 %	24/08/2023	23/09/2023
2.23	Monto ejecutado Informe 23	Q202,488.83	Q10,155,635.18	1.17 %	58.46 %	24/09/2023	23/10/2023
2.24	Monto ejecutado Informe 24	Q333,477.88	Q9,822,157.30	1.92 %	56.54 %	24/10/2023	23/11/2023
2.25	Monto ejecutado Informe 25	Q702,926.27	Q9,119,231.03	4.05 %	52.50 %	24/11/2023	23/12/2023
2.26	Monto ejecutado Informe 26	Q217,308.00	Q8,901,923.03	1.25 %	51.24 %	24/12/2023	23/01/2024
2.27	Monto ejecutado Informe 27	Q250,670.78	Q8,651,252.25	1.44 %	49.80 %	24/01/2024	23/02/2024
2.28	Monto ejecutado Informe 28	Q181,237.06	Q8,470,015.19	1.04 %	48.76 %	24/02/2024	23/03/2024
2.29	Monto ejecutado Informe 29	Q242,892.83	Q8,227,122.36	1.40 %	47.36 %	24/03/2024	23/04/2024
2.30	Monto ejecutado Informe 30	Q252,688.80	Q7,974,433.56	1.45 %	45.91 %	24/04/2024	23/05/2024



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022
 ACTUALIZADOS AL 23 FEBRERO DE 2025
 -expresado en tiempo y quetzales-

					Número de Nit:	8666568-5	
2.31	Monto ejecutado Informe 31	Q323,216.01	Q7,651,217.55	1.86 %	44.04 %	24/05/2024	23/06/2024
2.32	Monto ejecutado Informe 32	Q180,034.40	Q7,471,183.15	1.04 %	43.01 %	24/06/2024	23/07/2024
2.33	Monto ejecutado Informe 33	Q250,670.78	Q7,220,512.37	1.44 %	41.57 %	24/07/2024	23/08/2024
2.34	Monto ejecutado Informe 34	Q196,525.06	Q7,023,987.31	1.13 %	40.43 %	24/08/2024	23/09/2024
2.35	Monto ejecutado Informe 35	Q202,488.83	Q6,821,498.48	1.17 %	39.27 %	24/09/2024	23/10/2024
2.36	Monto ejecutado Informe 36	Q335,079.48	Q6,486,419.00	1.93 %	37.34 %	24/10/2024	23/11/2024
2.37	Monto ejecutado Informe 37	Q701,324.67	Q5,785,094.33	4.04 %	33.30 %	24/11/2024	23/12/2024
2.38	Monto ejecutado Informe 38	Q217,308.00	Q5,567,786.33	1.25 %	32.05 %	24/12/2024	23/01/2025
2.39	Monto ejecutado Informe 39	Q250,670.78	Q5,317,115.55	1.44 %	30.61 %	24/01/2025	23/02/2025
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q12,054,424.95	69.39 %			100.00 %	
MONTO POR EJECUTAR		Q5,317,115.55	30.61 %				

Raúl Vicente Constanza Morales
 Supervisor




EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023 Y A-370-2024

Número de Nit: **2359828-K**

Contratos Administrativos número A guion mil cuatrocientos treinta guión dos mil veintitres (A-1430-2023) y A guión trescientos setenta guion dos mil veinticuatro (A-370-2024) , suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América, Limitada. del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 01 de MARZO de 2024 al 31 de MARZO de 2025.-

1		TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-1430-2023			01/03/2024		
1.2	Fecha de Finalización:			28/02/2027		
1.3	Meses autorizados	36				
1.4	Meses Periodo de Transición	0				
1.5	Total de Meses del Servicio	36		100.00 %		
1.6	Meses utilizados	13		36.11 %		
1.7	Meses por ejecutar	23		63.89 %		
2						
MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA						
2	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO	
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE		
		33,349,748.47	Q 63,031,024.61	100.00 %		
2.1	31/03/24	1,505,245.00	Q 2,844,913.05	4.51 %	01/03/2024	31/03/2024
2.2	30/04/24	1,513,155.00	Q 2,859,862.95	4.54 %	01/04/2024	30/04/2024
2.3	31/05/24	1,451,555.00	Q 2,743,438.95	4.35 %	01/05/2024	31/05/2024
2.4	30/06/24	1,261,890.00	Q 2,384,972.10	3.78 %	01/06/2024	30/06/2024
2.5	31/07/24	1,345,330.00	Q 2,542,673.70	4.03 %	01/07/2024	31/07/2024
2.6	31/08/24	1,375,045.00	Q 2,598,835.05	4.12 %	01/08/2024	31/08/2024
2.7	30/09/24	1,346,205.00	Q 2,544,327.45	4.04 %	01/09/2024	30/09/2024
2.8	31/10/24	1,400,035.00	Q 2,646,066.15	4.20 %	01/10/2024	31/10/2024
2.9	30/11/24	1,439,200.00	Q 2,720,088.00	4.32 %	01/11/2024	30/11/2024
2.10	31/12/24	1,437,485.00	Q 2,716,846.65	4.31 %	01/12/2024	31/12/2024
2.11	31/01/25	1,399,370.00	Q 2,644,809.30	4.20 %	01/01/2025	31/01/2025
2.12	28/02/25	1,360,625.00	Q 2,571,581.25	4.08 %	01/02/2025	28/02/2025
2.13	31/03/25	1,570,905.00	Q 2,969,010.45	4.71 %	01/03/2025	31/03/2025
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		18,406,045.00	34,787,425.05	55.19 %	100.00 %	
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO			Q 28,243,599.56	44.81 %		


Raúl Vicente Constanza Morales
 Supervisor

