




OF-600-PQ-281-2025

Puerto Quetzal,
03 de julio de 2025

Licenciada

Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



A LAS: 15:50 F: OJ

Estimada Licenciada Jiménez:

En atención al oficio OF.UIP-222-2025 de fecha 25 de junio del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:


1. Contrato Administrativo A-325-2025 "Mantenimiento de parqueo del Edificio de Seguridad I Empresa Portuaria Quetzal".
2. Contrato Administrativo A-472-2024 "Suministro de Materiales Químicos para la Red de Agua".
3. Contrato Administrativo A-335-2025 "Mantenimiento de parqueo de Motocicletas Edificio Auxiliares I y II".
4. Contrato Administrativo A-539-2025 "Mantenimiento y Reparación de Carpeta Asfáltica en Parqueo 7 Interior DAT Empresa Portuaria Quetzal".
5. Contrato Administrativo A-524-2024 "Adquisición de Planta Generadora de Electricidad, Transformador, Mantenimiento y Reparación de Edificación y Sistema Eléctrico para el área de Subestación de Puerto Quetzal".
6. Contrato Administrativo A-540-2024 "Adquisición de puertas de emergencia, mantenimiento y reparación de salidas de emergencia de edificaciones de Puerto Quetzal".
7. Contrato Administrativo A-543-2024 "Mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas oleosas en taller electromecánico y subestación de 69 kv".
8. Contrato Administrativo A-340-2025 "Mantenimiento De Muro Perimetral Casa Ejecutiva Empresa Portuaria Quetzal".
9. Contrato Administrativo A-337-2025 "Mantenimiento caminamiento peatonal 0 calle DAT Empresa Portuaria Quetzal".
10. Contrato Administrativo A-319-2025 "Mantenimiento de techos de parqueo de Edificios Auxiliares I y II".



11. Contrato Administrativo A-475-2024 "Servicio de mantenimiento y reparación de arriate central en cero calles Dentro del DAT de Empresa Portuaria Quetzal".
12. Contrato Administrativo A-328-2025 "Mantenimiento Edificio de Seguridad I Empresa Portuaria Quetzal".
13. Contrato Administrativo A-473-2024 "Mantenimiento y reparación de servicios sanitarios de garita de ingreso y egreso al DAT".
14. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento Preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión".
15. Contrato Administrativo A-1430-2023 y A-370-2024 "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia".

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ing. Luis Manuel Pivaral de la Vega
Subgerente de Mantenimiento




Archivo

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-524-2024
-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 10221401-8

En referencia al contrato administrativo número A guión quinientos veinticuatro guión dos mil veinticuatro (A-524-2024) de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro (18-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUGREEN, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, TRANSFORMADOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE SUBESTACIÓN DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2025.

TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		06/12/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		03/06/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	180	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	180	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	177	98.3%
1.7	Tiempo por ejecutar	3	1.7%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 9,985,000.00	100.00%
2.1	Anticipo		0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 4,285,000.00	42.914%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 950,000.00	9.514%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 5,235,000.00	52.43%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 4,750,000.00	47.57%

f. 
JOSE LEONARDO RODRIGUEZ MORALES
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-472-2024
-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 99330768


En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos setenta y dos guión dos mil veinticuatro (A-472-2024) de fecha diez de septiembre de dos mil veinticuatro (10-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "N&C CORPORACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA", para el "Suministro de Materiales Químicos para la Red de Agua". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2025.

	TIEMPO CONTRACTUAL	FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:	06/12/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:	05/12/2025

	DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	365
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0
1.5	Total tiempo autorizado	365 100.0%
1.6	Tiempo utilizado	177 48.5%
1.7	Tiempo por ejecutar	188 51.5%

2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto del contrato:	Q 619,965.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 41,331.00	6.667%	10/02/2025	10/02/2025
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 41,331.00	6.667%	19/02/2025	19/02/2025
2.4	Tercer pago ejecutado	Q 41,331.00	6.667%	07/03/2025	07/03/2025
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q 41,331.00	6.667%	24/03/2025	24/03/2025
2.6	Quinto pago ejecutado	Q 41,331.00	6.667%	08/04/2025	08/04/2025
2.7	Sexto pago ejecutado	Q 41,331.00	6.667%	29/04/2025	29/04/2025
2.8	Septimo pago ejecutado	Q 41,331.00	6.667%	14/05/2025	14/05/2025
2.9	Octavo pago ejecutado	Q 41,331.00	6.667%	04/06/2025	04/06/2025
3.0	Noveno pago ejecutado		0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 330,648.00	53.33%		
	MONTO POR EJECUTAR	Q 289,317.00	46.67%		



f. 
Ángel Amílcar Valdez Ortega
Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-340-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			34704620
En referencia al contrato administrativo numero A guión trescientos cuarenta guión dos mil veinticinco (A-340-2025) de fecha doce de marzo de dos mil veinticinco (12-03-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil "CONSTRUCTORA EDEN" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE MURO PERIMETRAL CASA EJECUTIVA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		04/06/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		13/07/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	40	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	40	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	27	67.5%
1.7	Tiempo por ejecutar	13	32.5%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 899,157.90	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 899,157.90	100.00%

f.

AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN

Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-543-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			23587105
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cuarenta y tres guión dos mil veinticuatro (A-543-2024) de fecha cinco de diciembre de dos mil veinticuatro (05-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "PCS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS OLEOSAS EN TALLER ELECTROMECAÁNICO Y SUBESTACIÓN DE 69 KV". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		15/03/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		08/04/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	25	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	25	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	25	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 250,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 250,000.00	100.00%

f.

AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN

Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-540-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			38187337
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cuarenta guión dos mil veinticuatro (A-540-2024) de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro (04-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "H3 Guatemala, Sociedad Anónima" para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA DE EDIFICACIONES DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		12/03/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		09/07/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	120	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	120	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	111	92.5%
1.7	Tiempo por ejecutar	9	7.5%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 2,850,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 2,850,000.00	100.00%

f.

AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN

Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-335-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				35906588	
En referencia al contrato administrativo numero A guión trescientos treinta y cinco guión dos mil veinticinco (A-335-2025) de fecha cinco de marzo de dos mil veinticinco (05-03-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil "CONSTRUCTORA CANFRA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE PARQUEO DE MOTOCICLETAS EDIFICIO AUXILIARES I Y II". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2025.-					
1	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			25/03/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			23/05/2025	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado	60			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	60	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 898,240.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 898,240.00	100.000%	25/03/2025	23/05/2025
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%		
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%		
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 898,240.00	100.00%		
	MONTO POR EJECUTAR	Q -	0.00%		

f.

AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN

Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-325-2025
-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:

3470462-0

En referencia al contrato administrativo número A guión trescientos veinticinco guión dos mil veinticinco (A-325-2025) de fecha veintiocho de febrero de dos mil veinticinco (28-02-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Mercantil Constructora Edén.", para la ejecución del proyecto " Mantenimiento de parqueo del edificio seguridad I Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2025.

TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		13/06/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		19/07/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	37	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	37	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	21	56.8%
1.7	Tiempo por ejecutar	16	43.2%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 899,095.00	100.00%
2.1	Anticipo		0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 899,095.00	100.00%

f.

AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-337-2025
 -Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:

104566698

En referencia al contrato administrativo número A guión trescientos treinta y siete guión dos mil veinticinco (A-337-2025) de fecha siete de marzo de dos mil veinticinco (7-03-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Marsa Inversiones, Sociedad Anonima.", para la ejecución del proyecto " Mantenimiento de Caminamiento peatonal 0 calle Dat Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2025.

TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:			14/05/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:			22/06/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	40		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	40	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	40	100.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 899,281.00	100.00%	
2.1	Anticipo		0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%	
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 899,281.00	100.00%	

f.

JULIÁN MILIAN CONTRERAS
 Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-319-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:

32374399

En referencia al contrato administrativo número A guión trescientos diecinueve guión dos mil veinticinco (A-319-2025) de fecha veintiocho de febrero de dos mil veinticinco (28-02-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Mercantil Diseño, Planificación, Construcción y Asesoría, Dipconsa.", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento de Techos en Parqueo de Edificios Auxiliares I y II". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2025.

TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:			04/06/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:			08/07/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	35		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	35	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	30	85.7%	
1.7	Tiempo por ejecutar	5	14.3%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 898,808.00	100.00%	
2.1	Anticipo		0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%	
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 898,808.00	100.00%	

f.

JULIÁN MILIÁN CONTRERAS

Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-475-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:

38187337

En referencia al contrato administrativo número A guión cuatrocientos setenta y cinco guión dos mil veinticuatro (A-475-2024) de fecha once de septiembre de dos mil veinticuatro (11-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA", para la ejecución del proyecto "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Arriate Central en Cero Calle Dentro del Dat de Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2025.

TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		05/12/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:		15/01/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	42	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	42	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	42	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 690,398.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 690,398.00	100.00%

f.

JULIAN MILIAN CONTRERAS
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-539-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:

79871097

En referencia al contrato administrativo número A guión quinientos treinta y nueve guión dos mil veinticuatro (A-539-2024) de fecha doce de diciembre de dos mil veinticuatro (04-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil Individual "COCESA", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y Reparación de Carpeta Asfáltica en Parqueo 7 Interior Dat Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2025.

TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			24/01/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			24/03/2025	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado	60			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	60	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto del contrato:	Q 11,940,703.00	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 2,388,140.60	20.000%	24/01/2025	13/02/2025
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 5,970,351.50	50.000%	14/02/2025	28/02/2025
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 8,358,492.10	70.00%		
	MONTO POR EJECUTAR	Q 3,582,210.90	30.00%		

f.

JULIAN MILLAN CONTRERAS

Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-328-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			34704620
En referencia al contrato administrativo numero A guión trescientos veintiocho guión dos mil veinticinco (A-328-2025) de fecha cuatro de marzo de dos mil veinticinco (04-03-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil "CONSTRUCTORA EDEN" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO EDIFICIO DE SEGURIDAD I EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2025.-			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		04/06/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		23/07/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	50	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	50	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	27	54.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	23	46.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 799,644.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 799,644.00	100.00%

f.

JULIAN MILIAN CONTRERAS
Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-473-2024
 -Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:

38187337

En referencia al contrato administrativo número A guión cuatrocientos setenta y tres guión dos mil veinticuatro (A-473-2024) de fecha diez de septiembre de dos mil veinticuatro (10-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y Reparación de Servicios Sanitarios de Garita de Ingreso y Egreso al Dat". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de junio del 2025.

TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual:		30/10/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:		18/11/2024	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE	
1.3	Tiempo autorizado	20		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	20	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	20	100.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%	
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO	
2.0	Monto del contrato:	Q 781,245.00	100.00%	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado	Q 451,929.40	57.85%	30/10/2024 06/11/2024
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 451,929.40	57.85%	
	MONTO POR EJECUTAR	Q 329,315.60	42.15%	

f.

JULIÁN MILIÁN CONTRERAS
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023 Y A-370-2024

Número de Nit: **2359828-K**

Contratos Administrativos número A guion mil cuatrocientos treinta guión dos mil veintitres (A-1430-2023) y A guión trescientos setenta guion dos mil veinticuatro (A-370-2024) , suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América, Limitada. del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 01 de MARZO de 2024 al 30 de JUNIO de 2025.-

1	TIEMPO CONTRACTUAL	FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-1430-2023	01/03/2024
1.2	Fecha de Finalización:	28/02/2027
1.3	Meses autorizados	36
1.4	Meses Periodo de Transición	0
1.5	Total de Meses del Servicio	36
1.6	Meses utilizados	16
1.7	Meses por ejecutar	20


2	MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA					
	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO	
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE		
		33,349,748.47	Q 63,031,024.61	100.00 %		

2.1	31/03/24	1,505,245.00	Q 2,844,913.05	4.51 %	01/03/2024	31/03/2024
2.2	30/04/24	1,513,155.00	Q 2,859,862.95	4.54 %	01/04/2024	30/04/2024
2.3	31/05/24	1,451,555.00	Q 2,743,438.95	4.35 %	01/05/2024	31/05/2024
2.4	30/06/24	1,261,890.00	Q 2,384,972.10	3.78 %	01/06/2024	30/06/2024
2.5	31/07/24	1,345,330.00	Q 2,542,673.70	4.03 %	01/07/2024	31/07/2024
2.6	31/08/24	1,375,045.00	Q 2,598,835.05	4.12 %	01/08/2024	31/08/2024
2.7	30/09/24	1,346,205.00	Q 2,544,327.45	4.04 %	01/09/2024	30/09/2024
2.8	31/10/24	1,400,035.00	Q 2,646,066.15	4.20 %	01/10/2024	31/10/2024
2.9	30/11/24	1,439,200.00	Q 2,720,088.00	4.32 %	01/11/2024	30/11/2024
2.10	31/12/24	1,437,485.00	Q 2,716,846.65	4.31 %	01/12/2024	31/12/2024
2.11	31/01/25	1,399,370.00	Q 2,644,809.30	4.20 %	01/01/2025	31/01/2025
2.12	28/02/25	1,360,625.00	Q 2,571,581.25	4.08 %	01/02/2025	28/02/2025
2.13	31/03/25	1,570,905.00	Q 2,969,010.45	4.71 %	01/03/2025	31/03/2025
2.14	30/04/25	1,525,825.00	Q 2,883,809.25	4.58 %	01/04/2025	30/04/2025

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023 Y A-370-2024

Número de Nit:					2359828-K	
2.15	31/05/25	1,494,255.00	Q 2,824,141.95	4.48 %	01/05/2025	31/05/2025
2.16	30/06/25	1,325,415.00	Q 2,505,034.35	3.97 %	01/06/2025	30/06/2025
MONTO EJECUTADO		22,751,540.00	43,000,410.60	68.22 %	100.00 %	
MONTO POR EJECUTAR		10,598,208.47	Q 20,030,614.01	31.78 %		



Raúl Vicente Constanza Morales
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022

ACTUALIZADOS AL 23 MAYO DE 2025

-expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: **8666568-5**

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal, como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el periodo del 24 de NOVIEMBRE de 2021 al 23 de MAYO de 2025.

1	TIEMPO CONTRACTUAL					FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO					24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:					23/11/2026	
1.3	Meses Autorizados	60		100.00 %			
1.4	Total Meses Ejecutados	42		70.00 %			
1.5	Meses por ejecutar	18		30.00 %			
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA		SALDO	% EJECUTADO	% X EJECUTAR	PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50		100.00 %	100.00 %		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	Q16,861,374.09	2.94 %	97.06 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	Q16,642,464.49	1.26 %	95.80 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	Q16,299,658.03	1.97 %	93.83 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	Q15,871,323.19	2.47 %	91.36 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	Q15,626,828.76	1.41 %	89.96 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	Q15,309,493.56	1.83 %	88.13 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	Q14,751,165.83	3.21 %	84.92 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	Q14,532,256.23	1.26 %	83.66 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	Q14,283,187.05	1.43 %	82.22 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	Q14,100,348.39	1.05 %	81.17 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	Q13,897,859.56	1.17 %	80.00 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	Q13,290,682.80	3.50 %	76.51 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	Q12,778,914.79	2.95 %	73.56 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	Q12,561,606.79	1.25 %	72.31 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	Q12,218,800.33	1.97 %	70.34 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	Q11,790,465.49	2.47 %	67.87 %	24/02/2023	23/03/2023
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	Q11,545,971.06	1.41 %	66.46 %	24/03/2023	23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	Q11,293,282.26	1.45 %	65.01 %	24/04/2023	23/05/2023
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	Q10,970,066.25	1.86 %	63.15 %	24/05/2023	23/06/2023
2.20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	Q10,790,031.85	1.04 %	62.11 %	24/06/2023	23/07/2023
2.21	Monto ejecutado Informe 21	Q249,069.18	Q10,540,962.67	1.43 %	60.68 %	24/07/2023	23/08/2023
2.22	Monto ejecutado Informe 22	Q182,838.66	Q10,358,124.01	1.05 %	59.63 %	24/08/2023	23/09/2023

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELÉCTRICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022

ACTUALIZADOS AL 23 MAYO DE 2025

-expresado en tiempo y quetzales-



Número de Nit:

8666568-5

2.23	Monto ejecutado Informe 23	Q202,488.83	Q10,155,635.18	1.17 %	58.46 %	24/09/2023	23/10/2023
2.24	Monto ejecutado Informe 24	Q333,477.88	Q9,822,157.30	1.92 %	56.54 %	24/10/2023	23/11/2023
2.25	Monto ejecutado Informe 25	Q702,926.27	Q9,119,231.03	4.05 %	52.50 %	24/11/2023	23/12/2023
2.26	Monto ejecutado Informe 26	Q217,308.00	Q8,901,923.03	1.25 %	51.24 %	24/12/2023	23/01/2024
2.27	Monto ejecutado Informe 27	Q250,670.78	Q8,651,252.25	1.44 %	49.80 %	24/01/2024	23/02/2024
2.28	Monto ejecutado Informe 28	Q181,237.06	Q8,470,015.19	1.04 %	48.76 %	24/02/2024	23/03/2024
2.29	Monto ejecutado Informe 29	Q242,892.83	Q8,227,122.36	1.40 %	47.36 %	24/03/2024	23/04/2024
2.30	Monto ejecutado Informe 30	Q252,688.80	Q7,974,433.56	1.45 %	45.91 %	24/04/2024	23/05/2024
2.31	Monto ejecutado Informe 31	Q323,216.01	Q7,651,217.55	1.86 %	44.04 %	24/05/2024	23/06/2024
2.32	Monto ejecutado Informe 32	Q180,034.40	Q7,471,183.15	1.04 %	43.01 %	24/06/2024	23/07/2024
2.33	Monto ejecutado Informe 33	Q250,670.78	Q7,220,512.37	1.44 %	41.57 %	24/07/2024	23/08/2024
2.34	Monto ejecutado Informe 34	Q196,525.06	Q7,023,987.31	1.13 %	40.43 %	24/08/2024	23/09/2024
2.35	Monto ejecutado Informe 35	Q202,488.83	Q6,821,498.48	1.17 %	39.27 %	24/09/2024	23/10/2024
2.36	Monto ejecutado Informe 36	Q335,079.48	Q6,486,419.00	1.93 %	37.34 %	24/10/2024	23/11/2024
2.37	Monto ejecutado Informe 37	Q701,324.67	Q5,785,094.33	4.04 %	33.30 %	24/11/2024	23/12/2024
2.38	Monto ejecutado Informe 38	Q217,308.00	Q5,567,786.33	1.25 %	32.05 %	24/12/2024	23/01/2025
2.39	Monto ejecutado Informe 39	Q250,670.78	Q5,317,115.55	1.44 %	30.61 %	24/01/2025	23/02/2025
2.40	Monto ejecutado Informe 40	Q181,237.06	Q5,135,878.49	1.04 %	29.56 %	24/02/2025	23/03/2025
2.41	Monto ejecutado Informe 41	Q242,892.83	Q4,892,985.66	1.40 %	28.17 %	24/03/2025	23/04/2025
2.42	Monto ejecutado Informe 42	Q252,688.80	Q4,640,296.86	1.45 %	26.71 %	24/04/2025	23/05/2025
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q12,731,243.64	73.29 %			100.00 %	
	MONTO POR EJECUTAR	Q4,640,296.86	26.71 %				

Raúl Vicente Constanza Morales
Supervisor

