



OF-600-PQ-478-2025

Puerto Quetzal, 05 noviembre de 2025

Licenciada

Gladys del Carmen Jiménez de León Coordinadora Oficina de Información Pública Empresa Portuaria Quetzal Presente



Estimada Licenciada Jiménez:

En atención al oficio OF.UIP-389-2025 de fecha 27 de octubre del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

- 1. Contrato Administrativo A-540-2024 "Adquisición de puertas de emergencia, mantenimiento y reparación de salidas de emergencia de edificaciones de Puerto Quetzal".
- 2. Contrato Administrativo A-337-2025 "Mantenimiento caminamiento peatonal 0 calle DAT Empresa Portuaria Quetzal".
- 3. Contrato Administrativo A-1430-2023 y A-370-2024 "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia".
- 4. Contrato Administrativo A-327-2025 "Mantenimiento de comedor de obreros de Empresa Portuaria Quetzal".
- 5. Contrato Administrativo A-330-2025 "Mantenimiento de vallado perimetral área de comedor de obreros, zona 2 Empresa Portuaria Quetzal".
- 6. Contrato Administrativo A-320-2025 "Mantenimiento de drenajes pluviales zona 2 Empresa Portuaria Quetzal".
- 7. Contrato Administrativo A-329-2025 "Mantenimiento de vallado perimetral edificio de capacitación y albergue, zona 8 Empresa Portuaria Quetzal".

MANTENIMIEN

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente.

Ing. Luis Manuel Pivaral de la Vega Subgerente de Mantenimiento



Archivo



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-330-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:

En referencia al contrato administrativo numero A guión trescientos treinta guión dos mil veinticinco (A-330-2025) de fecha cinco de marzo de dos mil veinticinco (05-03-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil "DISEÑO PLANIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE VALLADO PERIMETRAL ÁREA DE COMEDOR DE OBREROS, ZONA 2 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de octubre del 2025.-

1	TI	FECHA					
1.1	Fecha Inicio Contractual:			12/07/2025			
1.2	Fecha Oficial Finalización:			9/09/2025			
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE				
1.3	Tiempo autorizado	60					
1.4		0					
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%				
1.6	Tiempo utilizado	60					
1.7	Tiempo por ejecutar	npo por ejecutar 0 0.0%					
2	AVANCE	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 899,454.50	100.00%				
2.1	Anticipo	Q -	0.000%				
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%				
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%				
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%				
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%				
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%				
	Sexto pago ejecutado		0.000%				
-	Septimo pago ejecutado		0.000%				
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%				
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%				
	MONTO POR EJECUTAR	Q 899,454.50	100.00%				

JULIAN MILIAN CONFRENAS Supervisor

DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-329-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 3470462-0 En referencia al contrato administrativo número A guión trescientos veintinueve guión dos mil veinticinco (A-329-2025) de

fecha cuatro de marzo de dos mil veinticinco (04-03-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Constructora EDEN.", para la ejecución del proyecto " Mantenimiento de Vallado Perimetral Edificio de Capacitación y Albergue, Zona 8 Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el

informe de avance en la ejecución al día 31 de octubre del 2025.

	T	TIEMPO CONTRACTUAL									
1.1	Fecha Inicio Contractual:				12/07/2025						
1.2	Fecha Oficial Finalización:	18/08/2025									
		DÍAS	(x) MESES()	PORCENTAJE	z z						
1.3	Tiempo autorizado		45								
1.4	Prorroga tiempo autorizado										
1.5	Total tiempo autorizado										
1.6	Tiempo utilizado										
1.7	Tiempo por ejecutar										
2	AVANCE		FECHA PERIODO								
2.0	Monto del contrato:	Q	899,168.00	100.00%							
2.1	Anticipo			0.000%	72 (10)						
2.2	Primer pago ejecutado			0.000%							
2.3	Segundo pago ejecutado			0.000%							
2.4	Tercer pago ejecutado			0.000%							
2.5	Cuarto pago ejecutado			0.000%							
2.6	Quinto pago ejecutado			0.000%							
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q		0.00%							
	MONTO POR EJECUTAR	Q	899,168.00	100.00%							

JULIÁN MILIAN CONTREBAS

DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-337-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 104566698

En referencia al contrato administrativo número A guión trescientos treinta y siete guión dos mil veinticinco (A-337-2025) de fecha siete de marzo de dos mil veinticinco (7-03-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Marsa Inversiones, Sociedad Anonima.", para la ejecución del proyecto " Mantenimiento de Caminamiento peatonal 0 calle Dat Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de octubre del 2025.

	Т		FECHA					
1.1	Fecha Inicio Contractual:				14/05/2025			
1.2	Fecha Oficial Finalización:				22/	06/2025		
		DÍAS	(x)MESES()	PORCENTAJE				
1.3	Tiempo autorizado		40					
1.4	Prorroga tiempo autorizado		0					
1.5	Total tiempo autorizado	40 100.0%						
1.6	Tiempo utilizado		40					
1.7	Tiempo por ejecutar	ar 0 0.0%						
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					FECHA PERIODO		
2.0	Monto del contrato:	Q	899,281.00	100.00%				
2.1	Anticipo			0.000%				
2.2	Primer pago ejecutado	Q	899,281.00	100.000%	1/10/2025	1/10/2025		
2.3	Segundo pago ejecutado			0.000%				
2.4	Tercer pago ejecutado			0.000%				
2.5	Cuarto pago ejecutado			0.000%				
2.6	Quinto pago ejecutado			0.000%				
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q	899,281.00	100.00%				
	MONTO POR EJECUTAR	Q	-	0.00%				

JULIÁN MILIAN CONTRERAS

Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-320-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: 35906588

En referencia al contrato administrativo número A guión trescientos veinte guión dos mil veinticinco (A-320-2025) de fecha veintiocho de febrero de dos mil veinticinco (28-02-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Constructora CANFRA.", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento de Drenajes Pluviales Zona 2 de Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de octubre del 2025.

•	TI		FECHA			
1.1	Fecha Inicio Contractual:				12/07/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:				-	/09/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado		60			
1.4	Prorroga tiempo autorizado		0			
1.5	Total tiempo autorizado		60	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado		60	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar		0	0.0%		
2	AVANCE	FECI	HA PERIODO			
2.0	Monto del contrato:	Q	897,950.00	100.00%		
2.1	Anticipo			0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado			0.000%		
2.3	Segundo pago ejecutado			0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado			0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado			0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado			0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q		0.00%		
	MONTO POR EJECUTAR	Q	897,950.00	100.00%	,	

(Me)

AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN

Supervisor

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-540-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

En rofe	Número de Nit:							
fecha d	erencia al contrato administrativo nu	mero A gu	uión quinient	os cuar	renta guión dos mil veinticuat	tro (A-540-	-2024) de	
Guater	cuatro de diciembre de dos mil veinti	cuatro (04	4-12-2024), s	uscrito	entre la Empresa Portuaria C	Quetzal y la	Empresa "H3	
Suate.	mala, Sociedad Anónima" para la eje	cución de	proyecto "A	DQUIS	ICIÓN DE PUERTAS DE EMERO	SENCIA,		
VIANI	ENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALID	AS DE EM	ERGENCIA D	E EDIFI	CACIONES DE PUERTO QUETZ	ZAL". Com	o supervisor	
de la e	jecución del contrato, me permito p	resentar e	el informe de	avance	e en la ejecución al día 31 de d	octubre de	el 2025	
1	TIE		NTRACTUAL				CHA	
-	1 Fecha Inicio Contractual:						3/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:	9/07/2025						
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE			
1.3	Tiempo autorizado			120				
1.4	Prorroga tiempo autorizado			0				
1.5	Total tiempo autorizado			120	100.0%			
1.6	Tiempo utilizado			120	100.0%			
1.7	Tiempo por ejecutar			0	0.0%			
2	AVANCE	ANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				FECHA PERIODO		
2.0	Monto modificado del contrato:	Q	2,850,000.	00	100.00%			
2.1	Anticipo	Q	-		0.000%			
2.2	Primer pago ejecutado				0.000%			
2.3	Segundo pago ejecutado				0.000%			
2.4	Tercer pago ejecutado				0.000%			
2.5	Cuarto pago ejecutado				0.000%			
2.6	Quinto pago ejecutado				0.000%	1		
2.7	Sexto pago ejecutado				0.000%			
2.8	Septimo pago ejecutado				0.000%			
2.9	Octava pago ejecutado				0.000%			
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q	-		0.00%			
	MONTO POR EJECUTAR	Q	2,850,000.	00	100.00%			

AXEL ARMANDO BETETA MUNZÓN

Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELÉCTRICO

O

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022

expresado en tiempo y quetzales-


Número de Nit:

8666568-5

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidos (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuana Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal , como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el período del 24 de NOVIEMBRE de 2021 al 23 de OCTUBRE de 2025.

1		FECHA							
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO					24/11/2021			
1.2	Fecha Oficial Finalización:					23/1	1/2026		
1.3	Meses Autorizados	60		100.00 %					
1.4	Total Meses Ejecutados	47		78.33 %					
1.5	Meses por ejecutar	13		21.67 %		3.5			
2	AVANCE FINANCIERO DEL	CONTRATISTA	SALDO	% EJECUTADO	% X EJECUTAR	PER	IODO		
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50		100.00 %	100.00 %				
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	Q16,861,374.09	2.94 %	97.06 %	24/11/2021	23/12/202		
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	Q16,642,464.49	1.26 %	95.80 %	24/12/2021	23/01/202		
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	Q16,299,658.03	1.97 %	93.83 %	24/01/2022	23/02/202		
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	Q15,871,323.19	2.47 %	91.36 %	24/02/2022	23/03/202		
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	Q15,626,828.76	1.41 %	89.96 %	24/03/2022	23/04/202		
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	Q15,309,493.56	1.83 %	88.13 %	24/04/2022	23/05/202		
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	Q14,751,165.83	3.21 %	84.92 %	24/05/2022	23/06/202		
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	Q14,532,256.23	1.26 %	83.66 %	24/06/2022	23/07/202		
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	Q14,283,187.05	1.43 %	82.22 %	24/07/2022	23/08/2022		
10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	Q14,100,348.39	1.05 %	81.17 %	24/08/2022	23/09/2022		
.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	Q13,897,859.56	1.17 %	80.00 %	24/09/2022	23/10/2022		
.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	Q13,290,682.80	3.50 %	76.51 %	24/10/2022	23/11/2022		
13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	Q12,778,914.79	2.95 %	73.56 %	24/11/2022	23/12/2022		
.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	Q12,561,606.79	1.25 %	72.31 %	24/12/2022	23/01/2023		
.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	Q12,218,800.33	1.97 %	70.34 %	24/01/2023	23/02/2023		
16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	Q11,790,465.49	2.47 %	67.87 %	24/02/2023	23/03/2023		
17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	Q11,545,971.06	1.41 %	66.46 %	24/03/2023	23/04/2023		
18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	Q11,293,282.26	1.45 %	65.01 %	24/04/2023	23/05/2023		
19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	Q10,970,066.25	1.86 %	63.15 %	24/05/2023	23/06/2023		
20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	Q10,790,031.85	1.04 %	62.11 %	24/06/2023	23/07/2023		
21	Monto ejecutado Informe 21	Q249,069.18	Q10,540,962.67	1.43 %	60.60.	24/07/2023	23/08/2023		
22	Monto ejecutado Informe 22	Q182,838.66	Q10,358,124.01	1.05 %		24/08/2023	23/09/2023		

DEPARTAMENTO ELÉCTRICO





23 N	lonto ejecutado Informe 23				Número de Nit:	866650	8-5
-	Ionto ejecutado Informe 24	Q202,488.83	Q10,155,635.18	1.17 %	58.46 %	24/09/2023	23/10/2023
+		Q333,477.88	Q9,822,157.30	1.92 %	56.54 %	24/10/2023	23/11/202
-	Nonto ejecutado Informe 25	Q702,926.27	Q9,119,231.03	4.05 %	52.50 %	24/11/2023	23/12/202
-	fonto ejecutado Informe 26	Q217,308.00	Q8,901,923.03	1.25 %	51.24 %	24/12/2023	23/01/202
27 N	Monto ejecutado Informe 27	Q250,670.78	Q8,651,252.25	1.44 %	49.80 %	24/01/2024	23/02/202
.28 N	Monto ejecutado Informe 28	Q181,237.06	Q8,470,015.19	1.04 %	48.76 %	24/02/2024	23/03/202
.29 1	Monto ejecutado Informe 29	Q242,892.83	Q8,227,122.36	1.40 %	47.36 %	24/03/2024	23/04/202
.30 N	Monto ejecutado Informe 30	Q252,688.80	Q7,974,433.56	1.45 %	45.91 %	24/04/2024	23/05/202
.31	Monto ejecutado Informe 31	Q323,216.01	Q7,651,217.55	1.86 %	44.04 %	24/05/2024	23/06/202
.32	Monto ejecutado Informe 32	Q180,034.40	Q7,471,183.15	1.04 %	43.01 %	24/06/2024	23/07/202
.33	Monto ejecutado Informe 33	Q250,670.78	Q7,220,512.37	1.44 %	41.57 %	24/07/2024	23/08/202
.34	Monto ejecutado Informe 34	Q196,525.06	Q7,023,987.31	1.13 %	40.43 %	24/08/2024	23/09/202
2.35	Monto ejecutado Informe 35	Q202,488.83	Q6,821,498.48	1.17 %	39.27 %	24/09/2024	23/10/202
2.36	Monto ejecutado Informe 36	Q335,079.48	Q6,486,419.00	1.93 %	37.34 %	24/10/2024	23/11/202
2.37	Monto ejecutado Informe 37	Q701,324.67	Q5,785,094.33	4.04 %	33.30 %	24/11/2024	23/12/20
2.38	Monto ejecutado Informe 38	Q217,308.00	Q5,567,786.33	1.25 %	32.05 %	24/12/2024	23/01/20
2.39	Monto ejecutado Informe 39	Q250,670.78	Q5,317,115.55	1.44 %	30.61 %	24/01/2025	23/02/20
2.40	Monto ejecutado Informe 40	Q181,237.06	Q5,135,878.49	1.04 %	29.56 %	24/02/2025	23/03/20
2.41	Monto ejecutado Informe 41	Q242,892.83	Q4,892,985.66	1.40 %	28.17 %	24/03/2025	23/04/20
2.42	Monto ejecutado Informe 42	Q252,688.80	Q4,640,296.86	1.45 %	26.71 %	24/04/2025	23/05/20
2.43	Monto ejecutado Informe 43	Q321,614.41	Q4,318,682.45	1.85 %	24.86 %	24/05/2025	23/06/20
2.44	Monto ejecutado Informe 44	Q180,034.40	Q4,138,648.05	1.04 %	23.82 %	24/06/2025	23/07/20
2.45	Monto ejecutado Informe 45	Q250,670.78	Q3,887,977.27	1.44 %	22.38 %	24/07/2025	23/08/20
2.46	Monto ejecutado Informe 46	Q181,237.06	Q3,706,740.21	1.04 %	21.34 %	24/08/2025	23/09/20
2.47	Monto ejecutado Informe 47	Q202,488.83	Q3,504,251.38	1.17 %	20.17 %	24/09/2025	23/10/2
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q13,867,289.12		79.83 %			
	MONTO POR EJECUTAR	Q3,504,251.38		20.17 %		100	0.00 %

Raúl Vicente Constanza Morales Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023 Y A-370-2024

Número de Nit:

2359828-K

Contratos Administrativos número A guion mil cuatrocientos treinta guión dos mil veintitres (A-1430-2023) y A guión trescientos setenta guion dos mil veinticuatro (A-370-2024), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América, Limitada. del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 01 de MARZO de 2024 al 31 de OCTUBRE de 2025.-

all colored	Т	FECHA					
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL C	ONTRATO A-1430	0-2023			3/2024	
1.2	Fecha de Finalización:					2/2027	
1.3	Meses autorizados		36		28/02	72027	
1.4	Meses Periodo de Transición						
1.5	Total de Meses del Servicio		100.00 %				
1.6	Meses utilizados		20		55.56 %		
1.7	Meses por ejecutar		16		44.44 %		
		MONTOS PA	AGADOS AL CONTR	RATISTA	77.77		
			ORES CONTRATAL				
2	MESES	KWH	QUETZALES	PORCENTAJE PERIO		ODO	
		33,349,748.47		100.00 %			
2.1	31/03/24	1,505,245.00		4.51 %	01/03/2024	31/03/202	
2.2	30/04/24	1,513,155.00	Q 2,859,862.95	4.54 %	01/04/2024	30/04/202	
2.3	31/05/24	1,451,555.00	Q 2,743,438.95	4.35 %	01/05/2024	31/05/202	
2.4	30/06/24	1,261,890.00	Q 2,384,972.10	3.78 %	01/06/2024	30/06/202	
2.5	31/07/24	1,345,330.00	Q 2,542,673.70	4.03 %	01/07/2024	31/07/202	
2.6	31/08/24	1,375,045.00	Q 2,598,835.05	4.12 %	01/08/2024	31/08/202	
2.7	30/09/24	1,346,205.00	Q 2,544,327.45	4.04 %	01/09/2024	30/09/202	
2.8	31/10/24	1,400,035.00	Q 2,646,066.15	4.20 %	01/10/2024	31/10/202	
2.9	30/11/24	1,439,200.00	Q 2,720,088.00	4.32 %	01/11/2024	30/11/202	
2.10	31/12/24	1,437,485.00	Q 2,716,846.65	4.31 %	01/12/2024	31/12/202	
2.11	31/01/25	1,399,370.00	Q 2,644,809.30	4.20 %	01/01/2025	31/01/202	
2.12	28/02/25	1,360,625.00	Q 2,571,581.25	4.08 %	01/02/2025	28/02/202	
2.13	31/03/25	1,570,905.00	Q 2,969,010.45	4.71 %	01/03/2025	31/03/202	
2.14	30/04/25	1,525,825.00	Q 2,883,809.25	4.58 %	01/04/2025	30/04/202	

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023 Y A-370-2024

CUAD	Número de						28-K
	31/05/25	1,494,255.00	0			01/05/2025	31/05/2025
2.15	30/06/25	1,325,415.00	_	2,505,034.35	3.97 %	01/06/2025	30/06/2025
2.16	31/07/25	1,386,385.00		2,620,267.65	4.16 %	01/07/2025	
2.17	31/08/25			2,741,388.30	4.35 %	01/08/2025	
2.18	30/09/25	1,515,360.00			4.54 %	01/09/2025	
2.19		1,448,685.00	-		4.34 %	01/10/2025	31/10/202
2.20	31/10/25				85.62 %	100	00 %
	MONTO EJECUTADO		-	53,964,111.60	14.38 %		
	MONTO POR EJECUTAR	4,797,308.47	Q	9,066,913.01	24.00 /		

Raúl Vicente Constanza Morales Supervisor