


**EMPRESA PORTUARIA QUETZAL****GERENCIA DE MANTENIMIENTO****DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES****CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-506-2019**

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			5197953-5
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos seis guión dos mil diecinueve (A-506-2019) de fecha quince de mayo de dos mil diecinueve (15-05-2019), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "SETEC", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DESEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de agosto del 2021.-			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		27/06/2019
1.2	Fecha Oficial Finalización:		01/02/2020
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	220	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	220	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	220	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto original del contrato:	Q 1,787,485.50	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado	Q 296,757.00	16.602%
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 468,869.00	26.231%
2.4	Tercer pago ejecutado	Q -	
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q -	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 765,626.00	42.83%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 1,021,859.50	57.17%

f. 
LUDIN JOSELITO HERNANDEZ MARROQUIN
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-822-2019

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			8182159
Contrato administrativo Numero A guion ochocientos veintidos guión dos mil diecinueve (822-2019) de fecha ueve de diciembre de dos mil diecinuev (09-12-2019), suscrito, suscrito entre Empresa Portuaria Quetzal y Productos Especiales de Concreto, S. A. (PRECO), para la realización del servicio de "Mantenimiento de Plataforma en atracaderos 3 y 4 del Muelle Comercial de Puerto Quetzal"; como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance al 31 de agosto 2021.			
3	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual		No ha iniciado
1.2	Fecha Oficial Finalización:		
		TIEMPO CONTRACTUAL	PORCENTAJE
1.3	Meses autorizados	1	
1.4	Meses Prórroga Autorizada	0	
1.5	Total Meses Autorizados	1	100%
1.6	Meses utilizados	0	0%
1.7	Meses por ejecutar	1	100%
2	AVANCE FINANCIERO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del Contrato	289,733.89	100%
2.1	Anticipo	0.00	0%
2.2	Primer pago ejecutado	0.00	0%
2.3	Segundo pago ejecutado	0.00	0%
2.4	Tercer pago ejecutado	0.00	0%
2.5	Cuarto pago ejecutado	0.00	0%
	Total Ejecutado a la fecha	0.00	0%
	Monto por ejecutar	289,733.89	100%

Julian Milian Contreras
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTRICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-546-2020 Y A-563-2021

ACTUALIZADO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:					7386843-4	
Contrato Administrativo número A guion quinientos cuarenta y seis guión dos mil veinte (A-546-2020) de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte (25/11/2020) y el Contrato Administrativo número A guion quinientos sesenta y tres guion, dos mil veintiuno (A-563-2021) de fecha 20 de julio de dos mil veintiuno (20/07/2021), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Puerto Quetzal Power LLC (PQP). del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 03 de diciembre de 2020 al 02 septiembre 2021.-						
3	TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-546-2020				3/12/2020	
2.1	Fecha CO NTRATO Modificatorio y Ampliatorio A-563-2021				20/07/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:				2/12/2023	
1.3	Meses autorizados	36				
1.4	Meses Prórroga Autorizada	0				
1.5	Total Meses Autorizados	36		100.00%		
1.6	Meses utilizados	9		25.00%		
1.7	Meses por ejecutar	27.00		75.00%		
2	MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA					
	MES	KWH	MONTO	PORCENTAJE	PERIODO	
		22,877,977.00	Q 39,350,120.50	100.00%		
2.1	DICIEMBRE 2020	613,731.00	Q 1,050,899.22	2.67%	3/12/2020	2/01/2021
2.2	ENERO 2021	632,734.00	Q 1,083,438.29	2.75%	3/01/2021	2/02/2021
2.3	FEBRERO 2021	617,239.00	Q 1,057,609.91	2.69%	3/02/2021	2/03/2021
2.4	MARZO 2021	806,470.50	Q 1,385,705.44	3.52%	3/03/2021	2/04/2021
2.5	ABRIL 2021	780,471.75	Q 1,341,033.49	3.41%	3/04/2021	2/05/2021
2.6	MAYO 2021	716,544.50	Q 1,230,551.15	3.13%	3/05/2021	2/06/2021
2.7	JUNIO 2021	800,321.50	Q 1,377,522.25	3.50%	3/06/2021	2/07/2021
2.8	JULIO 2021	772,707.00	Q 1,330,515.77	3.38%	3/07/2021	2/08/2021
2.9	AGOSTO 2021	781,519.25	Q 1,343,316.32	3.41%	3/08/2021	2/09/2021
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO		6,521,738.50	Q 11,200,591.85	28.46%		
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		16,356,238.50	Q 28,149,528.65	71.54%		

Raul Vicente Constanza Morales
SUPERVISOR

