




OF-600-PQ-002-2026

Puerto Quetzal,
05 de enero de 2026

Licenciada

Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente



Estimada Licenciada Jiménez:

En atención al oficio OF.UIP-3464-2025 de fecha 17 de diciembre del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-540-2024 "Adquisición de puertas de emergencia, mantenimiento y reparación de salidas de emergencia de edificaciones de Puerto Quetzal".
2. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento Preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión".
3. Contrato Administrativo A-1430-2023 y A-370-2024 "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia".
4. Contrato Administrativo A-330-2025 "Mantenimiento de vallado perimetral área de comedor de obreros, zona 2 Empresa Portuaria Quetzal".
5. Contrato Administrativo A-329-2025 "Mantenimiento de vallado perimetral edificio de capacitación y albergue, zona 8 Empresa Portuaria Quetzal".

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Orlando Antonio Sosa González
Gerente de Mantenimiento



Archivo



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-540-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				38187337		
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cuarenta guión dos mil veinticuatro (A-540-2024) de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro (04-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "H3 Guatemala, Sociedad Anónima" para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA DE EDIFICACIONES DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de diciembre del 2025.-						
1	TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual:				12/03/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:				9/07/2025	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE			
1.3	Tiempo autorizado	120				
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0				
1.5	Total tiempo autorizado	120	100.0%			
1.6	Tiempo utilizado	120	100.0%			
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%			
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				FECHA PERIODO	
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 2,850,000.00	100.00%			
2.1	Anticipo	Q -	0.000%			
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%			
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%			
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%			
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%			
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%			
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%			
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%			
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%			
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%			
	MONTO POR EJECUTAR	Q 2,850,000.00	100.00%			

f.


JAXEL ARMANDO BETETA MONZÓN
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-329-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			3470462-0
En referencia al contrato administrativo número A guión trescientos veintinueve guión dos mil veinticinco (A-329-2025) de fecha cuatro de marzo de dos mil veinticinco (04-03-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Constructora EDEN.", para la ejecución del proyecto " Mantenimiento de Vallado Perimetral Edificio de Capacitación y Albergue, Zona 8 Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de diciembre del 2025.			
	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		12/07/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		18/08/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	45	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	45	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	45	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto del contrato:	Q 899,168.00	100.00%
2.1	Anticipo		0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 899,168.00	100.00%

f.

JULIÁN MILIÁN CONTRERAS

Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-330-2025


-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				8182159	
En referencia al contrato administrativo numero A guión trescientos treinta guión dos mil veinticinco (A-330-2025) de fecha cinco de marzo de dos mil veinticinco (05-03-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercantil "DISEÑO PLANIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA", para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE VALLADO PERIMETRAL ÁREA DE COMEDOR DE OBREROS, ZONA 2 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de DICIEMBRE del 2025.					
.	TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			12/07/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			9/09/2025	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado	60			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	60	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto del contrato:	Q 899,454.50	100.00%		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 899,454.50	100.000%	14/07/2025	28/11/2025
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 899,454.50	100.00%		
	MONTO POR EJECUTAR	Q -	0.000%		

f.


JULIAN MILLAN CONTRERAS

Supervisor



		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELÉCTRICO					
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022							
-expresado en tiempo y quetzales- ¹							
Número de Nit:						8666568-5	
En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal , como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el período del 24 de NOVIEMBRE de 2021 al 23 de DICIEMBRE de 2025.							
1	TIEMPO CONTRACTUAL					FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO					24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:					23/11/2026	
1.3	Meses Autorizados	60		100.00 %			
1.4	Total Meses Ejecutados	49		81.67 %			
1.5	Meses por ejecutar	11.0		18.33 %			
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA		SALDO	% EJECUTADO	% X EJECUTAR	PERIODO	
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50		100.00 %	100.00 %		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	Q16,861,374.09	2.94 %	97.06 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	Q16,642,464.49	1.26 %	95.80 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	Q16,299,658.03	1.97 %	93.83 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	Q15,871,323.19	2.47 %	91.36 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	Q15,626,828.76	1.41 %	89.96 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	Q15,309,493.56	1.83 %	88.13 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	Q14,751,165.83	3.21 %	84.92 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	Q14,532,256.23	1.26 %	83.66 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	Q14,283,187.05	1.43 %	82.22 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	Q14,100,348.39	1.05 %	81.17 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	Q13,897,859.56	1.17 %	80.00 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	Q13,290,682.80	3.50 %	76.51 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	Q12,778,914.79	2.95 %	73.56 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	Q12,561,606.79	1.25 %	72.31 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	Q12,218,800.33	1.97 %	70.34 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	Q11,790,465.49	2.47 %	67.87 %	24/02/2023	23/03/2023
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	Q11,545,971.06	1.41 %	66.46 %	24/03/2023	23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	Q11,293,282.26	1.45 %	65.01 %	24/04/2023	23/05/2023
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	Q10,970,066.25	1.86 %	63.15 %	24/05/2023	23/06/2023
2.20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	Q10,790,031.85	1.04 %	62.11 %	24/06/2023	23/07/2023
2.21	Monto ejecutado Informe 21	Q249,069.18	Q10,540,962.67	1.43 %	60.68 %	24/07/2023	23/08/2023
2.22	Monto ejecutado Informe 22	Q182,838.66	Q10,358,124.01	1.05 %	59.63 %	24/08/2023	23/09/2023


		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELÉCTRICO					
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022 -expresado en tiempo y quetzales-							
Número de Nit:						8666568-5	
2.23	Monto ejecutado Informe 23	Q202,488.83	Q10,155,635.18	1.17 %	58.46 %	24/09/2023	23/10/2023
2.24	Monto ejecutado Informe 24	Q333,477.88	Q9,822,157.30	1.92 %	56.54 %	24/10/2023	23/11/2023
2.25	Monto ejecutado Informe 25	Q702,926.27	Q9,119,231.03	4.05 %	52.50 %	24/11/2023	23/12/2023
2.26	Monto ejecutado Informe 26	Q217,308.00	Q8,901,923.03	1.25 %	51.24 %	24/12/2023	23/01/2024
2.27	Monto ejecutado Informe 27	Q250,670.78	Q8,651,252.25	1.44 %	49.80 %	24/01/2024	23/02/2024
2.28	Monto ejecutado Informe 28	Q181,237.06	Q8,470,015.19	1.04 %	48.76 %	24/02/2024	23/03/2024
2.29	Monto ejecutado Informe 29	Q242,892.83	Q8,227,122.36	1.40 %	47.36 %	24/03/2024	23/04/2024
2.30	Monto ejecutado Informe 30	Q252,688.80	Q7,974,433.56	1.45 %	45.91 %	24/04/2024	23/05/2024
2.31	Monto ejecutado Informe 31	Q323,216.01	Q7,651,217.55	1.86 %	44.04 %	24/05/2024	23/06/2024
2.32	Monto ejecutado Informe 32	Q180,034.40	Q7,471,183.15	1.04 %	43.01 %	24/06/2024	23/07/2024
2.33	Monto ejecutado Informe 33	Q250,670.78	Q7,220,512.37	1.44 %	41.57 %	24/07/2024	23/08/2024
2.34	Monto ejecutado Informe 34	Q196,525.06	Q7,023,987.31	1.13 %	40.43 %	24/08/2024	23/09/2024
2.35	Monto ejecutado Informe 35	Q202,488.83	Q6,821,498.48	1.17 %	39.27 %	24/09/2024	23/10/2024
2.36	Monto ejecutado Informe 36	Q335,079.48	Q6,486,419.00	1.93 %	37.34 %	24/10/2024	23/11/2024
2.37	Monto ejecutado Informe 37	Q701,324.67	Q5,785,094.33	4.04 %	33.30 %	24/11/2024	23/12/2024
2.38	Monto ejecutado Informe 38	Q217,308.00	Q5,567,786.33	1.25 %	32.05 %	24/12/2024	23/01/2025
2.39	Monto ejecutado Informe 39	Q250,670.78	Q5,317,115.55	1.44 %	30.61 %	24/01/2025	23/02/2025
2.40	Monto ejecutado Informe 40	Q181,237.06	Q5,135,878.49	1.04 %	29.56 %	24/02/2025	23/03/2025
2.41	Monto ejecutado Informe 41	Q242,892.83	Q4,892,985.66	1.40 %	28.17 %	24/03/2025	23/04/2025
2.42	Monto ejecutado Informe 42	Q252,688.80	Q4,640,296.86	1.45 %	26.71 %	24/04/2025	23/05/2025
2.43	Monto ejecutado Informe 43	Q321,614.41	Q4,318,682.45	1.85 %	24.86 %	24/05/2025	23/06/2025
2.44	Monto ejecutado Informe 44	Q180,034.40	Q4,138,648.05	1.04 %	23.82 %	24/06/2025	23/07/2025
2.45	Monto ejecutado Informe 45	Q250,670.78	Q3,887,977.27	1.44 %	22.38 %	24/07/2025	23/08/2025
2.46	Monto ejecutado Informe 46	Q181,237.06	Q3,706,740.21	1.04 %	21.34 %	24/08/2025	23/09/2025
2.47	Monto ejecutado Informe 47	Q202,488.83	Q3,504,251.38	1.17 %	20.17 %	24/09/2025	23/10/2025
2.48	Monto ejecutado Informe 48	Q335,079.48	Q3,169,171.90	1.93 %	18.24 %	24/10/2025	23/11/2025
2.49	Monto ejecutado Informe 49	Q701,324.67	Q2,467,847.23	4.04 %	14.21 %	24/11/2025	23/12/2025
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q14,903,693.27	85.79 %			100.00 %	
	MONTO POR EJECUTAR	Q2,467,847.23	14.21 %				


Raúl Vicente Constanza Morales
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL							
GERENCIA DE MANTENIMIENTO							
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO							
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023 Y A-370-2024							
Número de Nit:						2359828-K	
Contratos Administrativos número A guion mil cuatrocientos treinta guión dos mil veintitres (A-1430-2023) y A guión trescientos setenta guion dos mil veinticuatro (A-370-2024) , suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América, Limitada. del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 01 de MARZO de 2024 al 31 de DICIEMBRE de 2025.-							
1	TIEMPO CONTRACTUAL					FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-1430-2023					01/03/2024	
1.2	Fecha de Finalización:					28/02/2027	
1.3	Meses autorizados	36					
1.4	Meses Periodo de Transición	0					
1.5	Total de Meses del Servicio	36		100.00 %			
1.6	Meses utilizados	22		61.11 %			
1.7	Meses por ejecutar	14		38.89 %			
2	MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA						
	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO		
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE			
		33,349,748.47	Q 63,031,024.61	100.00 %			
2.1	31/03/24	1,505,245.00	Q 2,844,913.05	4.51 %	01/03/2024	31/03/2024	
2.2	30/04/24	1,513,155.00	Q 2,859,862.95	4.54 %	01/04/2024	30/04/2024	
2.3	31/05/24	1,451,555.00	Q 2,743,438.95	4.35 %	01/05/2024	31/05/2024	
2.4	30/06/24	1,261,890.00	Q 2,384,972.10	3.78 %	01/06/2024	30/06/2024	
2.5	31/07/24	1,345,330.00	Q 2,542,673.70	4.03 %	01/07/2024	31/07/2024	
2.6	31/08/24	1,375,045.00	Q 2,598,835.05	4.12 %	01/08/2024	31/08/2024	
2.7	30/09/24	1,346,205.00	Q 2,544,327.45	4.04 %	01/09/2024	30/09/2024	
2.8	31/10/24	1,400,035.00	Q 2,646,066.15	4.20 %	01/10/2024	31/10/2024	
2.9	30/11/24	1,439,200.00	Q 2,720,088.00	4.32 %	01/11/2024	30/11/2024	
2.10	31/12/24	1,437,485.00	Q 2,716,846.65	4.31 %	01/12/2024	31/12/2024	
2.11	31/01/25	1,399,370.00	Q 2,644,809.30	4.20 %	01/01/2025	31/01/2025	
2.12	28/02/25	1,360,625.00	Q 2,571,581.25	4.08 %	01/02/2025	28/02/2025	
2.13	31/03/25	1,570,905.00	Q 2,969,010.45	4.71 %	01/03/2025	31/03/2025	
2.14	30/04/25	1,525,825.00	Q 2,883,809.25	4.58 %	01/04/2025	30/04/2025	

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL							
GERENCIA DE MANTENIMIENTO							
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO							
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023 Y A-370-2024							
Número de Nit:						2359828-K	
2.15	31/05/25	1,494,255.00	Q	2,824,141.95	4.48 %	01/05/2025	31/05/2025
2.16	30/06/25	1,325,415.00	Q	2,505,034.35	3.97 %	01/06/2025	30/06/2025
2.17	31/07/25	1,386,385.00	Q	2,620,267.65	4.16 %	01/07/2025	31/07/2025
2.18	31/08/25	1,450,470.00	Q	2,741,388.30	4.35 %	01/08/2025	31/08/2025
2.19	30/09/25	1,515,360.00	Q	2,864,030.40	4.54 %	01/09/2025	30/09/2025
2.20	31/10/25	1,448,685.00	Q	2,738,014.65	4.34 %	01/10/2025	31/10/2025
2.21	30/11/25	1,367,765.00	Q	2,585,075.85	4.10 %	01/11/2025	30/11/2025
2.22	31/12/25	1,353,065.00	Q	2,557,292.85	4.06 %	01/12/2025	31/12/2025
MONTO EJECUTADO		31,273,270.00		59,106,480.30	93.77 %	100.00 %	
MONTO POR EJECUTAR		2,076,478.47	Q	3,924,544.31	6.23 %		



Raúl Vicente Constanza Morales
Supervisor