




OF-600-PQ-125-2026

Puerto Quetzal,
08 de abril de 2026

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL



ALAS: 9:05 F: [Signature]

Estimada Licenciada Jiménez:

En atención al oficio OFUIP-104-2026 de fecha 23 de marzo del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-540-2024 "Adquisición de puertas de emergencia, mantenimiento y reparación de salidas de emergencia de edificaciones de Puerto Quetzal".
2. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento Preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión".
3. Contrato Administrativo A-008-2026 "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia".
4. Contrato Administrativo A-329-2025 "Mantenimiento de vallado perimetral edificio de capacitación y albergue, zona 8 Empresa Portuaria Quetzal".

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Ing. Luis Manuel Pivaral de la Vega
Gerente de Mantenimiento



Archivo



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO




DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-540-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Número de Nit: | | | 38187337 |
| En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cuarenta guión dos mil veinticuatro (A-540-2024) de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro (04-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "H3 Guatemala, Sociedad Anónima" para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA DE EDIFICACIONES DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2026. | | | |
| 1 | TIEMPO CONTRACTUAL | | FECHA |
| 1.1 | Fecha Inicio Contractual: | | 12/03/2025 |
| 1.2 | Fecha Oficial Finalización: | | 9/07/2025 |
| | | DÍAS(x) MESES() | PORCENTAJE |
| 1.3 | Tiempo autorizado | 120 | |
| 1.4 | Prorroga tiempo autorizado | 0 | |
| 1.5 | Total tiempo autorizado | 120 | 100.0% |
| 1.6 | Tiempo utilizado | 120 | 100.0% |
| 1.7 | Tiempo por ejecutar | 0 | 0.0% |
| 2 | AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | | FECHA PERIODO |
| 2.0 | Monto modificado del contrato: | Q 2,850,000.00 | 100.00% |
| 2.1 | Anticipo | Q - | 0.000% |
| 2.2 | Primer pago ejecutado | | 0.000% |
| 2.3 | Segundo pago ejecutado | | 0.000% |
| 2.4 | Tercer pago ejecutado | | 0.000% |
| 2.5 | Cuarto pago ejecutado | | 0.000% |
| 2.6 | Quinto pago ejecutado | | 0.000% |
| 2.7 | Sexto pago ejecutado | | 0.000% |
| 2.8 | Septimo pago ejecutado | | 0.000% |
| 2.9 | Octava pago ejecutado | | 0.000% |
| | TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | Q - | 0.00% |
| | MONTO POR EJECUTAR | Q 2,850,000.00 | 100.00% |

f. 
AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
GUATEMALA, C. A.

| 1 | | TIEMPO CONTRACTUAL | | | | FECHA | |
|------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|-------------|--------------|------------|
| 1.1 | Fecha Inicio DEL CONTRATO | | | | | 24/11/2021 | |
| 1.2 | Fecha Oficial Finalización: | | | | | 23/11/2026 | |
| 1.3 | Meses Autorizados | 60 | | 100.00 % | | | |
| 1.4 | Total Meses Ejecutados | 52 | | 86.67 % | | | |
| 1.5 | Meses por ejecutar | 8.0 | | 13.33 % | | | |
| 2 | | AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA | | SALDO | % EJECUTADO | % X EJECUTAR | PERIODO |
| 2.0 | Monto original del contrato: | Q17,371,540.50 | | | 100.00 % | 100.00 % | |
| 2.1 | Monto ejecutado Informe 1 | Q510,166.41 | Q16,861,374.09 | 2.94 % | 97.06 % | 24/11/2021 | 23/12/2021 |
| 2.2 | Monto ejecutado Informe 2 | Q218,909.60 | Q16,642,464.49 | 1.26 % | 95.80 % | 24/12/2021 | 23/01/2022 |
| 2.3 | Monto ejecutado Informe 3 | Q342,806.46 | Q16,299,658.03 | 1.97 % | 93.83 % | 24/01/2022 | 23/02/2022 |
| 2.4 | Monto ejecutado Informe 4 | Q428,334.84 | Q15,871,323.19 | 2.47 % | 91.36 % | 24/02/2022 | 23/03/2022 |
| 2.5 | Monto ejecutado Informe 5 | Q244,494.43 | Q15,626,828.76 | 1.41 % | 89.96 % | 24/03/2022 | 23/04/2022 |
| 2.6 | Monto ejecutado Informe 6 | Q317,335.20 | Q15,309,493.56 | 1.83 % | 88.13 % | 24/04/2022 | 23/05/2022 |
| 2.7 | Monto ejecutado Informe 7 | Q558,327.73 | Q14,751,165.83 | 3.21 % | 84.92 % | 24/05/2022 | 23/06/2022 |
| 2.8 | Monto ejecutado Informe 8 | Q218,909.60 | Q14,532,256.23 | 1.26 % | 83.66 % | 24/06/2022 | 23/07/2022 |
| 2.9 | Monto ejecutado Informe 9 | Q249,069.18 | Q14,283,187.05 | 1.43 % | 82.22 % | 24/07/2022 | 23/08/2022 |
| 2.10 | Monto ejecutado Informe 10 | Q182,838.66 | Q14,100,348.39 | 1.05 % | 81.17 % | 24/08/2022 | 23/09/2022 |
| 2.11 | Monto ejecutado Informe 11 | Q202,488.83 | Q13,897,859.56 | 1.17 % | 80.00 % | 24/09/2022 | 23/10/2022 |
| 2.12 | Monto ejecutado Informe 12 | Q607,176.76 | Q13,290,682.80 | 3.50 % | 76.51 % | 24/10/2022 | 23/11/2022 |
| 2.13 | Monto ejecutado Informe 13 | Q511,768.01 | Q12,778,914.79 | 2.95 % | 73.56 % | 24/11/2022 | 23/12/2022 |
| 2.14 | Monto ejecutado Informe 14 | Q217,308.00 | Q12,561,606.79 | 1.25 % | 72.31 % | 24/12/2022 | 23/01/2023 |
| 2.15 | Monto ejecutado Informe 15 | Q342,806.46 | Q12,218,800.33 | 1.97 % | 70.34 % | 24/01/2023 | 23/02/2023 |
| 2.16 | Monto ejecutado Informe 16 | Q428,334.84 | Q11,790,465.49 | 2.47 % | 67.87 % | 24/02/2023 | 23/03/2023 |
| 2.17 | Monto ejecutado Informe 17 | Q244,494.43 | Q11,545,971.06 | 1.41 % | 66.46 % | 24/03/2023 | 23/04/2023 |
| 2.18 | Monto ejecutado Informe 18 | Q252,688.80 | Q11,293,282.26 | 1.45 % | 65.01 % | 24/04/2023 | 23/05/2023 |
| 2.19 | Monto ejecutado Informe 19 | Q323,216.01 | Q10,970,066.25 | 1.86 % | 63.15 % | 24/05/2023 | 23/06/2023 |
| 2.20 | Monto ejecutado Informe 20 | Q180,034.40 | Q10,790,031.85 | 1.04 % | 62.11 % | 24/06/2023 | 23/07/2023 |
| 2.21 | Monto ejecutado Informe 21 | Q249,069.18 | Q10,540,962.67 | 1.43 % | 60.68 % | 24/07/2023 | 23/08/2023 |
| 2.22 | Monto ejecutado Informe 22 | Q182,838.66 | Q10,358,124.01 | 1.05 % | 59.63 % | 24/08/2023 | 23/09/2023 |
| 2.23 | Monto ejecutado Informe 23 | Q202,488.83 | Q10,155,635.18 | 1.17 % | 58.46 % | 24/09/2023 | 23/10/2023 |
| 2.24 | Monto ejecutado Informe 24 | Q333,477.88 | Q9,822,157.30 | 1.92 % | 56.54 % | 24/10/2023 | 23/11/2023 |

| | | EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELÉCTRICO | | | | | |
|--|----------------------------|--|----------------|--------|---------|-----------------|------------|
| CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022 -expresado en tiempo y quetzales- | | | | | | | |
| | | Número de Nit: | | | | 8666568-5 | |
| 2.25 | Monto ejecutado Informe 25 | Q702,926.27 | Q9,119,231.03 | 4.05 % | 52.50 % | 24/11/2023 | 23/12/2023 |
| 2.26 | Monto ejecutado Informe 26 | Q217,308.00 | Q8,901,923.03 | 1.25 % | 51.24 % | 24/12/2023 | 23/01/2024 |
| 2.27 | Monto ejecutado Informe 27 | Q250,670.78 | Q8,651,252.25 | 1.44 % | 49.80 % | 24/01/2024 | 23/02/2024 |
| 2.28 | Monto ejecutado Informe 28 | Q181,237.06 | Q8,470,015.19 | 1.04 % | 48.76 % | 24/02/2024 | 23/03/2024 |
| 2.29 | Monto ejecutado Informe 29 | Q242,892.83 | Q8,227,122.36 | 1.40 % | 47.36 % | 24/03/2024 | 23/04/2024 |
| 2.30 | Monto ejecutado Informe 30 | Q252,688.80 | Q7,974,433.56 | 1.45 % | 45.91 % | 24/04/2024 | 23/05/2024 |
| 2.31 | Monto ejecutado Informe 31 | Q323,216.01 | Q7,651,217.55 | 1.86 % | 44.04 % | 24/05/2024 | 23/06/2024 |
| 2.32 | Monto ejecutado Informe 32 | Q180,034.40 | Q7,471,183.15 | 1.04 % | 43.01 % | 24/06/2024 | 23/07/2024 |
| 2.33 | Monto ejecutado Informe 33 | Q250,670.78 | Q7,220,512.37 | 1.44 % | 41.57 % | 24/07/2024 | 23/08/2024 |
| 2.34 | Monto ejecutado Informe 34 | Q196,525.06 | Q7,023,987.31 | 1.13 % | 40.43 % | 24/08/2024 | 23/09/2024 |
| 2.35 | Monto ejecutado Informe 35 | Q202,488.83 | Q6,821,498.48 | 1.17 % | 39.27 % | 24/09/2024 | 23/10/2024 |
| 2.36 | Monto ejecutado Informe 36 | Q335,079.48 | Q6,486,419.00 | 1.93 % | 37.34 % | 24/10/2024 | 23/11/2024 |
| 2.37 | Monto ejecutado Informe 37 | Q701,324.67 | Q5,785,094.33 | 4.04 % | 33.30 % | 24/11/2024 | 23/12/2024 |
| 2.38 | Monto ejecutado Informe 38 | Q217,308.00 | Q5,567,786.33 | 1.25 % | 32.05 % | 24/12/2024 | 23/01/2025 |
| 2.39 | Monto ejecutado Informe 39 | Q250,670.78 | Q5,317,115.55 | 1.44 % | 30.61 % | 24/01/2025 | 23/02/2025 |
| 2.40 | Monto ejecutado Informe 40 | Q181,237.06 | Q5,135,878.49 | 1.04 % | 29.56 % | 24/02/2025 | 23/03/2025 |
| 2.41 | Monto ejecutado Informe 41 | Q242,892.83 | Q4,892,985.66 | 1.40 % | 28.17 % | 24/03/2025 | 23/04/2025 |
| 2.42 | Monto ejecutado Informe 42 | Q252,688.80 | Q4,640,296.86 | 1.45 % | 26.71 % | 24/04/2025 | 23/05/2025 |
| 2.43 | Monto ejecutado Informe 43 | Q321,614.41 | Q4,318,682.45 | 1.85 % | 24.86 % | 24/05/2025 | 23/06/2025 |
| 2.44 | Monto ejecutado Informe 44 | Q180,034.40 | Q4,138,648.05 | 1.04 % | 23.82 % | 24/06/2025 | 23/07/2025 |
| 2.45 | Monto ejecutado Informe 45 | Q250,670.78 | Q3,887,977.27 | 1.44 % | 22.38 % | 24/07/2025 | 23/08/2025 |
| 2.46 | Monto ejecutado Informe 46 | Q181,237.06 | Q3,706,740.21 | 1.04 % | 21.34 % | 24/08/2025 | 23/09/2025 |
| 2.47 | Monto ejecutado Informe 47 | Q202,488.83 | Q3,504,251.38 | 1.17 % | 20.17 % | 24/09/2025 | 23/10/2025 |
| 2.48 | Monto ejecutado Informe 48 | Q335,079.48 | Q3,169,171.90 | 1.93 % | 18.24 % | 24/10/2025 | 23/11/2025 |
| 2.49 | Monto ejecutado Informe 49 | Q701,324.67 | Q2,467,847.23 | 4.04 % | 14.21 % | 24/11/2025 | 23/12/2025 |
| 2.50 | Monto ejecutado Informe 50 | Q218,909.60 | Q2,248,937.63 | 1.26 % | 12.95 % | 24/12/2025 | 23/01/2026 |
| 2.51 | Monto ejecutado Informe 51 | Q249,069.18 | Q1,999,868.45 | 1.43 % | 11.51 % | 24/01/2026 | 23/02/2026 |
| 2.52 | Monto ejecutado Informe 52 | Q181,237.06 | Q1,818,631.39 | 1.04 % | 10.47 % | 24/02/2026 | 23/03/2026 |
| TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | | Q15,552,909.11 | 89.53 % | | | 100.00 % | |
| MONTO POR EJECUTAR | | Q1,818,631.39 | 10.47 % | | | | |

Raúl Vicente Constanza Morales
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**GERENCIA DE MANTENIMIENTO****DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO****CONTRATO ADMINISTRATIVO A-008-2026****SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y POTENCIA**

Número de Nit:

2359828-K

Avance del Contrato Administrativo número A guion cero cero ocho guión dos mil veintiséis (A-008-2026) de fecha veinte de enero de dos mil veintiséis (20/01/2026) suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Comercializadora Orazul Energy de Centro América, Limitada del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, periodo comprendido del 02 de Marzo de 2026 al 01 de Marzo de 2029.-

| 1 | | TIEMPO CONTRACTUAL | | | FECHA | |
|--------------------------------------|---|---------------------|------------------|------------|----------------|---------------|
| 1.1 | Fecha Inicio Contractual: DEL CONTRATO A-008-2026 | | | | 02/03/2024 | |
| 1.2 | Fecha de Finalización: DEL CONTRATO A-008-2026 | | | | 01/03/2029 | |
| 1.3 | Meses autorizados | 36 | | 100 % | | |
| 1.4 | Meses utilizados | 1 | | 2.78 % | | |
| 1.5 | Meses por ejecutar | 35.00 | | 97.22 % | | |
| MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA | | | | | | |
| 2 | | VALORES CONTRATADOS | | | PERIODO | |
| | | KWH | QUETZALES | PORCENTAJE | | |
| | | 57,000,000.24 | Q 108,300,000.46 | 100.00 % | | |
| 2.1 | °MARZO 2026 | 1,292,095.00 | Q 2,454,980.50 | 2.27 % | DEL 02/03/2026 | AL 31/03/2026 |
| MONTO EJECUTADO | | 1,292,095.00 | 2,454,980.50 | 2.27 % | | |
| MONTO POR EJECUTAR | | 55,707,905.24 | Q 105,845,019.96 | 97.73 % | | |

Rc/Mrz 2026

Raúl Vicente Constanza Morales
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-329-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Número de Nit: | | | 3470462-0 |
| <p>En referencia al contrato administrativo número A guión trescientos veintinueve guión dos mil veinticinco (A-329-2025) de fecha cuatro de marzo de dos mil veinticinco (04-03-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Constructora EDEN.", para la ejecución del proyecto " Mantenimiento de Vallado Perimetral Edificio de Capacitación y Albergue, Zona 8 Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de marzo del 2026.</p> | | | |
| | TIEMPO CONTRACTUAL | | FECHA |
| 1.1 | Fecha Inicio Contractual: | | 12/07/2025 |
| 1.2 | Fecha Oficial Finalización: | | 18/08/2025 |
| | | DÍAS(x) MESES() | PORCENTAJE |
| 1.3 | Tiempo autorizado | 45 | |
| 1.4 | Prorroga tiempo autorizado | 0 | |
| 1.5 | Total tiempo autorizado | 45 | 100.0% |
| 1.6 | Tiempo utilizado | 45 | 100.0% |
| 1.7 | Tiempo por ejecutar | 0 | 0.0% |
| 2 | AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | | FECHA PERIODO |
| 2.0 | Monto del contrato: | Q 899,168.00 | 100.00% |
| 2.1 | Anticipo | | 0.000% |
| 2.2 | Primer pago ejecutado | | 0.000% |
| 2.3 | Segundo pago ejecutado | | 0.000% |
| 2.4 | Tercer pago ejecutado | | 0.000% |
| 2.5 | Cuarto pago ejecutado | | 0.000% |
| 2.6 | Quinto pago ejecutado | | 0.000% |
| | TOTAL EJECUTADO A LA FECHA | Q - | 0.00% |
| | MONTO POR EJECUTAR | Q 899,168.00 | 100.00% |

f.

JULIÁN MILÁN CONTRERAS

Supervisor

