



OF-600-PQ-198-2026

Puerto Quetzal,
05 de mayo de 2026

Licenciada
Gladys del Carmen Jiménez de León
Coordinadora Oficina de Información Pública
Empresa Portuaria Quetzal
Presente


Estimada Licenciada Jiménez:

En atención al oficio OF.UIP-136-2026 de fecha 21 de abril del año en curso, se remite en copia dura y digital, informe de ejecución física y financiera de los contratos que a continuación se describen:

1. Contrato Administrativo A-540-2024 "Adquisición de puertas de emergencia, mantenimiento y reparación de salidas de emergencia de edificaciones de Puerto Quetzal".
2. Contrato Administrativo A-605-2021 y A-400-2022 "Mantenimiento Preventivo, predictivo y correctivo para el sistema eléctrico de alta, media y baja tensión".
3. Contrato Administrativo A-008-2026 "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia".
4. Contrato Administrativo A-329-2025 "Mantenimiento de vallado perimetral edificio de capacitación y albergue, zona 8 Empresa Portuaria Quetzal".

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,


Ing. Luis Manuel Pivaral de la Vega
Subgerente de Mantenimiento.



UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

RECIBIDO
05 MAY 2026

ALAS: 15:10 F: 

📁 Archivo



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELECTROMECAÁNICO



CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-329-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			3470462-0		
En referencia al contrato administrativo número A guión trescientos veintinueve guión dos mil veinticinco (A-329-2025) de fecha cuatro de marzo de dos mil veinticinco (04-03-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "Constructora EDEN.", para la ejecución del proyecto " Mantenimiento de Vallado Perimetral Edificio de Capacitación y Albergue, Zona 8 Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2026.					
TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			12/07/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			18/08/2025	
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE		
1.3	Tiempo autorizado	45			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	45	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	45	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			FECHA PERIODO	
2.0	Monto del contrato:	Q 899,168.00	100.00%		
2.1	Anticipo		0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 899,168.00	100.000%	6/04/2026	6/04/2026
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q 899,168.00	100.00%		
	MONTO POR EJECUTAR	Q -	0.00%		

f.

JULIÁN FELIPE CONTRERAS
Supervisor





EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO



DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-540-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:			38187337
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cuarenta guión dos mil veinticuatro (A-540-2024) de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro (04-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "H3 Guatemala, Sociedad Anónima" para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA DE EDIFICACIONES DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 30 de abril del 2026.			
1	TIEMPO CONTRACTUAL		FECHA
1.1	Fecha Inicio Contractual:		12/03/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:		9/07/2025
		DÍAS(x) MESES()	PORCENTAJE
1.3	Tiempo autorizado	120	
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0	
1.5	Total tiempo autorizado	120	100.0%
1.6	Tiempo utilizado	120	100.0%
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%
2	AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		FECHA PERIODO
2.0	Monto modificado del contrato:	Q 2,850,000.00	100.00%
2.1	Anticipo	Q -	0.000%
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	Q -	0.00%
	MONTO POR EJECUTAR	Q 2,850,000.00	100.00%

f.

Axel Armando Beteta Monzón
Supervisor




AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN
G. GUATEMALA, C. A.

1		TIEMPO CONTRACTUAL				FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO					24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:					23/11/2026	
1.3	Meses Autorizados	60		100.00 %			
1.4	Total Meses Ejecutados	53		88.33 %			
1.5	Meses por ejecutar	7.0		11.67 %			
2		AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA		SALDO	% EJECUTADO	% X EJECUTAR	PERIODO
2.0	Monto original del contrato:	Q17,371,540.50			100.00 %	100.00 %	
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	Q16,861,374.09	2.94 %	97.06 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	Q16,642,464.49	1.26 %	95.80 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	Q16,299,658.03	1.97 %	93.83 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	Q15,871,323.19	2.47 %	91.36 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	Q15,626,828.76	1.41 %	89.96 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	Q15,309,493.56	1.83 %	88.13 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	Q14,751,165.83	3.21 %	84.92 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	Q14,532,256.23	1.26 %	83.66 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	Q14,283,187.05	1.43 %	82.22 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	Q14,100,348.39	1.05 %	81.17 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	Q13,897,859.56	1.17 %	80.00 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	Q13,290,682.80	3.50 %	76.51 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	Q12,778,914.79	2.95 %	73.56 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	Q12,561,606.79	1.25 %	72.31 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	Q12,218,800.33	1.97 %	70.34 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	Q11,790,465.49	2.47 %	67.87 %	24/02/2023	23/03/2023
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	Q11,545,971.06	1.41 %	66.46 %	24/03/2023	23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	Q11,293,282.26	1.45 %	65.01 %	24/04/2023	23/05/2023
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	Q10,970,066.25	1.86 %	63.15 %	24/05/2023	23/06/2023
2.20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	Q10,790,031.85	1.04 %	62.11 %	24/06/2023	23/07/2023
2.21	Monto ejecutado Informe 21	Q249,069.18	Q10,540,962.67	1.43 %	60.68 %	24/07/2023	23/08/2023
2.22	Monto ejecutado Informe 22	Q182,838.66	Q10,358,124.01	1.05 %	59.63 %	24/08/2023	23/09/2023
2.23	Monto ejecutado Informe 23	Q202,488.83	Q10,155,635.18	1.17 %	58.46 %	24/09/2023	23/10/2023
2.24	Monto ejecutado Informe 24	Q333,477.88	Q9,822,157.30	1.92 %	56.54 %	24/10/2023	23/11/2023

		EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELÉCTRICO					
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022 -expresado en tiempo y quetzales-							
		Número de Nit:				8666568-5	
2.25	Monto ejecutado Informe 25	Q702,926.27	Q9,119,231.03	4.05 %	52.50 %	24/11/2023	23/12/2023
2.26	Monto ejecutado Informe 26	Q217,308.00	Q8,901,923.03	1.25 %	51.24 %	24/12/2023	23/01/2024
2.27	Monto ejecutado Informe 27	Q250,670.78	Q8,651,252.25	1.44 %	49.80 %	24/01/2024	23/02/2024
2.28	Monto ejecutado Informe 28	Q181,237.06	Q8,470,015.19	1.04 %	48.76 %	24/02/2024	23/03/2024
2.29	Monto ejecutado Informe 29	Q242,892.83	Q8,227,122.36	1.40 %	47.36 %	24/03/2024	23/04/2024
2.30	Monto ejecutado Informe 30	Q252,688.80	Q7,974,433.56	1.45 %	45.91 %	24/04/2024	23/05/2024
2.31	Monto ejecutado Informe 31	Q323,216.01	Q7,651,217.55	1.86 %	44.04 %	24/05/2024	23/06/2024
2.32	Monto ejecutado Informe 32	Q180,034.40	Q7,471,183.15	1.04 %	43.01 %	24/06/2024	23/07/2024
2.33	Monto ejecutado Informe 33	Q250,670.78	Q7,220,512.37	1.44 %	41.57 %	24/07/2024	23/08/2024
2.34	Monto ejecutado Informe 34	Q196,525.06	Q7,023,987.31	1.13 %	40.43 %	24/08/2024	23/09/2024
2.35	Monto ejecutado Informe 35	Q202,488.83	Q6,821,498.48	1.17 %	39.27 %	24/09/2024	23/10/2024
2.36	Monto ejecutado Informe 36	Q335,079.48	Q6,486,419.00	1.93 %	37.34 %	24/10/2024	23/11/2024
2.37	Monto ejecutado Informe 37	Q701,324.67	Q5,785,094.33	4.04 %	33.30 %	24/11/2024	23/12/2024
2.38	Monto ejecutado Informe 38	Q217,308.00	Q5,567,786.33	1.25 %	32.05 %	24/12/2024	23/01/2025
2.39	Monto ejecutado Informe 39	Q250,670.78	Q5,317,115.55	1.44 %	30.61 %	24/01/2025	23/02/2025
2.40	Monto ejecutado Informe 40	Q181,237.06	Q5,135,878.49	1.04 %	29.56 %	24/02/2025	23/03/2025
2.41	Monto ejecutado Informe 41	Q242,892.83	Q4,892,985.66	1.40 %	28.17 %	24/03/2025	23/04/2025
2.42	Monto ejecutado Informe 42	Q252,688.80	Q4,640,296.86	1.45 %	26.71 %	24/04/2025	23/05/2025
2.43	Monto ejecutado Informe 43	Q321,614.41	Q4,318,682.45	1.85 %	24.86 %	24/05/2025	23/06/2025
2.44	Monto ejecutado Informe 44	Q180,034.40	Q4,138,648.05	1.04 %	23.82 %	24/06/2025	23/07/2025
2.45	Monto ejecutado Informe 45	Q250,670.78	Q3,887,977.27	1.44 %	22.38 %	24/07/2025	23/08/2025
2.46	Monto ejecutado Informe 46	Q181,237.06	Q3,706,740.21	1.04 %	21.34 %	24/08/2025	23/09/2025
2.47	Monto ejecutado Informe 47	Q202,488.83	Q3,504,251.38	1.17 %	20.17 %	24/09/2025	23/10/2025
2.48	Monto ejecutado Informe 48	Q335,079.48	Q3,169,171.90	1.93 %	18.24 %	24/10/2025	23/11/2025
2.49	Monto ejecutado Informe 49	Q701,324.67	Q2,467,847.23	4.04 %	14.21 %	24/11/2025	23/12/2025
2.50	Monto ejecutado Informe 50	Q218,909.60	Q2,248,937.63	1.26 %	12.95 %	24/12/2025	23/01/2026
2.51	Monto ejecutado Informe 51	Q249,069.18	Q1,999,868.45	1.43 %	11.51 %	24/01/2026	23/02/2026
2.52	Monto ejecutado Informe 52	Q181,237.06	Q1,818,631.39	1.04 %	10.47 %	24/02/2026	23/03/2026
2.53	Monto ejecutado Informe 53	Q242,892.83	Q1,575,738.56	1.40 %	9.07 %	24/03/2026	23/04/2026
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA		Q15,795,801.94	90.93 %		100.00 %		
MONTO POR EJECUTAR		Q1,575,738.56	9.07 %				

Raúl Vicente Constanza Morales
Supervisor



EMPRESA PORTUARIA QUETZAL**GERENCIA DE MANTENIMIENTO****DEPARTAMENTO ELECTROMECHANICO****CONTRATO ADMINISTRATIVO A-008-2026, NOG 29300231****SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y POTENCIA**

Número de Nit:

2359828-K

Avance del Contrato Administrativo número A guion cero cero ocho guión dos mil veintiséis (A-008-2026) de fecha veinte de enero de dos mil veintiséis (20/01/2026) suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Comercializadora Orazul Energy de Centro América, Limitada del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, periodo comprendido del 02 de Marzo de 2026 al 01 de Marzo de 2029.-

1		TIEMPO CONTRACTUAL			FECHA	
1.1	Fecha Inicio Contractual: DEL CONTRATO A-008-2026			02/03/2026		
1.2	Fecha de Finalización: DEL CONTRATO A-008-2026			01/03/2029		
1.3	Meses autorizados	36	100 %			
1.4	Meses utilizados	2	5.56 %			
1.5	Meses por ejecutar	34.00	94.44 %			
MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA						
2	MESES	VALORES CONTRATADOS			PERIODO	
		KWH	QUETZALES	PORCENTAJE		
		57,000,000.24	Q 108,300,000.46	100.00 %		
2.1	°MARZO 2026	1,292,095.00	Q 2,454,980.50	2.27 %	02/03/2026	31/03/2026
2.2	°ABRIL 2026	1,355,130.00	Q 2,574,747.00	2.38 %	01/04/2026	30/04/2026
MONTO EJECUTADO		2,647,225.00	5,029,727.50	4.64 %		
MONTO POR EJECUTAR		54,352,775.24	Q 103,270,272.96	95.36 %		

Rc/Mrz 2026

Raúl Vicente Constanza Morales
Supervisor

