

CUADRO DE CONTROL DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO

Servicio	Área responsable de la obra o servicio	Proveedor o contratista	Número de contrato	Precio original de obra o servicio	Fecha de contrato	Porcentaje (%) de avance		Número de actas de recepción	Indique las razones por las cuales aún esta como obra en proceso	Saldo de la Obra o servicio	Fecha de la posible finalización
						Físico	Financiero				
MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL	Gerencia de Mantenimiento	SETEC	A-506-2019	Q 1,787,485.50	27/06/2029	71 %	42.83 %	3	En ejecución de fianza	Q 1,021,859.50	-----
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SERVICIOS AUXILIARES IV	Gerencia de Mantenimiento	CONSTRUTEC S.A.	A-498-2019	Q 8,962,603.78	25/06/2019	97 %	82.20 %	5	No ha entregado el contratista	Q 1,595,235.80	-----
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y POTENCIA	Gerencia de Mantenimiento	Comercializadora Orzul Energy de Centro América Limitada	A-166-2022	Q 44,084,983.04	11/02/2022	16.67 %	19.32 %	0	Es un bien	Q 37,039,595.56	10/12/2025
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA, MEDIA Y BAJA TENSION DE LA EMPRESA PORTUARIA QUETZAL	Gerencia de Mantenimiento	GRUPO SEEG, SOCIEDAD ANONIMA	A-605-2021 A-400-2022	Q 17,371,540.50	19/10/2021 10/02/2022	15.00 %	17.78 %	5	Es un servicio programado	Q14,532,256.23	20/10/2026
Mantenimiento de zanjon zona 3 y 6.	Gerencia de Mantenimiento	CONSTRUCTORA KADE S.A.	A-703-2022	Q 4,398,037.60	27/05/2022	76.25 %	0	1	EN EJECUCION	Q 4,398,037.60	18/09/2022
Mantenimiento y reparación de vallados y protección perimetral de muros de Puerto Quetzal.	Gerencia de Mantenimiento	TECNISOL	A-404-2022	Q 1,489,328.31	21/02/2022	95 %	0 %	1	CONTINUA EN EJECUCION	Q 1,489,328.31	10/2022