

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:38:01
 REPORTE : R00811507.rpt

ENTIDAD Igual a 21100075
 ENERO - ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
Entidad : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)														
02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE I														
					000	001	AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES							
					5	225,742	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	225742	Metro cuadrado	208.00	295.00	0.00	47.94	16.25
					000	002	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION							
					5	242,345	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION PUERTO QUETZAL	242345	Aparato eléctrico	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00
					000	003	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL							
					5	275,874	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	275874	Metro	7,673.00	10,349.00	0.00	90.19	0.87
					000	004	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES							
					5	282,271	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	282271	Documento	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00
					000	005	CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA I							
					5	187,352	CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6 FINCA PORTUARIA	187352	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
					000	001	CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROEST							
					5	116,666	CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE PUERTO QUETZAL	116666	Metro	2,802.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
					001	000	SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER							
					4	1	Servicios marítimos portuarios a buques	0	Barco	1,450.00	1,450.00	382.00	382.00	26.34
					4	4	Servicios marítimos portuarios a buques Liner	0	Barco	756.00	756.00	214.00	214.00	28.31
					4	5	Servicios marítimos portuarios a buques Charter	0	Barco	694.00	694.00	168.00	168.00	24.21
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS														
					000	001	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL							
					5	113,529	AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	113529	Metro	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 2/05/2023
 HORA : 11:38:01
 REPORTE : R00811507.rpt

ENTIDAD Igual a 21100075

ENERO - ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
		000		002			MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL							
					5	187,351	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	187351	Metro	351.00	353.00	0.00	0.00	0.00
12							SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							
		00					SIN SUBPROGRAMA							
				000			SIN PROYECTO							
				001	000		SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA							
				4	1		Servicios de manejo de mercancías	0	Tonelada métrica	14,828,208.00	14,828,208.00	3,390,346.00	3,390,346.00	22.86
				4	5		Mercancías general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	2,168,596.00	2,168,596.00	369,347.00	369,347.00	17.03
				4	6		Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	7,181,971.00	7,181,971.00	1,760,312.00	1,760,312.00	24.51
				4	7		Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	5,477,641.00	5,477,641.00	1,260,687.00	1,260,687.00	23.02
		001					AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DI							
				000	001		CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL							
					5	242,346	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL	242346	Metro cuadrado	373.00	375.00	0.00	238.78	63.67
				000	002		MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS							
					5	245,530	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTA FISCAL NUMERO DOS PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	245530	Metro cuadrado	1,949.00	1,977.00	0.00	1,240.81	62.76