

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:31:05
 REPORTE : R00811507.rpt

ENERO - NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
Entidad : 21100075-000-00 EMPRESA PORTUARIA QUETZAL (EPQ)														
02 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PORTUARIO Y DE BENEFICIO LABORAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE I														
000	001						AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES							
		5	225,742				AMPLIACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO CENTRO DE OPERACIONES, PUERTO QUETZAL	225742	Metro cuadrado	208.00	296.00	0.00	253.34	85.59
000	002						MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION							
		5	242,345				MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA Y MEDIA TENSION PUERTO QUETZAL	242345	Aparato eléctrico	1.00	6.00	0.00	3.00	50.00
000	003						CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL							
		5	275,874				CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MURO PERIMETRAL PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	275874	Metro	7,673.00	10,349.00	0.00	689.53	6.66
000	004						CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIAR II, GERENCIA DE OPERACIONES							
		5	282,271				CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EDIFICIO AUXILIAR II GERENCIA DE OPERACIONES PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	282271	Documento	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00
000	005						CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6, FINCA I							
		5	187,352				CONSTRUCCION PLATAFORMAS AREAS DE DESARROLLO Y URBANIZACION EN ZONAS 3 Y 6 FINCA PORTUARIA	187352	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	006						MEJORAMIENTO RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE							
		5	317,470				MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	317470	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
000	001						CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO, SECTOR SUROEST							
		5	116,666				CONSTRUCCION CALLE CONEXION PASO DESNIVEL CON AREAS DE DESARROLLO SECTOR SUROESTE PUERTO QUETZAL	116666	Metro	2,802.00	2,803.00	0.00	0.00	0.00
11 SERVICIOS MARITIMOS PORTUARIOS														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001	000						SERVICIOS A BUQUES LINER Y CHARTER							
		4	1				Servicios marítimos portuarios a buques	0	Barco	1,450.00	1,450.00	1,227.00	1,227.00	84.62
		4	4				Servicios marítimos portuarios a buques Liner	0	Barco	756.00	756.00	664.00	664.00	87.83
		4	5				Servicios marítimos portuarios a buques Charter	0	Barco	694.00	694.00	563.00	563.00	81.12

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 8/12/2023
 HORA : 10:31:05
 REPORTE : R00811507.rpt

ENERO - NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO		PROG.	EJEC.	% EJEC.
										INICIAL	VIGENTE			
001							AMPLIACION, CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE OBRA MARITIMA PORTUARIA; Y DRAGADOS							
000	001						AMPLIACION MUELLE COMERCIAL							
		5	113,529				AMPLIACION MUELLE COMERCIAL, PUERTO QUETZAL	113529	Metro	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
000	002						MEJORAMIENTO ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DEL PUERTO QUETZAL							
		5	187,351				MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA ROMPEOLAS ESTE Y OESTE DE PUERTO QUETZAL	187351	Metro	351.00	352.00	0.00	0.00	0.00
12							SERVICIOS DE MANEJO DE MERCANCIAS							
00							SIN SUBPROGRAMA							
000							SIN PROYECTO							
001	000						SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIA GENERAL, A GRANEL Y CONTENEDORIZADA							
		4	1				Servicios de manejo de mercancías	0	Tonelada métrica	14,828,208.00	14,828,208.00	11,904,330.00	11,904,330.00	80.28
		4	5				Mercancías general con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	2,168,596.00	2,168,596.00	1,497,421.00	1,497,421.00	69.05
		4	6				Mercancías a granel con servicios de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	7,181,971.00	7,181,971.00	6,171,506.00	6,171,506.00	85.93
		4	7				Mercancías contenedorizadas con servicio de carga y descarga movilizada en muelles	0	Tonelada métrica	5,477,641.00	5,477,641.00	4,235,403.00	4,235,403.00	77.32
001							AMPLIACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CARGA Y DI							
000	001						CONSTRUCCION TECHOS GARITAS DE CONTROL							
		5	242,346				CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TECHOS GARITAS DE CONTROL, PUERTO QUETZAL	242346	Metro cuadrado	373.00	375.00	0.00	373.47	99.59
000	002						MEJORAMIENTO PUERTA FISCAL NUMERO DOS							
		5	245,530				MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PUERTA FISCAL NUMERO DOS PUERTO QUETZAL SAN JOSE ESCUINTLA	245530	Metro cuadrado	1,949.00	1,977.00	0.00	1,810.73	91.59