EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-524-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				**10221401-8**	
En referencia al contrato administrativo número A guión quinientos veinticuatro guión dos mil veinticuatro (A-524-2024) de fecha dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro (18-11-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUGREEN, SOCIEDAD ANONIMA", para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN DE PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD, TRANSFORMADOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL ÁREA DE SUBESTACIÓN DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de mayo del 2025.					
.	**TIEMPO CONTRACTUAL**			**FECHA**	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			6/12/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			3/06/2025	
		DÍAS(x) MESES( )	**PORCENTAJE**		
1.3	Tiempo autorizado	180			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	180	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	146	81.1%		
1.7	Tiempo por ejecutar	34	18.9%		
2	**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**			**FECHA PERIODO**	
2.0	Monto del contrato:	**Q 9,985,000.00**	**100.00%**		
2.1	Anticipo		0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 4,285,000.00	42.914%		
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 950,000.00	9.514%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**Q 5,235,000.00**	**52.43%**		
	MONTO POR EJECUTAR	**Q 4,750,000.00**	**47.57%**		

f. _____

JOSE LEONARDO RODRIGUEZ MORALES

Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-473-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				38187337	
En referencia al contrato administrativo número A guión cuatrocientos setenta y tres guión dos mil veinticuatro (A-473-2024) de fecha diez de septiembre de dos mil veinticuatro (10-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y Reparación de Servicios Sanitarios de Garita de Ingreso y Egreso al Dat". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de mayo del 2025.					
.	**TIEMPO CONTRACTUAL**			**FECHA**	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			30/10/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			18/11/2024	
		DÍAS(x) MESES( )	**PORCENTAJE**		
1.3	Tiempo autorizado	20			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	20	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	20	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
2	**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**			**FECHA PERIODO**	
2.0	Monto del contrato:	**Q 781,245.00**	**100.00%**		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 451,929.40	57.85%	30/10/2024	6/11/2024
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**Q 451,929.40**	**57.85%**		
	MONTO POR EJECUTAR	**Q 329,315.60**	**42.15%**		

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
GUATEMALA, C. A.

f. _____

JULIÁN MILIÁN CONTRERAS

Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-475-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				38187337	
En referencia al contrato administrativo número A guión cuatrocientos setenta y cinco guión dos mil veinticuatro (A-475-2024) de fecha once de septiembre de dos mil veinticuatro (11-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "H3 GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA", para la ejecución del proyecto "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Arriate Central en Cero Calle Dentro del Dat de Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de mayo del 2025.					
.	**TIEMPO CONTRACTUAL**			**FECHA**	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			5/12/2024	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			15/01/2025	
		DÍAS(x) MESES( )	**PORCENTAJE**		
1.3	Tiempo autorizado	42			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	42	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	42	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
2	**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**			**FECHA PERIODO**	
2.0	Monto del contrato:	**Q 690,398.00**	**100.00%**		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%		
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**Q -**	**0.00%**		
	MONTO POR EJECUTAR	**Q 690,398.00**	**100.00%**		

f. _____

JULIAN MILIAN CONTRERAS

Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SECCION DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
GUATEMALA, C. A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-006-2025

-Expresado en tiempo y quetzales-

	Número de Nit:			89904567	
En referencia al contrato administrativo numero A guión seis guión dos mil veinticinco (A-006-2025) de fecha ocho de enero de dos mil veinticinco (08-01-2025), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORASAN CRISTOBAL, SOCIEDAD ANONIMA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS A UN COSTADO DEL EDIFICIO DE PATIOS Y VEHÍCULOS DAT EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de mayo del 2025.-					
1	**TIEMPO CONTRACTUAL**			**FECHA**	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			7/03/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			8/05/2025	
		DÍAS(x) MESES( )	**PORCENTAJE**		
1.3	Tiempo autorizado	63			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	63	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	56	88.9%		
1.7	Tiempo por ejecutar	7	11.1%		
2	**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**			**FECHA PERIODO**	
2.0	Monto modificado del contrato:	**Q 868,324.00**	**100.00%**		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 868,324.00	100.000%	7/03/2025	1/05/2025
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%		
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%		
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**Q 868,324.00**	**100.00%**		
	MONTO POR EJECUTAR	**Q -**	**0.00%**		

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
GUATEMALA, C. A.

f. _____

JULIAN MILIAN CONTRERAS
Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-539-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				79871097	
En referencia al contrato administrativo número A guión quinientos treinta y nueve guión dos mil veinticuatro (A-539-2024) de fecha doce de diciembre de dos mil veinticuatro (04-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Mercatil Individual "COCESA", para la ejecución del proyecto "Mantenimiento y Reparación de Carpeta Asfáltica en Parqueo 7 Interior Dat Empresa Portuaria Quetzal". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de mayo del 2025.					
.	**TIEMPO CONTRACTUAL**			**FECHA**	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			24/01/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			24/03/2025	
		DÍAS(x) MESES( )	**PORCENTAJE**		
1.3	Tiempo autorizado	60			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	60	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	60	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
2	**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**			**FECHA PERIODO**	
2.0	Monto del contrato:	**Q 11,940,703.00**	**100.00%**		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 2,388,140.60	20.000%	24/01/2025	13/02/2025
2.3	Segundo pago ejecutado	Q 5,970,351.50	50.000%	14/02/2025	28/02/2025
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**Q 8,358,492.10**	**70.00%**		
	MONTO POR EJECUTAR	**Q 3,582,210.90**	**30.00%**		

f. _____

AXEL ARMANDO BETETA MONZON

Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
GUATEMALA, C. A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-540-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

	Número de Nit:			**38187337**
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cuarenta guión dos mil veinticuatro (A-540-2024) de fecha cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro (04-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "H3 Guatemala, Sociedad Anónima" para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SALIDAS DE EMERGENCIA DE EDIFICACIONES DE PUERTO QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de mayo del 2025.-				
1	**TIEMPO CONTRACTUAL**			**FECHA**
1.1	Fecha Inicio Contractual:			12/03/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:			9/07/2025
		DÍAS(x) MESES( )	**PORCENTAJE**	
1.3	Tiempo autorizado	120		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	120	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	81	67.5%	
1.7	Tiempo por ejecutar	39	32.5%	
2	**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**			**FECHA PERIODO**
2.0	Monto modificado del contrato:	**Q 2,850,000.00**	**100.00%**	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%	
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%	
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%	
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**Q -**	**0.00%**	
	MONTO POR EJECUTAR	**Q 2,850,000.00**	**100.00%**	

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
GUATEMALA, C. A.

f.

AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN
Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-543-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

	Número de Nit:			**23587105**
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cuarenta y tres guión dos mil veinticuatro (A-543-2024) de fecha cinco de diciembre de dos mil veinticuatro (05-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "PCS CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS OLEOSAS EN TALLER ELECTROMECÁNICO Y SUBESTACIÓN DE 69 KV". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de mayo del 2025.-				
1	**TIEMPO CONTRACTUAL**			**FECHA**
1.1	Fecha Inicio Contractual:			15/03/2025
1.2	Fecha Oficial Finalización:			8/04/2025
		DÍAS(x) MESES( )	**PORCENTAJE**	
1.3	Tiempo autorizado	25		
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0		
1.5	Total tiempo autorizado	25	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado	25	100.0%	
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%	
2	**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**			**FECHA PERIODO**
2.0	Monto modificado del contrato:	**Q 250,000.00**	**100.00%**	
2.1	Anticipo	Q -	0.000%	
2.2	Primer pago ejecutado		0.000%	
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%	
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%	
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%	
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%	
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%	
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%	
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%	
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**Q -**	**0.00%**	
	MONTO POR EJECUTAR	**Q 250,000.00**	**100.00%**	

f. _____

AXEL ARMANDO BETETA MONZÓN

Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
GUATEMALA, C. A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-472-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:					99330768
En referencia al contrato administrativo numero A guión cuatrocientos setenta y dos guión dos mil veinticuatro (A-472-2024) de fecha diez de septiembre de dos mil veinticuatro (10-09-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "N&C CORPORACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA", para el "Suministro de Materiales Químicos para la Red de Agua". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de mayo del 2025.					
.	**TIEMPO CONTRACTUAL**				**FECHA**
1.1	Fecha Inicio Contractual:				6/12/2024
1.2	Fecha Oficial Finalización:				5/12/2025
		DÍAS(x) MESES( )		**PORCENTAJE**	
1.3	Tiempo autorizado		365		
1.4	Prorroga tiempo autorizado		0		
1.5	Total tiempo autorizado		365	100.0%	
1.6	Tiempo utilizado		177	48.5%	
1.7	Tiempo por ejecutar		188	51.5%	
2	**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**				**FECHA PERIODO**	
2.0	Monto del contrato:	**Q**	**619,965.00**	**100.00%**		
2.1	Anticipo	Q	-	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q	41,331.00	6.667%	10/02/2025	10/02/2025
2.3	Segundo pago ejecutado	Q	41,331.00	6.667%	19/02/2025	19/02/2025
2.4	Tercer pago ejecutado	Q	41,331.00	6.667%	7/03/2025	7/03/2025
2.5	Cuarto pago ejecutado	Q	41,331.00	6.667%	24/03/2025	24/03/2025
2.6	Quinto pago ejecutado	Q	41,331.00	6.667%	8/04/2025	8/04/2025
2.7	Sexto pago ejecutado	Q	41,331.00	6.667%	29/04/2025	29/04/2025
2.8	Septimo pago ejecutado			0.000%		
2.9	Octavo pago ejecutado			0.000%		
3.0	Noveno pago ejecutado			0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**Q**	**247,986.00**	**40.00%**		
	MONTO POR EJECUTAR	**Q**	**371,979.00**	**60.00%**		

f. _____

Ángel Amílcar Valdez Ortega

Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
AREA DE PLOMERIA
Guatemala, C. A.

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO A-550-2024

-Expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit:				**4841875**	
En referencia al contrato administrativo numero A guión quinientos cincuenta guión dos mil veinticuatro (A-550-2024) de fecha veintiseis de diciembre de dos mil veinticuatro (26-12-2024), suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa "CONSTRUCTORASAN GUATEMALA" para la ejecución del proyecto "MANTENIMIENTO DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN 3RA AVENIDA Y 1 CALLE ESQUINA BASCULAS DAT EMPRESA PORTUARIA QUETZAL". Como supervisor de la ejecución del contrato, me permito presentar el informe de avance en la ejecución al día 31 de mayo del 2025.-					
1	**TIEMPO CONTRACTUAL**			**FECHA**	
1.1	Fecha Inicio Contractual:			7/03/2025	
1.2	Fecha Oficial Finalización:			24/04/2025	
		DÍAS(x) MESES( )	**PORCENTAJE**		
1.3	Tiempo autorizado	42			
1.4	Prorroga tiempo autorizado	0			
1.5	Total tiempo autorizado	42	100.0%		
1.6	Tiempo utilizado	42	100.0%		
1.7	Tiempo por ejecutar	0	0.0%		
2	**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**			**FECHA PERIODO**	
2.0	Monto modificado del contrato:	**Q 842,000.00**	**100.00%**		
2.1	Anticipo	Q -	0.000%		
2.2	Primer pago ejecutado	Q 842,000.00	100.000%	7/03/2025	17/04/2025
2.3	Segundo pago ejecutado		0.000%		
2.4	Tercer pago ejecutado		0.000%		
2.5	Cuarto pago ejecutado		0.000%		
2.6	Quinto pago ejecutado		0.000%		
2.7	Sexto pago ejecutado		0.000%		
2.8	Septimo pago ejecutado		0.000%		
2.9	Octava pago ejecutado		0.000%		
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**Q 842,000.00**	**100.00%**		
	MONTO POR EJECUTAR	**Q -**	**0.00%**		

f. _____

EDGAR GIOVANNI PAIZ MONTENEGRO

Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL

GERENCIA DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023 Y A-370-2024

Número de Nit:	**2359828-K**

Contratos Administrativos número A guion mil cuatrocientos treinta guión dos mil veintitres (A-1430-2023) y A guión trescientos setenta guion dos mil veinticuatro (A-370-2024) , suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la empresa denominada Comercializadora Orazul Energy de Centro América, Limitada. del "Suministro de Energía Eléctrica y Potencia" de la Empresa Portuaria Quetzal, del 01 de MARZO de 2024 al 31 de MAYO de 2025.-

1	**TIEMPO CONTRACTUAL**		**FECHA**
1.1	Fecha Inicio Contractual DEL CONTRATO A-1430-2023		01/03/2024
1.2	Fecha de Finalización:		28/02/2027
1.3	Meses autorizados	36	
1.4	Meses Periodo de Transición	0	
1.5	Total de Meses del Servicio	**36**	**100.00 %**
1.6	Meses utilizados	15	41.67 %
1.7	Meses por ejecutar	**21**	**58.33 %**

2	**MONTOS PAGADOS AL CONTRATISTA**					
	MESES	**VALORES CONTRATADOS**			**PERIODO**	
		KWH	**QUETZALES**	**PORCENTAJE**		
		33,349,748.47	**Q 63,031,024.61**	**100.00 %**		
2.1	31/03/24	1,505,245.00	Q 2,844,913.05	4.51 %	01/03/2024	31/03/2024
2.2	30/04/24	1,513,155.00	Q 2,859,862.95	4.54 %	01/04/2024	30/04/2024
2.3	31/05/24	1,451,555.00	Q 2,743,438.95	4.35 %	01/05/2024	31/05/2024
2.4	30/06/24	1,261,890.00	Q 2,384,972.10	3.78 %	01/06/2024	30/06/2024
2.5	31/07/24	1,345,330.00	Q 2,542,673.70	4.03 %	01/07/2024	31/07/2024
2.6	31/08/24	1,375,045.00	Q 2,598,835.05	4.12 %	01/08/2024	31/08/2024
2.7	30/09/24	1,346,205.00	Q 2,544,327.45	4.04 %	01/09/2024	30/09/2024
2.8	31/10/24	1,400,035.00	Q 2,646,066.15	4.20 %	01/10/2024	31/10/2024
2.9	30/11/24	1,439,200.00	Q 2,720,088.00	4.32 %	01/11/2024	30/11/2024
2.10	31/12/24	1,437,485.00	Q 2,716,846.65	4.31 %	01/12/2024	31/12/2024
2.11	31/01/25	1,399,370.00	Q 2,644,809.30	4.20 %	01/01/2025	31/01/2025
2.12	28/02/25	1,360,625.00	Q 2,571,581.25	4.08 %	01/02/2025	28/02/2025
2.13	31/03/25	1,570,905.00	Q 2,969,010.45	4.71 %	01/03/2025	31/03/2025
2.14	30/04/25	1,525,825.00	Q 2,883,809.25	4.58 %	01/04/2025	30/04/2025
2.15	31/05/25	1,494,255.00	Q 2,824,141.95	4.48 %	01/05/2025	31/05/2025

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL GERENCIA DE MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO ELECTROMECÁNICO CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOS A-1430-2023 Y A-370-2024				
			Número de Nit:	**2359828-K**
MONTO EJECUTADO DEL CONTRATO	**21,426,125.00**	**40,495,376.25**	**64.25 %**	**100.00 %**
MONTO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	**11,923,623.47**	**Q 22,535,648.36**	**35.75 %**	

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUPERVISION
GUATEMALA, C.A.

Raúl Vicente Constanza Morales
Supervisor

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO

CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022
ACTUALIZADOS AL 23 ABRIL DE 2025
-expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: **8666568-5**

En referencia al contrato administrativo numero A guion seiscientos cinco guion dos mil veintiuno (A-605-2021) de fecha diecinueve de octubre de dos mil veintiuno (19/10/2021) y el contrato administrativo A guion cuatrocientos guion dos mil veintidós (A-400-2022), suscritos entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Empresa Grupo SEEG, Sociedad Anónima, para la ejecución del "Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo para el Sistema Eléctrico de Alta, Media y Baja Tensión" de Empresa Portuaria Quetzal , como supervisor del mantenimiento, me permito presentar el informe de ejecución de los contratos durante el período del 24 de NOVIEMBRE de 2021 al 23 de ABRIL de 2025.

1	TIEMPO CONTRACTUAL					FECHA	
1.1	Fecha Inicio DEL CONTRATO					24/11/2021	
1.2	Fecha Oficial Finalización:					23/11/2026	
1.3	Meses Autorizados	60		100.00 %			
1.4	Total Meses Ejecutados	41		68.33 %			
1.5	Meses por ejecutar	19		31.67 %			
2	**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA**		**SALDO**	**% EJECUTADO**	**% X EJECUTAR**	**PERIODO**	
2.0	Monto original del contrato:	**Q17,371,540.50**		**100.00 %**	**100.00 %**		
2.1	Monto ejecutado Informe 1	Q510,166.41	Q16,861,374.09	2.94 %	97.06 %	24/11/2021	23/12/2021
2.2	Monto ejecutado Informe 2	Q218,909.60	Q16,642,464.49	1.26 %	95.80 %	24/12/2021	23/01/2022
2.3	Monto ejecutado Informe 3	Q342,806.46	Q16,299,658.03	1.97 %	93.83 %	24/01/2022	23/02/2022
2.4	Monto ejecutado Informe 4	Q428,334.84	Q15,871,323.19	2.47 %	91.36 %	24/02/2022	23/03/2022
2.5	Monto ejecutado Informe 5	Q244,494.43	Q15,626,828.76	1.41 %	89.96 %	24/03/2022	23/04/2022
2.6	Monto ejecutado Informe 6	Q317,335.20	Q15,309,493.56	1.83 %	88.13 %	24/04/2022	23/05/2022
2.7	Monto ejecutado Informe 7	Q558,327.73	Q14,751,165.83	3.21 %	84.92 %	24/05/2022	23/06/2022
2.8	Monto ejecutado Informe 8	Q218,909.60	Q14,532,256.23	1.26 %	83.66 %	24/06/2022	23/07/2022
2.9	Monto ejecutado Informe 9	Q249,069.18	Q14,283,187.05	1.43 %	82.22 %	24/07/2022	23/08/2022
2.10	Monto ejecutado Informe 10	Q182,838.66	Q14,100,348.39	1.05 %	81.17 %	24/08/2022	23/09/2022
2.11	Monto ejecutado Informe 11	Q202,488.83	Q13,897,859.56	1.17 %	80.00 %	24/09/2022	23/10/2022
2.12	Monto ejecutado Informe 12	Q607,176.76	Q13,290,682.80	3.50 %	76.51 %	24/10/2022	23/11/2022
2.13	Monto ejecutado Informe 13	Q511,768.01	Q12,778,914.79	2.95 %	73.56 %	24/11/2022	23/12/2022
2.14	Monto ejecutado Informe 14	Q217,308.00	Q12,561,606.79	1.25 %	72.31 %	24/12/2022	23/01/2023
2.15	Monto ejecutado Informe 15	Q342,806.46	Q12,218,800.33	1.97 %	70.34 %	24/01/2023	23/02/2023
2.16	Monto ejecutado Informe 16	Q428,334.84	Q11,790,465.49	2.47 %	67.87 %	24/02/2023	23/03/2023
2.17	Monto ejecutado Informe 17	Q244,494.43	Q11,545,971.06	1.41 %	66.46 %	24/03/2023	23/04/2023
2.18	Monto ejecutado Informe 18	Q252,688.80	Q11,293,282.26	1.45 %	65.01 %	24/04/2023	23/05/2023
2.19	Monto ejecutado Informe 19	Q323,216.01	Q10,970,066.25	1.86 %	63.15 %	24/05/2023	23/06/2023
2.20	Monto ejecutado Informe 20	Q180,034.40	Q10,790,031.85	1.04 %	62.11 %	24/06/2023	23/07/2023
2.21	Monto ejecutado Informe 21	Q249,069.18	Q10,540,962.67	1.43 %	60.68 %	24/07/2023	23/08/2023
2.22	Monto ejecutado Informe 22	Q182,838.66	Q10,358,124.01	1.05 %	59.63 %	24/08/2023	23/09/2023

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO ELÉCTRICO
CUADRO DE RESUMEN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A-605-2021 Y A-400-2022
ACTUALIZADOS AL 23 ABRIL DE 2025
-expresado en tiempo y quetzales-

Número de Nit: **8666568-5**

2.23	Monto ejecutado Informe 23	Q202,488.83	Q10,155,635.18	1.17 %	58.46 %	24/09/2023	23/10/2023
2.24	Monto ejecutado Informe 24	Q333,477.88	Q9,822,157.30	1.92 %	56.54 %	24/10/2023	23/11/2023
2.25	Monto ejecutado Informe 25	Q702,926.27	Q9,119,231.03	4.05 %	52.50 %	24/11/2023	23/12/2023
2.26	Monto ejecutado Informe 26	Q217,308.00	Q8,901,923.03	1.25 %	51.24 %	24/12/2023	23/01/2024
2.27	Monto ejecutado Informe 27	Q250,670.78	Q8,651,252.25	1.44 %	49.80 %	24/01/2024	23/02/2024
2.28	Monto ejecutado Informe 28	Q181,237.06	Q8,470,015.19	1.04 %	48.76 %	24/02/2024	23/03/2024
2.29	Monto ejecutado Informe 29	Q242,892.83	Q8,227,122.36	1.40 %	47.36 %	24/03/2024	23/04/2024
2.30	Monto ejecutado Informe 30	Q252,688.80	Q7,974,433.56	1.45 %	45.91 %	24/04/2024	23/05/2024
2.31	Monto ejecutado Informe 31	Q323,216.01	Q7,651,217.55	1.86 %	44.04 %	24/05/2024	23/06/2024
2.32	Monto ejecutado Informe 32	Q180,034.40	Q7,471,183.15	1.04 %	43.01 %	24/06/2024	23/07/2024
2.33	Monto ejecutado Informe 33	Q250,670.78	Q7,220,512.37	1.44 %	41.57 %	24/07/2024	23/08/2024
2.34	Monto ejecutado Informe 34	Q196,525.06	Q7,023,987.31	1.13 %	40.43 %	24/08/2024	23/09/2024
2.35	Monto ejecutado Informe 35	Q202,488.83	Q6,821,498.48	1.17 %	39.27 %	24/09/2024	23/10/2024
2.36	Monto ejecutado Informe 36	Q335,079.48	Q6,486,419.00	1.93 %	37.34 %	24/10/2024	23/11/2024
2.37	Monto ejecutado Informe 37	Q701,324.67	Q5,785,094.33	4.04 %	33.30 %	24/11/2024	23/12/2024
2.38	Monto ejecutado Informe 38	Q217,308.00	Q5,567,786.33	1.25 %	32.05 %	24/12/2024	23/01/2025
2.39	Monto ejecutado Informe 39	Q250,670.78	Q5,317,115.55	1.44 %	30.61 %	24/01/2025	23/02/2025
2.40	Monto ejecutado Informe 40	Q181,237.06	Q5,135,878.49	1.04 %	29.56 %	24/02/2025	23/03/2025
2.41	Monto ejecutado Informe 41	Q242,892.83	Q4,892,985.66	1.40 %	28.17 %	24/03/2025	23/04/2025
	TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**Q12,478,554.84**	**71.83 %**			**100.00 %**	
	MONTO POR EJECUTAR	**Q4,892,985.66**	**28.17 %**				

EMPRESA PORTUARIA QUETZAL
SUPERVISION
GUATEMALA, C.A.

Raúl Vicente Constanza Morales
Supervisor